

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	00001/2018	09/04/2018	00001/2019-SEDETEC	08/05/2019	1.592.641,42
CONTRATADA(S) AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.					
OBJETO CONSTRUÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) POVOADO CRASTO - SANTA LUZIA DO ITANHY/SE. VL/VENDA R\$ 1.751.371,80- FONTE DE RECURSOS 0224.005069.					
HISTORICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	07/11/2017	PROJETO BÁSICO Nº 70/2017		
02	ESPELHO	26/12/2017	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 25/2017		
03	LICITAÇÃO	09/04/2018	LICITAÇÃO Nº CC-1/2018		
04	CONTRATO	08/05/2019	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 1/2019-SEDETEC		
05	PUBLICAÇÃO	22/05/2019	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 1/2019-SEDETEC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	01/07/2019	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 17/2019		
07	PARALISAÇÃO	18/07/2019	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 18/07/2019 E 16/08/2019		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/10/2019	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 NO VALOR DE 76.817,36		
09	PARALISAÇÃO	01/11/2019	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 01/11/2019 E 29/01/2020		
10	FATURA CONTRATUAL	04/11/2019	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 96 DE 01/11/2019 NO VALOR DE 76.817,36		
11	FATURA DE REAJUSTE	04/11/2019	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 97 DE 01/11/2019 NO VALOR DE 6.140,27		
12	ADITIVO	06/02/2020	1º ADITIVO DE VALOR DE 4.883,96		
13	BOLETIM DE MEDIÇÃO	07/02/2020	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 07/02/2020 A 18/02/2020 NO VALOR DE 88.900,93		
14	BOLETIM DE MEDIÇÃO	19/02/2020	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 19/02/2020 A 11/03/2020 NO VALOR DE 71.390,11		
15	FATURA DE REAJUSTE	20/02/2020	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 21 DE 19/02/2020 NO VALOR DE 7.106,15		
16	FATURA CONTRATUAL	20/02/2020	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 20 DE 19/02/2020 NO VALOR DE 88.900,93		
17	PARALISAÇÃO	11/03/2020	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 58 DIAS ENTRE 11/03/2020 E 07/05/2020		
18	FATURA CONTRATUAL	14/04/2020	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 35 DE 02/04/2020 NO VALOR DE 71.390,11		
19	FATURA DE REAJUSTE	14/04/2020	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 36 DE 02/04/2020 NO VALOR DE 5.706,45		
20	ADITIVO	05/05/2020	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 140 DIAS		
21	ADITIVO	05/05/2020	3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES		
22	BOLETIM DE MEDIÇÃO	08/05/2020	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 08/05/2020 A 27/05/2020 NO VALOR DE 95.557,66		
23	FATURA DE REAJUSTE	13/05/2020	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 59 DE 27/05/2020 NO VALOR DE 7.638,25		
24	FATURA CONTRATUAL	13/05/2020	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 58 DE 17/05/2020 NO VALOR DE 95.557,66		
25	BOLETIM DE MEDIÇÃO	28/05/2020	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 28/05/2020 A 26/06/2020 NO VALOR DE 102.830,84		
26	BOLETIM DE MEDIÇÃO	27/06/2020	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/06/2020 A 26/07/2020 NO VALOR DE 102.732,97		
27	FATURA CONTRATUAL	14/07/2020	9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 65 DE 13/07/2020 NO VALOR DE 102.830,84		
28	FATURA DE REAJUSTE	14/07/2020	10ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 67 DE 13/07/2020 NO VALOR DE 8.219,61		
29	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2020	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2020 A 30/08/2020 NO VALOR DE 95.209,15		
30	BOLETIM DE MEDIÇÃO	31/08/2020	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 31/08/2020 A 29/09/2020 NO VALOR DE 407.664,56		
31	FATURA DE REAJUSTE	09/09/2020	12ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 77 DE 02/09/2020 NO VALOR DE 8.211,79		
32	FATURA CONTRATUAL	09/09/2020	11ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 76 DE 02/09/2020 NO VALOR DE 102.732,97		
33	BOLETIM DE MEDIÇÃO	30/09/2020	9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 30/09/2020 A 29/10/2020 NO VALOR DE 297.973,62		
34	FATURA CONTRATUAL	15/10/2020	13ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 83 DE 14/10/2020 NO VALOR DE 95.209,15		
35	PARALISAÇÃO	01/11/2020	4ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 120 DIAS ENTRE 01/11/2020 E 28/02/2021		
36	FATURA CONTRATUAL	17/11/2020	14ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 88 DE 16/11/2020 NO VALOR DE 407.664,56		
37	FATURA CONTRATUAL	07/12/2020	15ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 100 DE 04/12/2020 NO VALOR DE 297.973,62		
38	FATURA DE REAJUSTE	17/12/2020	17ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 105 DE 15/12/2020 NO VALOR DE 52.793,51		
39	FATURA DE REAJUSTE	17/12/2020	18ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 106 DE 15/12/2020 NO VALOR DE 38.588,28		
40	FATURA DE REAJUSTE	17/12/2020	16ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 104 DE 15/12/2020 NO VALOR DE 12.329,81		
41	PRORROGAÇÃO	01/03/2021	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 4ª PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 01/03/2021 E 29/04/2021		
42	ADITIVO	06/05/2021	3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES		
43	ADITIVO	06/05/2021	3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS		
44	ADITIVO	06/08/2021	4º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES		
45	ADITIVO	06/08/2021	4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS		

LICITAÇÃO/CONTRATO

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº DA LICITAÇÃO 00001/2018	DATA LICITAÇÃO 09/04/2018	Nº DO CONTRATO 00001/2019-SEDETEC	DATA DE ASSINATURA 08/05/2019	VALOR DO CONTRATO 1.592.641,42
---	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

CONTRATADA(S)
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) POVOADO CRASTO - SANTA LUZIA DO ITANHY/SE. VL/ VENDA R\$ 1.751.371,80- FONTE DE RECURSOS 0224.005069.

HISTORICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
47	ADITIVO	12/11/2021	5º ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO DE 119.186,47
48	BOLETIM DE MEDIÇÃO	15/11/2021	10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 15/11/2021 A 15/12/2021 NO VALOR DE 185.209,47
49	BOLETIM DE MEDIÇÃO	16/12/2021	11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 16/12/2021 A 14/01/2022 NO VALOR DE 52.635,07
50	FATURA CONTRATUAL	16/12/2021	19ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 75 DE 15/12/2021 NO VALOR DE 185.209,47
51	ADITIVO	20/01/2022	6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS
52	ADITIVO	20/01/2022	6º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES
53	FATURA DE REAJUSTE	15/02/2022	20ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00010 DE 14/02/2022 NO VALOR DE 58.878,70
54	FATURA CONTRATUAL	11/03/2022	21ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00018 DE 10/03/2022 NO VALOR DE 52.635,07
55	FATURA DE REAJUSTE	11/03/2022	22ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00019 DE 10/03/2022 NO VALOR DE 16.732,86

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL 12	PRAZO ADITADO 27	PRAZO ATUAL 39	INÍCIO DA VIGÊNCIA 08/05/2019	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 07/08/2022
----------------------	---------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL 180	PRAZO ADITADO 590	PRAZO ATUAL 770	PRAZO PARALISADO 358	INÍCIO DA VIGÊNCIA 01/07/2019	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 01/08/2022
-----------------------	----------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 1.468.570,99	VALOR ADITADO 124.070,43	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO 1.592.641,42
--	-----------------------------	-----------------	---