

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	00001/2019	09/10/2019	00092/2019-SEDUC	14/11/2019	3.527.320,93
CONTRATADA(S)					
TECCOL ENGENHARIA LTDA.					
OBJETO					
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE CONSTÂNCIO VIEIRA - 1ª ETAPA, EM ARACAJU/SE. VL/VENDA R\$ 3.384.248,78 VL/CUSTO R\$ 2.745.396,10.					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PRORROGAÇÃO	30/12/1899	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 5ª PARALISAÇÃO DE 15 DIAS ENTRE 30/12/1899 E 29/08/2021		
02	PROJETO	12/07/2017	PROJETO BÁSICO Nº 7/2018		
03	ESPELHO	01/08/2019	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 15/2019		
04	LICITAÇÃO	09/10/2019	LICITAÇÃO Nº CC-1/2019		
05	CONTRATO	14/11/2019	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 92/2019-SEDUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	14/11/2019	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 33/2019		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	14/11/2019	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 14/11/2019 A 14/11/2019 NO VALOR DE 49.539,47		
08	FATURA CONTRATUAL	05/12/2019	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 63 DE 04/12/2019 NO VALOR DE 49.539,47		
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/01/2020	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 NO VALOR DE 209.190,67		
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2020	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 NO VALOR DE 335.825,84		
11	FATURA CONTRATUAL	18/02/2020	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 6 DE 04/02/2020 NO VALOR DE 209.190,67		
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2020	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2020 A 30/03/2020 NO VALOR DE 282.559,67		
13	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2020	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 NO VALOR DE 190.156,00		
14	FATURA CONTRATUAL	02/04/2020	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 20 DE 26/03/2020 NO VALOR DE 335.825,84		
15	FATURA CONTRATUAL	30/04/2020	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 24 DE 15/04/2020 NO VALOR DE 282.559,67		
16	PARALISAÇÃO	05/05/2020	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 05/05/2020 E 03/07/2020		
17	FATURA CONTRATUAL	20/05/2020	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 26 DE 08/05/2020 NO VALOR DE 190.156,00		
18	ADITIVO	27/05/2020	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS		
19	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/07/2020	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/07/2020 A 31/07/2020 NO VALOR DE 792.313,27		
20	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/07/2020	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/07/2020 A 10/07/2020 NO VALOR DE 81.626,20		
21	FATURA CONTRATUAL	16/07/2020	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 40 DE 13/07/2020 NO VALOR DE 81.626,20		
22	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2020	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2020 A 30/08/2020 NO VALOR DE 91.441,13		
23	PARALISAÇÃO	01/09/2020	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 01/09/2020 E 30/09/2020		
24	FATURA CONTRATUAL	18/09/2020	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 50 DE 20/08/2020 NO VALOR DE 792.313,27		
25	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/10/2020	9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/10/2020 A 20/10/2020 NO VALOR DE 96.327,34		
26	FATURA CONTRATUAL	08/10/2020	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 52 DE 16/09/2020 NO VALOR DE 91.441,13		
27	BOLETIM DE MEDIÇÃO	21/10/2020	10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 21/10/2020 A 31/10/2020 NO VALOR DE 36.974,95		
28	FATURA CONTRATUAL	22/10/2020	9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 63 DE 20/10/2020 NO VALOR DE 96.327,34		
29	PARALISAÇÃO	01/11/2020	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 5 DIAS ENTRE 01/11/2020 E 05/11/2020		
30	ADITIVO	09/11/2020	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES		
31	ADITIVO	09/11/2020	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS		
32	FATURA CONTRATUAL	02/12/2020	10ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 71 DE 26/12/2020 NO VALOR DE 36.974,95		
33	ADITIVO	21/01/2021	3º ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO DE 406.293,41		
34	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2021	11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 24/02/2021 NO VALOR DE 351.339,80		
35	BOLETIM DE MEDIÇÃO	25/02/2021	12º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 25/02/2021 A 28/02/2021 NO VALOR DE 120.155,25		
36	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2021	13º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2021 A 30/03/2021 NO VALOR DE 176.318,62		
37	FATURA CONTRATUAL	08/03/2021	11ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 10 DE 24/02/2021 NO VALOR DE 351.339,80		
38	PARALISAÇÃO	01/04/2021	4ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 01/04/2021 E 30/04/2021		
39	FATURA CONTRATUAL	06/04/2021	12ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 23 DE 30/03/2021 NO VALOR DE 120.155,25		
40	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/05/2021	14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 NO VALOR DE 292.602,95		
41	FATURA CONTRATUAL	03/05/2021	13ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00034 DE 29/04/2021 NO VALOR DE 176.318,62		
42	ADITIVO	25/05/2021	4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS		
43	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/06/2021	15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 NO VALOR DE 75.326,48		
44	FATURA CONTRATUAL	28/06/2021	14ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 57 DE 14/06/2021 NO VALOR DE 292.602,95		
45	PARALISAÇÃO	01/07/2021	5ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 45 DIAS ENTRE 01/07/2021 E 14/08/2021		

## LICITAÇÃO/CONTRATO

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº DA LICITAÇÃO 00001/2019	DATA LICITAÇÃO 09/10/2019	Nº DO CONTRATO 00092/2019-SEDUC	DATA DE ASSINATURA 14/11/2019	VALOR DO CONTRATO 3.527.320,93
---	-------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

CONTRATADA(S)  
TECCOL ENGENHARIA LTDA.

OBJETO  
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE CONSTÂNCIO VIEIRA - 1ª ETAPA, EM ARACAJU/SE. VL/VENDA R\$ 3.384.248,78 VL/CUSTO R\$ 2.745.396,10.

## HISTÓRICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
47	FATURA CONTRATUAL	30/08/2021	15ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 90 DE 25/08/2021 NO VALOR DE 75.326,48
48	FATURA DE REAJUSTE	21/09/2021	16ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 94 DE 03/09/2021 NO VALOR DE 242.612,06
49	ADITIVO	04/11/2021	5º ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO DE 136.300,72
50	ADITIVO	04/11/2021	5º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES
51	ADITIVO	04/11/2021	5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS
52	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/01/2022	16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 NO VALOR DE 332.731,90
53	FATURA CONTRATUAL	11/02/2022	17ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 020 DE 10/02/2022 NO VALOR DE 328.641,45
54	FATURA DE REAJUSTE	11/02/2022	18ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 21 DE 11/02/2022 NO VALOR DE 52.023,94

## PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL 12	PRAZO ADITADO 18	PRAZO ATUAL 30	INÍCIO DA VIGÊNCIA 14/11/2019	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 13/05/2022
----------------------	---------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------

## PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL 180	PRAZO ADITADO 540	PRAZO ATUAL 720	PRAZO PARALISADO 185	INÍCIO DA VIGÊNCIA 14/11/2019	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 06/05/2022
-----------------------	----------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

## VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 2.984.726,80	VALOR ADITADO 542.594,13	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO 3.527.320,93
--	-----------------------------	-----------------	---