

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00002/2020	31/01/2020	00002/2020-SEAGRI	11/03/2020	210.333,51

CONTRATADA(S)
Euro Consultoria Empreendimentos e Serviços Eirel

OBJETO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE REFORMA AGRÁRIA, LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO , S/N, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO/SE

HISTÓRICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	08/08/2019	PROJETO BÁSICO Nº 48/2019
02	ESPELHO	12/12/2019	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 41/2019
03	LICITAÇÃO	31/01/2020	LICITAÇÃO Nº TP-2/2020
04	PUBLICAÇÃO	04/03/2020	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 2/2020-SEAGRI
05	CONTRATO	11/03/2020	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 2/2020-SEAGRI
06	ORDEM DE SERVIÇO	20/04/2020	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 9/2020
07	PARALISAÇÃO	27/04/2020	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 27/04/2020 E 25/07/2020
08	PRORROGAÇÃO	26/07/2020	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 45 DIAS ENTRE 26/07/2020 E 08/09/2020
09	PRORROGAÇÃO	09/09/2020	2ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 100 DIAS ENTRE 09/09/2020 E 27/12/2020
10	ADITIVO	29/10/2020	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES
11	ADITIVO	29/10/2020	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS
12	PRORROGAÇÃO	28/12/2020	3ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 28/12/2020 E 17/03/2021
13	ADITIVO	18/03/2021	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES
14	ADITIVO	18/03/2021	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS
15	BOLETIM DE MEDIÇÃO	24/05/2021	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 24/05/2021 A 31/05/2021 NO VALOR DE 4.809,91
16	FATURA CONTRATUAL	01/06/2021	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0008 DE 01/06/2021 NO VALOR DE 4.809,91
17	ADITIVO	02/06/2021	3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES
18	BOLETIM DE MEDIÇÃO	13/09/2021	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 13/09/2021 A 22/10/2021 NO VALOR DE 60.350,97
19	FATURA CONTRATUAL	29/10/2021	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00018 DE 28/10/2021 NO VALOR DE 60.350,97
20	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/01/2022	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 NO VALOR DE 51.224,00
21	FATURA DE REAJUSTE	11/01/2022	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0003 DE 10/01/2022 NO VALOR DE 13.276,13
22	FATURA DE REAJUSTE	11/01/2022	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0002 DE 10/01/2022 NO VALOR DE 206,34
23	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2022	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2022 A 01/04/2022 NO VALOR DE 30.547,83
24	FATURA CONTRATUAL	10/03/2022	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00019 DE 09/03/2022 NO VALOR DE 51.224,00
25	FATURA DE REAJUSTE	14/03/2022	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00020 DE 10/03/2022 NO VALOR DE 11.268,34
26	FATURA DE REAJUSTE	03/05/2022	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00048 DE 02/05/2022 NO VALOR DE 6.720,52
27	FATURA CONTRATUAL	03/05/2022	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00044 DE 28/04/2022 NO VALOR DE 30.547,83
28	PARALISAÇÃO	13/05/2022	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 13/05/2022 E 11/07/2022
29	ADITIVO	20/06/2022	4º ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO DE 589,07

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
12	27	39	11/03/2020	10/06/2023

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
180	270	450	385	20/04/2020	02/08/2022

VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
209.744,44	589,07		210.333,51