

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00015/2019	04/12/2019	00012/2020-SEJUC	06/08/2020	91.957,31

CONTRATADA(S)  
JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MAO DE OBRA E LOCAÇÃO LT

OBJETO  
READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE SERÃO INSTALADAS A OFICINA DE SILKSCREEN E A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO PRESÍDIO FEMININO EM NOSSA SENHORA DE SOCORRO, SERGIPE. VL/VENDA R\$ 145.680,70 VL/CUSTO R\$ 116.545,95. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2019 - FONTE DE RECURSOS: 0101

**HISTÓRICO**

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	16/05/2018	PROJETO BÁSICO Nº 25/2018
02	ESPELHO	03/09/2019	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 20/2019
03	LICITAÇÃO	04/12/2019	LICITAÇÃO Nº TP-15/2019
04	CONTRATO	06/08/2020	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 12/2020-SEJUC
05	PUBLICAÇÃO	10/08/2020	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 12/2020-SEJUC
06	ORDEM DE SERVIÇO	08/09/2020	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 39/2020
07	PARALISAÇÃO	10/09/2020	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 10/09/2020 E 08/11/2020
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	09/11/2020	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 09/11/2020 A 30/11/2020 NO VALOR DE 3.343,89
09	PARALISAÇÃO	01/12/2020	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 50 DIAS ENTRE 01/12/2020 E 19/01/2021
10	FATURA CONTRATUAL	07/12/2020	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202000000000127 DE 03/12/2020 NO VALOR DE 3.343,89
11	PRORROGAÇÃO	20/01/2021	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 2ª PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 20/01/2021 E 20/03/2021
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	21/03/2021	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 21/03/2021 A 31/03/2021 NO VALOR DE 9.757,40
13	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2021	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 NO VALOR DE 48.845,38
14	ADITIVO	09/04/2021	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 10 MESES
15	ADITIVO	09/04/2021	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS
16	FATURA CONTRATUAL	16/05/2021	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00017 DE 12/06/2021 NO VALOR DE 9.757,40
17	PARALISAÇÃO	16/09/2021	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 16/09/2021 E 14/12/2021
18	FATURA CONTRATUAL	28/09/2021	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0082 DE 22/09/2021 NO VALOR DE 48.845,38
19	ADITIVO	30/11/2021	2º ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO DE -3.372,68
20	REINÍCIO	01/12/2021	ORDEM DE REINÍCIO DA 3ª PARALISAÇÃO NA DATA DE 01/12/2021
21	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/12/2021	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2021 A 09/12/2021 NO VALOR DE 29.178,91
22	FATURA CONTRATUAL	14/12/2021	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 188 DE 10/12/2021 NO VALOR DE 26.914,05
23	FATURA DE REAJUSTE	14/12/2021	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0189 DE 10/12/2021 NO VALOR DE 5.813,43
24	FATURA DE REAJUSTE	22/07/2034	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00187 DE 10/12/2021 NO VALOR DE 2.273,42

**PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)**

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
10	10	20	06/08/2020	05/04/2022

**PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)**

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
150	120	270	246	08/09/2020	05/02/2022

**VALORES DO CONTRATO**

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
95.329,99		-3.372,68	91.957,31