

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00012/2019	03/12/2019	00014/2020-SEJUC	13/08/2020	451.051,21
CONTRATADA(S) CONSTRUTORA SANTANA LTDA - EPP					
OBJETO READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE SERÃO INSTALADAS A OFICINA DE MARCENARIA E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PRESÍDIO SENADOR LEITE NETO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, SERGIPE.VL/R\$ 467.742,62 VL/CUSTO R\$ 378.663,68. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2019 - FONTE DE RECURSOS: 0101					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	16/05/2018	PROJETO BÁSICO Nº 26/2018		
02	ESPELHO	04/09/2019	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 21/2019		
03	LICITAÇÃO	03/12/2019	LICITAÇÃO Nº TP-12/2019		
04	CONTRATO	13/08/2020	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 14/2020-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	17/08/2020	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2020-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	08/09/2020	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 36/2020		
07	PARALISAÇÃO	10/09/2020	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 10/09/2020 E 08/11/2020		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	16/11/2020	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020 NO VALOR DE 17.895,55		
09	FATURA CONTRATUAL	04/12/2020	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 125 DE 03/12/2020 NO VALOR DE 17.895,55		
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/01/2021	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/01/2021 A 15/02/2021 NO VALOR DE 80.775,02		
11	BOLETIM DE MEDIÇÃO	16/02/2021	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 16/02/2021 A 17/03/2021 NO VALOR DE 54.634,31		
12	FATURA CONTRATUAL	18/03/2021	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 14 DE 16/03/2021 NO VALOR DE 80.775,02		
13	PARALISAÇÃO	29/03/2021	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 29/03/2021 E 27/04/2021		
14	ADITIVO	09/04/2021	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS		
15	ADITIVO	09/04/2021	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 4 MESES		
16	FATURA CONTRATUAL	23/04/2021	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 021 DE 23/04/2021 NO VALOR DE 54.634,31		
17	BOLETIM DE MEDIÇÃO	28/04/2021	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 28/04/2021 A 17/05/2021 NO VALOR DE 33.663,44		
18	BOLETIM DE MEDIÇÃO	18/05/2021	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 18/05/2021 A 30/06/2021 NO VALOR DE 31.134,66		
19	FATURA CONTRATUAL	14/06/2021	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 054 DE 23/07/2021 NO VALOR DE 33.663,44		
20	FATURA CONTRATUAL	30/07/2021	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 073 DE 29/07/2021 NO VALOR DE 31.134,66		
21	PARALISAÇÃO	30/08/2021	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 30/08/2021 E 28/09/2021		
22	ADITIVO	01/10/2021	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS		
23	ADITIVO	01/10/2021	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES		
24	ADITIVO	07/10/2021	3º ADITIVO DE VALOR DE 84.807,58		
25	BOLETIM DE MEDIÇÃO	08/10/2021	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 08/10/2021 A 22/10/2021 NO VALOR DE 52.787,71		
26	PARALISAÇÃO	25/10/2021	4ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 25/10/2021 E 22/01/2022		
27	FATURA CONTRATUAL	25/10/2021	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 127 DE 25/10/2021 NO VALOR DE 52.787,71		
28	FATURA DE REAJUSTE	10/12/2021	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 148 DE 10/12/2021 NO VALOR DE 19.443,48		
29	PRORROGAÇÃO	23/01/2022	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 4ª PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 23/01/2022 E 21/02/2022		
30	BOLETIM DE MEDIÇÃO	22/02/2022	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 22/02/2022 A 08/03/2022 NO VALOR DE 53.197,28		
31	BOLETIM DE MEDIÇÃO	10/03/2022	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 10/03/2022 A 20/03/2022 NO VALOR DE 82.175,97		
32	PARALISAÇÃO	21/03/2022	5ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 12 DIAS ENTRE 21/03/2022 E 01/04/2022		
33	FATURA DE REAJUSTE	07/04/2022	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 047 DE 18/03/2022 NO VALOR DE 11.527,85		
34	ADITIVO	11/04/2022	4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS		
35	ADITIVO	11/04/2022	4º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES		
36	FATURA CONTRATUAL	26/04/2022	9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 046 DE 16/03/2022 NO VALOR DE 53.197,28		
37	FATURA CONTRATUAL	29/04/2022	10ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 066 DE 27/04/2022 NO VALOR DE 82.175,97		
38	FATURA DE REAJUSTE	29/04/2022	11ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 067 DE 27/04/2022 NO VALOR DE 17.803,63		
39	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/06/2022	9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 NO VALOR DE 33.617,14		
40	FATURA CONTRATUAL	26/07/2022	12ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0110 DE 25/07/2022 NO VALOR DE 33.617,14		
41	FATURA DE REAJUSTE	01/08/2022	13ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0111 DE 27/07/2022 NO VALOR DE 7.284,83		
42	PARALISAÇÃO	21/09/2022	6ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 2 DIAS ENTRE 21/09/2022 E 22/09/2022		
43	ADITIVO	11/10/2022	5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS		
44	ADITIVO	11/10/2022	5º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES		

## LICITAÇÃO/CONTRATO

MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00012/2019	03/12/2019	00014/2020-SEJUC	13/08/2020	451.051,21

CONTRATADA(S)  
CONSTRUTORA SANTANA LTDA - EPP

## OBJETO

READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE SERÃO INSTALADAS A OFICINA DE MARCENARIA E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PRESÍDIO SENADOR LEITE NETO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, SERGIPE.VL/R\$ 467.742,62 VL/CUSTO R\$ 378.663,68. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2019 - FONTE DE RECURSOS: 0101

## HISTÓRICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
<b>PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)</b>			
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA
10	22	32	13/08/2020
<b>TÉRMINO DA VIGÊNCIA</b>			
12/04/2023			
<b>PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)</b>			
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO
150	540	690	254
<b>INÍCIO DA VIGÊNCIA</b>			
08/09/2020			
<b>TÉRMINO DA VIGÊNCIA</b>			
09/04/2023			
<b>VALORES DO CONTRATO</b>			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
366.243,63	84.807,58		451.051,21