

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00013/2019	03/12/2019	00015/2020-SEJUC	19/08/2020	76.917,37

CONTRATADA(S)
SERGIFRIO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

OBJETO
READEQUAÇÃO NO CADEIÃO em N. S. DO SOCORRO / SE PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO DA CASA DE LIXO.VL/ VENDA R\$ 122.638,39 VL/CUSTO R\$ 98.119,72. Termo de Cooperação Técnica nº 07/2019 - Fonte de Recurso: 0101

HISTORICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	16/05/2018	PROJETO BÁSICO Nº 23/2018
02	ESPELHO	05/09/2019	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 22/2019
03	LICITAÇÃO	03/12/2019	LICITAÇÃO Nº TP-13/2019
04	CONTRATO	19/08/2020	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 15/2020-SEJUC
05	PUBLICAÇÃO	20/08/2020	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2020-SEJUC
06	ORDEM DE SERVIÇO	14/09/2020	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 38/2020
07	PARALISAÇÃO	18/09/2020	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 18/09/2020 E 16/11/2020
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	17/11/2020	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 17/11/2020 A 09/12/2020 NO VALOR DE 3.556,79
09	FATURA CONTRATUAL	11/12/2020	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 81 DE 11/12/2020 NO VALOR DE 3.556,79
10	PARALISAÇÃO	12/03/2021	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 35 DIAS ENTRE 12/03/2021 E 15/04/2021
11	ADITIVO	16/04/2021	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS
12	ADITIVO	16/04/2021	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 4 MESES
13	BOLETIM DE MEDIÇÃO	16/04/2021	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 16/04/2021 A 30/06/2021 NO VALOR DE 23.722,79
14	PARALISAÇÃO	01/07/2021	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 65 DIAS ENTRE 01/07/2021 E 03/09/2021
15	ADITIVO	13/08/2021	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS
16	ADITIVO	13/08/2021	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 4 MESES
17	FATURA CONTRATUAL	06/10/2021	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 15 DE 05/10/2021 NO VALOR DE 23.722,79

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
8	8	16	19/08/2020	18/12/2021

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
120	180	300	160	14/09/2020	17/12/2021

VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
76.917,37	0,00		76.917,37