

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00014/2019	04/12/2019	00013/2020-SEJUC	06/08/2020	489.796,86
CONTRATADA(S)					
JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MAO DE OBRA E LOCAÇÃO LT					
OBJETO					
READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO / SE ONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE, OFICINA DE PADARIA E CASA DE LIXO.VL/ VENDA R\$ VL/ VENDA R\$ 582.841,24 VL/ CUSTO R\$ 466.339,17. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 06/2019 - FONTE DE RECURSO: 0101.					
HISTORICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	16/05/2018	PROJETO BÁSICO N° 24/2018		
02	ESPELHO	09/09/2019	ESPELHO DE LICITAÇÃO N° 24/2019		
03	LICITAÇÃO	04/12/2019	LICITAÇÃO N° TP-14/2019		
04	CONTRATO	06/08/2020	ASSINATURA DO CONTRATO N° 13/2020-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	10/08/2020	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 13/2020-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	08/09/2020	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL N° 37/2020		
07	PARALISAÇÃO	10/09/2020	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 10/09/2020 E 08/11/2020		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	09/11/2020	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 09/11/2020 A 30/11/2020 NO VALOR DE 10.448,57		
09	PARALISAÇÃO	01/12/2020	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 25 DIAS ENTRE 01/12/2020 E 25/12/2020		
10	FATURA CONTRATUAL	04/12/2020	1ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 126 DE 03/12/2020 NO VALOR DE 10.448,57		
11	BOLETIM DE MEDIÇÃO	10/01/2021	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 10/01/2021 A 31/01/2021 NO VALOR DE 15.177,97		
12	PARALISAÇÃO	31/03/2021	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 6 DIAS ENTRE 31/03/2021 E 05/04/2021		
13	ADITIVO	05/04/2021	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS		
14	ADITIVO	05/04/2021	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES		
15	PRORROGAÇÃO	06/04/2021	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 3ª PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 06/04/2021 E 04/06/2021		
16	FATURA CONTRATUAL	16/06/2021	2ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 00018 DE 12/06/2021 NO VALOR DE 15.177,97		
17	PARALISAÇÃO	01/07/2021	4ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 01/07/2021 E 29/08/2021		
18	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/09/2021	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 NO VALOR DE 18.856,59		
19	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/10/2021	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 NO VALOR DE 42.258,48		
20	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/10/2021	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/10/2021 A 30/10/2021 NO VALOR DE 28.663,64		
21	FATURA CONTRATUAL	19/10/2021	3ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 00090 DE 04/10/2021 NO VALOR DE 18.856,59		
22	PARALISAÇÃO	01/11/2021	5ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 40 DIAS ENTRE 01/11/2021 E 10/12/2021		
23	FATURA CONTRATUAL	29/11/2021	4ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 00156 DE 25/11/2021 NO VALOR DE 28.663,64		
24	ADITIVO	30/11/2021	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS		
25	ADITIVO	07/12/2021	3º ADITIVO DE VALOR DE 43.023,39		
26	FATURA DE REAJUSTE	14/12/2021	7ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 172 DE 09/12/2021 NO VALOR DE 19.392,20		
27	FATURA CONTRATUAL	14/12/2021	5ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 174 DE 09/12/2021 NO VALOR DE 42.258,48		
28	FATURA DE REAJUSTE	14/12/2021	6ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 0173 DE 09/12/2021 NO VALOR DE 940,49		
29	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/01/2022	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 NO VALOR DE 34.327,85		
30	ADITIVO	10/01/2022	4º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES		
31	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2022	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2022 A 02/03/2022 NO VALOR DE 41.607,43		
32	FATURA CONTRATUAL	23/02/2022	8ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 0016 DE 22/02/2022 NO VALOR DE 34.327,85		
33	BOLETIM DE MEDIÇÃO	03/03/2022	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 03/03/2022 A 01/04/2022 NO VALOR DE 59.592,96		
34	BOLETIM DE MEDIÇÃO	02/04/2022	9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/04/2022 A 30/04/2022 NO VALOR DE 36.659,72		
35	FATURA CONTRATUAL	11/04/2022	9ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 0049 DE 08/04/2022 NO VALOR DE 41.607,43		
36	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/05/2022	10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 30/05/2022 NO VALOR DE 82.716,05		
37	FATURA CONTRATUAL	23/05/2022	10ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 073 DE 21/05/2022 NO VALOR DE 59.592,96		
38	PARALISAÇÃO	04/07/2022	6ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 04/07/2022 E 02/08/2022		
39	PRORROGAÇÃO	03/08/2022	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 6ª PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 03/08/2022 E 01/09/2022		
40	ADITIVO	05/08/2022	5º ADITIVO DE VALOR DE 67.184,49		
41	FATURA CONTRATUAL	05/08/2022	11ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 29 DE 01/08/2022 NO VALOR DE 36.659,72		
42	FATURA DE REAJUSTE	08/09/2022	14ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 040 DE 25/08/2022 NO VALOR DE 7.414,81		
43	FATURA DE REAJUSTE	08/09/2022	15ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 041 DE 25/08/2022 NO VALOR DE 8.987,20		
44	FATURA DE REAJUSTE	08/09/2022	16ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 042 DE 25/08/2022 NO VALOR DE 12.872,07		
45	FATURA DE REAJUSTE	08/09/2022	17ª FATURA REF NOTA FISCAL N° 043 DE 25/08/2022 NO VALOR DE 7.918,49		

LICITAÇÃO/CONTRATO

MODALIDADE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO	Nº DA LICITAÇÃO 00014/2019	DATA LICITAÇÃO 04/12/2019	Nº DO CONTRATO 00013/2020-SEJUC	DATA DE ASSINATURA 06/08/2020	VALOR DO CONTRATO 489.796,86
--	-------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

CONTRATADA(S)

JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MAO DE OBRA E LOCAÇÃO LT

OBJETO

READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO / SE ONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE, OFICINA DE PADARIA E CASA DE LIXO.VL/VENDA R\$ VL/VENDA R\$ 582.841,24 VL/CUSTO R\$ 466.339,17. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 06/2019 - FONTE DE RECURSO: 0101.

HISTÓRICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
47	FATURA DE REAJUSTE	08/09/2022	18ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 044 DE 25/08/2022 NO VALOR DE 17.866,66
48	FATURA CONTRATUAL	08/09/2022	13ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 039 DE 24/08/2022 NO VALOR DE 82.716,05

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL 8	PRAZO ADITADO 18	PRAZO ATUAL 26	INÍCIO DA VIGÊNCIA 06/08/2020	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 05/10/2022
----------------------------	----------------------------	--------------------------	---	--

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL 120	PRAZO ADITADO 300	PRAZO ATUAL 420	PRAZO PARALISADO 311	INÍCIO DA VIGÊNCIA 08/09/2020	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 08/09/2022
------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------	---	--

VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 379.588,98	VALOR ADITADO 110.207,88	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO 489.796,86
---	------------------------------------	-----------------	--