

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
			00031/2020-SEDURBS	30/07/2020	3.079.506,47
CONTRATADA(S)					
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME					
OBJETO					
Execução dos serviços/obras de adequação urbanística das prais do litoral sul de Aracaju/SE - Trecho 2. Fonte de Recurso 0101.					
HISTORICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	CONTRATO	30/07/2020	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 31/2020-SEDURBS		
02	PUBLICAÇÃO	04/08/2020	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2020-SEDURBS		
03	ORDEM DE SERVIÇO	19/10/2020	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 46/2020		
04	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/11/2020	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020 NO VALOR DE 52.585,83		
05	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/12/2020	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020 NO VALOR DE 250.225,13		
06	FATURA CONTRATUAL	09/12/2020	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 95 DE 10/12/2020 NO VALOR DE 52.585,83		
07	FATURA CONTRATUAL	15/01/2021	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 2 DE 13/01/2021 NO VALOR DE 250.225,13		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2021	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 24/02/2021 NO VALOR DE 350.916,80		
09	FATURA CONTRATUAL	24/02/2021	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 14 DE 24/02/2021 NO VALOR DE 350.916,80		
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2021	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 NO VALOR DE 350.615,24		
11	FATURA CONTRATUAL	09/04/2021	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 30 DE 08/04/2021 NO VALOR DE 350.615,24		
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/05/2021	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 27/05/2021 NO VALOR DE 301.191,56		
13	ADITIVO	01/06/2021	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS		
14	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/06/2021	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 NO VALOR DE 220.299,88		
15	FATURA CONTRATUAL	02/06/2021	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 68 DE 01/06/2021 NO VALOR DE 301.191,56		
16	PARALISAÇÃO	01/07/2021	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 01/07/2021 E 30/07/2021		
17	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2021	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 NO VALOR DE 150.298,50		
18	FATURA CONTRATUAL	13/08/2021	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 108 DE 10/08/2021 NO VALOR DE 220.299,88		
19	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/09/2021	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 NO VALOR DE 105.698,45		
20	PARALISAÇÃO	01/10/2021	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 01/10/2021 E 30/10/2021		
21	FATURA CONTRATUAL	04/10/2021	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 126 DE 28/09/2021 NO VALOR DE 150.298,50		
22	FATURA CONTRATUAL	22/10/2021	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 135 DE 21/10/2021 NO VALOR DE 105.698,45		
23	ADITIVO	10/11/2021	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS		
24	ADITIVO	10/11/2021	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES		
25	ADITIVO	10/11/2021	2º ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO DE 26.951,38		
26	BOLETIM DE MEDIÇÃO	10/11/2021	9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 10/11/2021 A 23/11/2021 NO VALOR DE 206.048,91		
27	BOLETIM DE MEDIÇÃO	24/11/2021	10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 24/11/2021 A 13/12/2021 NO VALOR DE 79.945,22		
28	FATURA DE REAJUSTE	02/12/2021	10ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 148 DE 01/12/2021 NO VALOR DE 94.793,43		
29	FATURA CONTRATUAL	02/12/2021	9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 147 DE 01/12/2021 NO VALOR DE 206.048,91		
30	FATURA CONTRATUAL	17/12/2021	11ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 151 DE 16/12/2021 NO VALOR DE 79.945,22		
31	BOLETIM DE MEDIÇÃO	03/01/2022	11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 03/01/2022 A 12/01/2022 NO VALOR DE 175.353,71		
32	BOLETIM DE MEDIÇÃO	13/01/2022	12º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 13/01/2022 A 31/01/2022 NO VALOR DE 54.361,87		
33	FATURA CONTRATUAL	20/01/2022	12ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 006 DE 20/01/2022 NO VALOR DE 175.353,71		
34	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2022	13º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 NO VALOR DE 192.932,65		
35	FATURA CONTRATUAL	23/02/2022	13ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 025 DE 22/02/2022 NO VALOR DE 54.361,87		
36	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2022	14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2022 A 30/03/2022 NO VALOR DE 340.708,08		
37	FATURA CONTRATUAL	25/03/2022	14ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 032 DE 24/03/2022 NO VALOR DE 192.932,65		
38	ADITIVO	30/03/2022	3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES		
39	ADITIVO	30/03/2022	3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS		
40	ADITIVO	12/05/2022	4º ADITIVO DE VALOR DE 282.552,97		
41	FATURA DE REAJUSTE	18/05/2022	15ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0049 DE 17/05/2022 NO VALOR DE 156.609,96		
42	FATURA CONTRATUAL	08/06/2022	16ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0055 DE 07/06/2022 NO VALOR DE 340.708,08		
43	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2022	15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 NO VALOR DE 23.731,83		
44	ADITIVO	23/08/2022	5º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES		
45	FATURA CONTRATUAL	15/12/2022	17ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 167 DE 15/12/2022 NO VALOR DE 23.731,83		

LICITAÇÃO/CONTRATO

MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
			00031/2020-SEDURBS	30/07/2020	3.079.506,47

CONTRATADA(S)
BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME

OBJETO

Execução dos serviços/obras de adequação urbanística das prais do litoral sul de Aracaju/SE - Trecho 2.
Fonte de Recurso 0101.

HISTORICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)			
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA
16	12	28	30/07/2020
TÉRMINO DA VIGÊNCIA			
29/11/2022			
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)			
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO
240	360	600	60
INÍCIO DA VIGÊNCIA			
19/10/2020			
TÉRMINO DA VIGÊNCIA			
09/08/2022			
VALORES DO CONTRATO			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
2.770.002,12	309.504,35		3.079.506,47