

HOSPITAL DO CÂNCER DE ARACAJU

OBRA: Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construção do Hospital do Câncer de Aracaju no Estado de Sergipe
 ENDEREÇO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geográficas UTM, Zone 24L, Longitude UTM 708512.00 m E, Latitude UTM 8792588.00 m S

ÁREA(M2): 21.478,00
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	PRAZO - PROJETO						MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06					
1.0	SERVIÇOS GERAIS	4.731.653,69	5,28%							5,00%				
										236.582,68	236.582,68	236.582,68	236.582,68	189.266,15
2.0	PROJETOS	2.985.396,57	3,33%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%					
				597.079,3146	597.079,3146	597.079,3146	597.079,3146	298.539,6573	298.539,6573					
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	652.823,51	0,73%							50,00%	35,00%	15,00%		
										326.411,76	228.488,23	97.923,53		
4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	178.740,63	0,20%									50,00%	50,00%	
												89.370,32	89.370,32	
5.0	FUNDAÇÕES	3.188.601,80	3,56%										25,00%	25,00%
													797.150,45	797.150,45
6.0	SUPERESTRUTURA	15.884.952,73	17,74%											
7.0	PAREDES E PAINÉIS	5.013.600,87	5,60%											
8.0	REVESTIMENTO	6.637.028,64	7,41%											
9.0	PAVIMENTAÇÃO	7.349.718,11	8,21%											
10.0	TETOS E FORROS	1.566.260,01	1,75%											
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.760.503,79	3,08%											
12.0	ESQUADRIAS	3.160.663,05	3,53%											
13.0	PINTURA	2.020.270,82	2,26%											
14.0	COBERTURA	1.777.223,35	1,98%											
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.831.347,50	13,21%											
16.0	SISTEMAS ELETRÔNICOS	3.778.314,72	4,22%											
17.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ,SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GASES MEDICINAIS	3.662.984,73	4,09%											
18.0	DRENAGEM EXTERNA	1.137.499,35	1,27%											
19.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.831.873,99	2,05%											

NALMIR FONTANA FEDER
 DIRETOR TÉCNICO
 CREA 13.055-D/PR

HOSPITAL DO CÂNCER DE ARACAJU

OBRA: Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construção do Hospital do Câncer de Aracaju no Estado de Sergipe
 ENDEREÇO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geográficas UTM, Zone 24L, Longitude UTM 708512.00 m E, Latitude UTM 8792588.00 m S

ÁREA(M2): 21.478,00
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	PRAZO - PROJETO													
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05			
20.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	7.524.641,12	8,40%														
21.0	EQUIPAMENTOS	662.456,20	0,74%														
22.0	PAISAGISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL	319.791,88	0,36%														
23.0	SERVIÇOS FINAIS	535.802,26	0,60%														
24.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	350.853,60	0,39%														
TOTAL		89.543.002,92	100,00%														
		PARCIAL		597.079,3146	597.079,3146	597.079,3146	597.079,3146	298.539,6573	298.539,6573	562.994,44	465.070,91	423.876,53	1.123.103,45	986.416,60			
				0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,33%	0,33%	0,63%	0,52%	0,47%	1,25%	1,10%			
		ACUMULADO		597.079,31	1.194.158,63	1.791.237,94	2.388.317,26	2.686.856,92	2.985.396,57	3.548.391,01	4.013.461,93	4.437.338,45	5.560.441,90	6.546.858,50			
				0,67%	1,33%	2,00%	2,67%	3,00%	3,33%	3,96%	4,48%	4,96%	6,21%	7,31%			

NALMIR FONTANA FEDER
 DIRETOR TÉCNICO
 CREA 13.055-D/PR

HOSPITAL DO CÂNCER DE ARACAJU

OBRA: Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construção do Hospital do Câncer de /
 ENDEREÇO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geográficas UTM, Zone 24L, Longitude U

ÁREA(M2): 21.478,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	PRAZO - OBRA														
				MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16				
1.0	SERVIÇOS GERAIS	4.731.653,69	5,28%	4,00%	189.266,15	189.266,15	189.266,15	189.266,15	189.266,15	189.266,15	189.266,15	189.266,15	189.266,15	189.266,15	189.266,15	189.266,15		
2.0	PROJETOS	2.985.396,57	3,33%															
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	652.823,51	0,73%															
4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	178.740,63	0,20%															
5.0	FUNDAÇÕES	3.188.601,80	3,56%	25,00%	797.150,45	797.150,45												
6.0	SUPERESTRUTURA	15.884.952,73	17,74%	25,00%	3.971.238,18	2.382.742,91	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%							
7.0	PAREDES E PAINÉIS	5.013.600,87	5,60%					25,00%	1,253.400,22	15,00%	752.040,13	15,00%	752.040,13	15,00%	15,00%	15,00%		
8.0	REVESTIMENTO	6.637.028,64	7,41%										25,00%	1,659.257,16	15,00%	995.554,30		
9.0	PAVIMENTAÇÃO	7.349.718,11	8,21%													1.837.429,53		
10.0	TETOS E FORROS	1.566.260,01	1,75%													25,00%		
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.760.503,79	3,08%			20,00%	552.100,76							20,00%	552.100,76	10,00%	391.565,00	
12.0	ESQUADRIAS	3.160.663,05	3,53%													25,00%	276.050,38	
13.0	PINTURA	2.020.270,82	2,26%														790.165,76	
14.0	COBERTURA	1.777.223,35	1,98%													25,00%	444.305,84	
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.831.347,50	13,21%										10,00%	1.183.134,75	10,00%	1.183.134,75	10,00%	266.583,50
16.0	SISTEMAS ELETRÔNICOS	3.778.314,72	4,22%										10,00%	377.831,47	10,00%	377.831,47	10,00%	1.183.134,75
17.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GASES MEDICINAIS	3.662.984,73	4,09%										10,00%	366.298,47	10,00%	366.298,47	10,00%	377.831,47
18.0	DRENAGEM EXTERNA	1.137.499,35	1,27%					10,00%	113.749,94	10,00%	113.749,94	10,00%	113.749,94	10,00%	113.749,94	10,00%	366.298,47	
19.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.831.873,99	2,05%													10,00%	183.187,40	

NALMIR FONTANA FEDER
 DIRETOR TÉCNICO
 CREA 13.055-D/PR

HOSPITAL DO CÂNCER DE ARACAJU

OBRA: Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construção do Hospital do Câncer de /
 ENDEREÇO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geográficas UTM, Zone 24L, Longitude U

ÁREA(M2): 21.478,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	PRAZO - OBRA											
				MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	
20.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	7.524.641,12	8,40%									10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
21.0	EQUIPAMENTOS	662.456,20	0,74%					10,00%	10,00%	10,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
22.0	PAISAGISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL	319.791,88	0,36%					66.245,62	66.245,62	66.245,62		66.245,62	66.245,62	66.245,62	66.245,62
23.0	SERVIÇOS FINAIS	535.802,26	0,60%												
24.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	350.853,60	0,39%												
TOTAL		89.543.002,92	100,00%												
		PARCIAL		986.416,60	4.957.654,78	3.124.109,82	2.572.009,06	4.005.404,83	3.504.044,74	3.504.044,74	3.801.030,64	6.012.388,56	5.700.128,55	7.789.526,38	8,70%
		ACUMULADO		1,10%	5,54%	3,49%	2,87%	4,47%	3,91%	3,91%	4,24%	6,71%	6,37%	8,70%	
				7.533.275,10	12.490.929,88	15.615.039,69	18.187.048,75	22.192.453,58	25.696.498,32	29.200.543,07	33.001.573,71	39.013.962,27	44.714.090,82	52.503.617,19	
				8,41%	13,95%	17,44%	20,31%	24,78%	28,70%	32,61%	36,86%	43,57%	49,94%	58,64%	

NALMIR FONTANA FEDER
 DIRETOR TÉCNICO
 CREA 13.055-D/PR

HOSPITAL DO CÂNCER DE ARACAJU													
OBRA: Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construção do Hospital do Câncer de /										ENCARGOS SOCIAIS: 1,12			
ENDEREÇO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geográficas UTM, Zone 24L, Longitude U										BDI GERAL: 23,54%			
										BDI RED: 14,02%			
ÁREA(M2): 21.478,00													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	MÊS								TOTAL	
				17	18	19	20	21	22	23	24		
1.0	SERVIÇOS GERAIS	4.731.653,69	5,28%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4.731.653,69
2.0	PROJETOS	2.985.396,57	3,33%										2.985.396,57
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	652.823,51	0,73%										652.823,51
4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	178.740,63	0,20%										178.740,63
5.0	FUNDAÇÕES	3.188.601,80	3,56%										3.188.601,80
6.0	SUPERESTRUTURA	15.884.952,73	17,74%										15.884.952,73
7.0	PAREDES E PAINÉIS	5.013.600,87	5,60%										5.013.600,87
8.0	REVESTIMENTO	6.637.028,64	7,41%	15,00%	15,00%	15,00%							6.637.028,64
9.0	PAVIMENTAÇÃO	7.349.718,11	8,21%	995.554,30	995.554,30	995.554,30	15,00%	15,00%					7.349.718,11
10.0	TETOS E FORROS	1.566.260,01	1,75%	1.102.457,72	1.102.457,72	1.102.457,72	1.102.457,72	1.102.457,72	15,00%	15,00%			1.566.260,01
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.760.503,79	3,08%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%			2.760.503,79
12.0	ESQUADRIAS	3.160.663,05	3,53%	234.939,00	234.939,00	234.939,00	234.939,00	234.939,00	10,00%	10,00%			3.160.663,05
13.0	PINTURA	2.020.270,82	2,26%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%			2.020.270,82
14.0	COBERTURA	1.777.223,35	1,98%	276.050,38	276.050,38	276.050,38	276.050,38	276.050,38	15,00%	15,00%			1.777.223,35
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.831.347,50	13,21%	474.099,46	474.099,46	474.099,46	474.099,46	474.099,46	15,00%	15,00%			11.831.347,50
16.0	SISTEMAS ELETRÔNICOS	3.778.314,72	4,22%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%			3.778.314,72
17.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ,SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GASES MEDICINAIS	3.662.984,73	4,09%	505.067,71	505.067,71	303.040,62	303.040,62	303.040,62	303.040,62	303.040,62	303.040,62		3.662.984,73
18.0	DRENAGEM EXTERNA	1.137.499,35	1,27%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%			1.137.499,35
19.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.831.873,99	2,05%	266.583,50	266.583,50	266.583,50	266.583,50	266.583,50	10,00%	10,00%			1.831.873,99
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
				1.183.134,75	1.183.134,75	1.183.134,75	1.183.134,75	1.183.134,75	1.183.134,75	1.183.134,75			11.831.347,50
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
				377.831,47	377.831,47	377.831,47	377.831,47	377.831,47	377.831,47	377.831,47			3.778.314,72
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
				366.298,47	366.298,47	366.298,47	366.298,47	366.298,47	366.298,47	366.298,47			3.662.984,73
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
				113.749,94	113.749,94	113.749,94	113.749,94	113.749,94					1.137.499,35
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
				183.187,40	183.187,40	183.187,40	183.187,40	183.187,40	183.187,40	183.187,40	183.187,40	183.187,40	1.831.873,99

NALMIR FONTANA FEDER
DIRETOR TÉCNICO
CREA 13.055-D/PR

HOSPITAL DO CÂNCER DE ARACAJU												
OBRA: Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construção do Hospital do Câncer de /										ENCARGOS SOCIAIS: 1,12		
ENDEREÇO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geográficas UTM, Zone 24L, Longitude U										BDI GERAL: 23,54%		
										BDI RED: 14,02%		
ÁREA(M2): 21.478,00												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	PERC	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	TOTAL
20.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	7.524.641,12	8,40%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			7.524.641,12
				752.464,11	752.464,11	752.464,11	752.464,11	752.464,11	752.464,11			
21.0	EQUIPAMENTOS	662.456,20	0,74%	10,00%	10,00%	10,00%						662.456,20
				66.245,62	66.245,62	66.245,62						
22.0	PAISAGISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL	319.791,88	0,36%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	319.791,88
								79.947,97	79.947,97	79.947,97	79.947,97	
23.0	SERVIÇOS FINAIS	535.802,26	0,60%						35,00%	35,00%	30,00%	535.802,26
									187.530,79	187.530,79	160.740,68	
24.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	350.853,60	0,39%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		350.853,60
					70.170,72	70.170,72	70.170,72	70.170,72	35.085,36	35.085,36		
TOTAL		89.543.002,92	100,00%									
PARCIAL				6.581.862,26	7.157.100,69	6.955.073,60	5.779.523,75	5.316.837,84	3.657.787,10	978.058,29	613.142,20	89.543.002,92
ACUMULADO				7,35%	7,99%	7,77%	6,45%	5,94%	4,08%	1,09%	0,68%	
				59.085.479,45	66.242.580,14	73.197.653,74	78.977.177,49	84.294.015,33	87.951.802,43	88.929.860,72	89.543.002,92	89.543.002,92
				65,99%	73,98%	81,75%	88,20%	94,14%	98,22%	99,32%	100,00%	

NALMIR FONTANA FEDER
DIRETOR TÉCNICO
CREA 13.055-D/PR

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C2C4-C9D6-32B7-9758> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C2C4-C9D6-32B7-9758



Hash do Documento

4C88535D08614FC438F219D8BF469387571117510A7E904EE288EF55503CAD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/01/2021 é(são) :

Nalmir Fontana Feder - 438.182.269-20 em 20/01/2021 12:28

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

