

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00001/2021	23/02/2021	00002/2021-SEAGRI	19/03/2021	162.399,89

CONTRATADA(S)  
KSN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

OBJETO  
IMPLANTAÇÃO DA BALANÇA RODOVIÁRIA NO ESCRITÓRIO DA CODEVASF LOCALIZADO NA RODOVIA SE-120, NO POV. BETUME, EM NEÓPOLIS/SE. VALOR DE VENDA R\$ 173.041,74 - FONTE DE RECURSOS 0224/0101.

**HISTÓRICO**

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	29/03/2019	PROJETO BÁSICO Nº 18/2019
02	ESPELHO	11/08/2020	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 19/2020
03	LICITAÇÃO	23/02/2021	LICITAÇÃO Nº TP-1/2021
04	CONTRATO	19/03/2021	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 2/2021-SEAGRI
05	PUBLICAÇÃO	22/03/2021	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 2/2021-SEAGRI
06	ORDEM DE SERVIÇO	12/04/2021	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 10/2021
07	PARALISAÇÃO	15/04/2021	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 45 DIAS ENTRE 15/04/2021 E 29/05/2021
08	PRORROGAÇÃO	30/05/2021	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 20 DIAS ENTRE 30/05/2021 E 18/06/2021
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	21/06/2021	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 21/06/2021 A 30/07/2021 NO VALOR DE 27.310,09
10	FATURA CONTRATUAL	05/08/2021	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0060 DE 04/08/2021 NO VALOR DE 27.310,09
11	ADITIVO	16/08/2021	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES
12	ADITIVO	16/08/2021	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS
13	PARALISAÇÃO	16/08/2021	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 33 DIAS ENTRE 16/08/2021 E 17/09/2021
14	PARALISAÇÃO	20/09/2021	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 20/09/2021 E 18/11/2021
15	BOLETIM DE MEDIÇÃO	22/11/2021	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 22/11/2021 A 31/12/2021 NO VALOR DE 83.968,35
16	FATURA CONTRATUAL	27/01/2022	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 8 DE 26/01/2022 NO VALOR DE 83.968,35
17	PARALISAÇÃO	01/02/2022	4ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 01/02/2022 E 01/04/2022
18	ADITIVO	15/03/2022	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS
19	ADITIVO	15/03/2022	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES
20	BOLETIM DE MEDIÇÃO	15/04/2022	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 15/04/2022 A 30/04/2022 NO VALOR DE 4.339,31
21	BOLETIM DE MEDIÇÃO	02/05/2022	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/05/2022 A 30/06/2022 NO VALOR DE 40.348,42
22	FATURA CONTRATUAL	31/05/2022	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 093 DE 30/05/2022 NO VALOR DE 4.339,31
23	FATURA CONTRATUAL	26/07/2022	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0146 DE 25/07/2022 NO VALOR DE 40.348,42

**PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)**

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
6	12	18	19/03/2021	18/09/2022

**PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)**

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
90	180	270	218	12/04/2021	12/08/2022

**VALORES DO CONTRATO**

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
162.399,89	0,00		162.399,89