

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00009/2020	30/03/2020	00017/2020-SEJUC	23/10/2020	795.345,16

CONTRATADA(S)
KSN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

OBJETO
CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL DE TOBIAS BARRETO/SE VL.R\$ 912.606,91 - FONTE DE RECURSOS 0101/0224.

HISTÓRICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	14/04/2014	PROJETO BÁSICO Nº 129/2015
02	ESPELHO	06/12/2019	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 39/2019
03	LICITAÇÃO	30/03/2020	LICITAÇÃO Nº TP-9/2020
04	CONTRATO	23/10/2020	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 17/2020-SEJUC
05	PUBLICAÇÃO	26/10/2020	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2020-SEJUC
06	ORDEM DE SERVIÇO	28/06/2021	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 15/2021
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2021	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021 NO VALOR DE 110.523,96
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2021	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2021 A 10/08/2021 NO VALOR DE 32.232,20
09	PARALISAÇÃO	11/08/2021	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 11/08/2021 E 08/11/2021
10	FATURA CONTRATUAL	22/10/2021	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 092 DE 20/10/2021 NO VALOR DE 110.523,96
11	ADITIVO	03/12/2021	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 8 MESES
12	FATURA DE REAJUSTE	13/12/2021	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0123 DE 10/12/2021 NO VALOR DE 24.304,22
13	FATURA DE REAJUSTE	15/12/2021	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 128 DE 11/12/2021 NO VALOR DE 7.087,86
14	FATURA CONTRATUAL	15/12/2021	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 127 DE 10/12/2021 NO VALOR DE 32.232,20
15	BOLETIM DE MEDIÇÃO	03/01/2022	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 03/01/2022 A 30/01/2022 NO VALOR DE 78.454,53
16	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2022	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2022 A 30/03/2022 NO VALOR DE 67.849,74
17	FATURA CONTRATUAL	07/04/2022	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 046 DE 04/04/2022 NO VALOR DE 78.454,53
18	FATURA DE REAJUSTE	07/04/2022	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 047 DE 05/04/2022 NO VALOR DE 17.252,15
19	ADITIVO	19/04/2022	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 140 DIAS
20	FATURA CONTRATUAL	31/05/2022	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 091 DE 30/05/2022 NO VALOR DE 67.849,74
21	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/06/2022	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2022 A 29/06/2022 NO VALOR DE 43.544,36
22	FATURA DE REAJUSTE	01/06/2022	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 097 DE 31/01/2022 NO VALOR DE 14.920,16
23	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2022	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/07/2022 NO VALOR DE 91.974,18
24	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2022	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022 NO VALOR DE 69.254,74
25	FATURA DE REAJUSTE	05/08/2022	10ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0153 DE 04/08/2022 NO VALOR DE 9.575,40
26	FATURA CONTRATUAL	05/08/2022	9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0152 DE 03/08/2022 NO VALOR DE 43.544,36
27	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/09/2022	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2022 A 16/12/2022 NO VALOR DE 192.302,01
28	ADITIVO	09/09/2022	3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS
29	ADITIVO	09/09/2022	3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 4 MESES
30	FATURA CONTRATUAL	22/09/2022	11ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0189 DE 16/09/2022 NO VALOR DE 91.974,18
31	ADITIVO	05/10/2022	4º ADITIVO DE VALOR DE 21.138,20
32	FATURA DE REAJUSTE	06/10/2022	12ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0190 DE 19/09/2022 NO VALOR DE 20.225,12
33	FATURA CONTRATUAL	17/10/2022	13ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0211 DE 14/10/2022 NO VALOR DE 69.254,74
34	FATURA DE REAJUSTE	18/10/2022	14ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0212 DE 14/10/2022 NO VALOR DE 15.229,12
35	PARALISAÇÃO	17/12/2022	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 15 DIAS ENTRE 17/12/2022 E 31/12/2022
36	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/01/2023	9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 07/02/2023 NO VALOR DE 67.132,68
37	FATURA CONTRATUAL	13/02/2023	15ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 01 DE 13/02/2023 NO VALOR DE 192.302,01
38	FATURA DE REAJUSTE	14/02/2023	16ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 08 DE 14/02/2023 NO VALOR DE 42.287,21
39	ADITIVO	17/02/2023	5º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES
40	FATURA DE REAJUSTE	09/03/2023	18ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 027 DE 09/03/2023 NO VALOR DE 13.119,37
41	FATURA CONTRATUAL	09/03/2023	17ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 026 DE 09/03/2023 NO VALOR DE 59.660,63

LICITAÇÃO/CONTRATO

MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00009/2020	30/03/2020	00017/2020-SEJUC	23/10/2020	795.345,16

CONTRATADA(S)
KSN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

OBJETO
CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL DE TOBIAS BARRETO/SE VL.R\$ 912.606,91 - FONTE DE RECURSOS 0101/0224.

HISTÓRICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)			
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA
16	15	31	23/10/2020
TÉRMINO DA VIGÊNCIA			
22/05/2023			
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)			
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO
240	260	500	105
INÍCIO DA VIGÊNCIA			
28/06/2021			
TÉRMINO DA VIGÊNCIA			
22/02/2023			
VALORES DO CONTRATO			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
774.206,96	21.138,20		795.345,16