

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo

Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

| ITEM          | SERVIÇOS   | (%)   | VALOR      | 1º MÊS |           | 2º MÊS |           | 3º MÊS |           |     |       |     |       |
|---------------|--|-------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----|-------|-----|-------|
|               |  |       |            | (%)    | VALOR     | (%)    | VALOR     | (%)    | VALOR     | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01            | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO  | 18,45 | 117.609,84 | 60,11  | 70.698,00 | 21,09  | 24.799,71 | 18,80  | 22.112,13 |     |       |     |       |
| 01.01         | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO  | 100   | 117.609,84 | 60,11  | 70.698,00 | 21,09  | 24.799,71 | 18,80  | 22.112,13 |     |       |     |       |
| 01.01.001     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL  | 52,54 | 61.796,39  | 17,34  | 20.392,81 | 17,34  | 20.392,81 | 17,86  | 21.010,77 |     |       |     |       |
| 01.01.001.001 | Equipe Dirigente   | 52,54 | 61.796,39  | 17,34  | 20.392,81 | 17,34  | 20.392,81 | 17,86  | 21.010,77 |     |       |     |       |
| 01.01.002     | CANTEIRO DE OBRAS  | 9,14  | 10.752,52  | 9,14   | 10.752,52 |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 01.01.002.001 | Equipameto de apoio a produção   | 0,7   | 821,18     | 0,70   | 821,18    |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 01.01.002.002 | Manutenção do Canteiro   | 8,44  | 9.931,34   | 8,44   | 9.931,34  |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 01.01.003     | IMPLANTAÇÃO CANTEIRO DE OBRA   | 6,51  | 7.651,05   | 5,19   | 6.098,36  | 0,65   | 769,53    | 0,67   | 783,16    |     |       |     |       |
| 01.01.003.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada  | 4,25  | 4.994,40   | 4,25   | 4.994,40  |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 01.01.003.002 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m                                    | 1,16  | 1.362,40   | 0,38   | 449,59    | 0,38   | 449,59    | 0,40   | 463,22    |     |       |     |       |
| 01.01.003.003 | Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarca e moldura                   | 1,1   | 1.294,25   | 0,56   | 654,37    | 0,27   | 319,94    | 0,27   | 319,94    |     |       |     |       |
| 01.01.004     | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO   | 0,54  | 636,40     | 0,27   | 318,20    |        |           | 0,27   | 318,20    |     |       |     |       |
| 01.01.004.001 | MOBILIZAÇÃO  | 0,27  | 318,20     | 0,27   | 318,20    |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 01.01.004.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | 0,27  | 318,20     | 0,27   | 318,20    |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 01.01.004.002 | DESMOBILIZAÇÃO   | 0,27  | 318,20     |        |           |        |           | 0,27   | 318,20    |     |       |     |       |
| 01.01.004.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | 0,27  | 318,20     |        |           |        |           | 0,27   | 318,20    |     |       |     |       |
| 01.01.005     | FRETE DOS AGREGADOS  | 15,46 | 18.186,89  | 12,37  | 14.549,52 | 3,09   | 3.637,37  |        |           |     |       |     |       |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo

Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

| ITEM          | SERVIÇOS  | (% )  | VALOR     | 1º MÊS  |           | 2º MÊS |          | 3º MÊS |       |     |       |     |       |
|---------------|---|-------|-----------|---------|-----------|--------|----------|--------|-------|-----|-------|-----|-------|
|               |   |       |           | (%)     | VALOR     | (%)    | VALOR    | (%)    | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.01.005.001 | <b>FRETE AREIA FINA (DMT ESTÂNCIA = 70,80KM)</b>  | 12,92 | 15.193,50 | 10,33   | 12.154,80 | 2,59   | 3.038,70 |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  |           | 20,00% |          |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020                        | 8,46  | 9.942,38  | 6,76    | 7.953,90  | 1,70   | 1.988,48 |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  | 1/30      | 20,00% | 1/30     |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | 4,46  | 5.251,12  | 3,57    | 4.200,90  | 0,89   | 1.050,22 |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  | 1/30      | 20,00% | 1/30     |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.002 | <b>FRETE AREIA MÉDIA (DMT ESTÂNCIA/SE = 70,80KM)</b>  | 1,21  | 1.422,27  | 0,97    | 1.137,82  | 0,24   | 284,45   |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  |           | 20,00% |          |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | 0,42  | 491,56    | 0,33    | 393,25    | 0,09   | 98,31    |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  | 1/30      | 20,00% | 1/30     |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020                        | 0,79  | 930,71    | 0,63    | 744,57    | 0,16   | 186,14   |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  | 1/30      | 20,00% | 1/30     |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.003 | <b>FRETE AREIA GROSSA (DMT ESTÂNCIA = 70,80KM)</b>  | 1,05  | 1.239,06  | 0,84    | 991,25    | 0,21   | 247,81   |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  |           | 20,00% |          |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | 0,36  | 428,24    | 0,29    | 342,59    | 0,07   | 85,65    |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  | 1/30      | 20,00% | 1/30     |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020                        | 0,69  | 810,82    | 0,55    | 648,66    | 0,14   | 162,16   |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  | 1/30      | 20,00% | 1/30     |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.004 | <b>FRETE BRITA (DMT TOMAR DO GERU = 36,2KM)</b>   | 0,08  | 90,79     | 0,06    | 72,63     | 0,02   | 18,16    |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  |           | 20,00% |          |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020                        | 0,07  | 84,05     | 0,06    | 67,24     | 0,01   | 16,81    |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  | 1/30      | 20,00% | 1/30     |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | 0,01  | 6,74      |         | 5,39      | 0,01   | 1,35     |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  |           | 20,00% | 1/30     |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.005 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | 0,11  | 135,22    | 0,09    | 108,18    | 0,02   | 27,04    |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  | 1/30      | 20,00% | 1/30     |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.005 | <b>FRETE PEDRA CALCÁREA (DMT SIMÃO DIAS = 128,5KM)</b>  | 0,2   | 241,27    | 0,16    | 193,02    | 0,04   | 48,25    |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  |           | 20,00% |          |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.005.005 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020                        | 0,09  | 106,05    | 0,07    | 84,84     | 0,02   | 21,21    |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 80,00%  | 1/30      | 20,00% | 1/30     |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.006     | <b>PROJETOS</b>   | 13,76 | 16.174,28 | 13,76   | 16.174,28 |        |          |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 100,00% |           |        |          |        |       |     |       |     |       |
| 01.01.006.001 | Projeto Elétrico  | 4,48  | 5.265,25  | 4,48    | 5.265,25  |        |          |        |       |     |       |     |       |
|               |   |       |           | 100,00% | 1/30      |        |          |        |       |     |       |     |       |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo

Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

| ITEM          | SERVIÇOS   | (% )  | VALOR      | 1º MÊS  |            | 2º MÊS |            | 3º MÊS |            | (% ) | VALOR | (% ) | VALOR |
|---------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|------|-------|------|-------|
|               |  |       |            | (%)     | VALOR      | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR      |      |       |      |       |
| 01.01.006.002 | Projeto Hidráulico   | 1,32  | 1.549,88   | 1,32    | 1.549,88   |        |            |        |            |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |      |       |      |       |
| 01.01.006.003 | Projeto Sanitário  | 1,32  | 1.549,88   | 1,32    | 1.549,88   |        |            |        |            |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |      |       |      |       |
| 01.01.006.004 | Projeto de Drenagem  | 1,32  | 1.549,88   | 1,32    | 1.549,88   |        |            |        |            |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |      |       |      |       |
| 01.01.006.005 | Projeto estrutural   | 1,39  | 1.630,92   | 1,39    | 1.630,92   |        |            |        |            |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |      |       |      |       |
| 01.01.006.006 | Relatório de Análise de Risco de Exposição   | 1,38  | 1.624,87   | 1,38    | 1.624,87   |        |            |        |            |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |      |       |      |       |
| 01.01.006.006 | Projeto de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA   | 3,93  | 4.628,47   | 3,93    | 4.628,47   |        |            |        |            |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 100,00% |            |        |            |        |            |      |       |      |       |
| 01.01.006.006 | Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas   | 2,04  | 2.402,88   | 2,04    | 2.402,88   |        |            |        |            |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |      |       |      |       |
| 01.01.006.006 | Projeto de Medidas de Proteção Contra Surtos (MPS)   | 0,51  | 600,72     | 0,51    | 600,72     |        |            |        |            |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |      |       |      |       |
| 01.01.007     | LAUDO DO SPDA COM ART  | 2,05  | 2.412,31   | 2,05    | 2.412,31   |        |            |        |            |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 100,00% |            |        |            |        |            |      |       |      |       |
| 01.01.007.001 | Deslocamento de Equipe Profissional (Engenheiro, Técnico) por veículo  | 0,46  | 537,46     | 0,46    | 537,46     |        |            |        |            |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |      |       |      |       |
| 01.01.007.002 | Medição de resistência ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART | 1,59  | 1.874,85   | 1,59    | 1.874,85   |        |            |        |            |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |      |       |      |       |
| 02            | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA CONFERÊNCIA DE CARGAS DO POSTO FISCAL  | 71,89 | 458.247,37 | 27,63   | 126.613,00 | 43,41  | 198.941,03 | 28,96  | 132.693,34 |      |       |      |       |
|               |  |       |            |         |            |        |            |        |            |      |       |      |       |
| 02.01         | SERVIÇOS PRELIMINARES  | 10,71 | 48.767,75  | 3,00    | 13.765,71  | 3,84   | 17.603,28  | 3,87   | 17.398,76  |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 28,23%  |            | 36,10% |            | 35,67% |            |      |       |      |       |
| 02.01.001     | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | 0,08  | 76,02      | 0,08    | 76,02      |        |            |        |            |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |      |       |      |       |
| 02.01.002     | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho                       | 0     | 15,73      |         |            |        | 7,87       |        | 7,86       |      |       |      |       |
|               |  |       |            |         |            | 50,00% |            | 50,00% |            |      |       |      |       |
| 02.01.003     | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia  | 0,32  | 1.445,04   | 0,16    | 722,52     | 0,09   | 433,51     | 0,07   | 289,01     |      |       |      |       |
|               |  |       |            | 50,00%  | 1/30       | 30,00% | 1/30       | 20,00% | 1/30       |      |       |      |       |
| 02.01.004     | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água  | 4,58  | 20.973,64  |         |            | 0,92   | 4.194,73   | 3,66   | 16.778,91  |      |       |      |       |
|               |  |       |            |         |            | 20,00% | 1/30       | 80,00% | 1/30       |      |       |      |       |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo

Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

| ITEM         | SERVIÇOS  | (% )  | VALOR      | 1º MÊS |           | 2º MÊS |           | 3º MÊS  |           | (% ) | VALOR | (% ) | VALOR |
|--------------|---|-------|------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|------|-------|------|-------|
|              |   |       |            | (%)    | VALOR     | (%)    | VALOR     | (%)     | VALOR     |      |       |      |       |
| 02.01.005    | Demolição de concreto com marteleto e compressor  | 5,52  | 25.307,40  | 2,76   | 12.653,70 | 2,76   | 12.653,70 |         |           |      |       |      |       |
|              |   |       |            | 50,00% | 1/30      | 50,00% | 1/30      |         |           |      |       |      |       |
| 02.01.006    | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3   | 0,01  | 49,92      |        | 16,47     |        | 16,47     | 0,01    | 16,98     |      |       |      |       |
|              |   |       |            | 33,00% |           | 33,00% |           | 34,00%  | 1/30      |      |       |      |       |
| 02.01.007    | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada   | 0,2   | 900,00     | 0,06   | 297,00    | 0,06   | 297,00    | 0,08    | 306,00    |      |       |      |       |
|              |   |       |            | 33,00% | 1/30      | 33,00% | 1/30      | 34,00%  | 1/30      |      |       |      |       |
| <b>02.02</b> | <b>GALPÃO PRÉ MOLDADO</b>   | 34,09 | 156.240,00 | 17,05  | 78.120,00 | 17,04  | 78.120,00 |         |           |      |       |      |       |
|              |   |       |            | 50,00% |           | 50,00% |           |         |           |      |       |      |       |
| 02.02.001    | Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, com Lanternim, montada e com telha de 6mm, inclusive fundação                | 34,09 | 156.240,00 | 17,05  | 78.120,00 | 17,04  | 78.120,00 |         |           |      |       |      |       |
|              |   |       |            | 50,00% | 1/30      | 50,00% | 1/30      |         |           |      |       |      |       |
| <b>02.03</b> | <b>ESTRUTURA</b>  | 6,25  | 28.643,94  | 0,73   | 3.331,03  | 4,61   | 21.113,09 | 0,91    | 4.199,82  |      |       |      |       |
|              |   |       |            | 11,63% |           | 73,71% |           | 14,66%  |           |      |       |      |       |
| 02.03.001    | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | 5,09  | 23.332,29  | 0,61   | 2.799,87  | 3,56   | 16.332,60 | 0,92    | 4.199,82  |      |       |      |       |
|              |   |       |            | 12,00% | 1/30      | 70,00% | 1/30      | 18,00%  | 1/30      |      |       |      |       |
| 02.03.002    | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo manual. af_07/2016   | 0,1   | 476,22     | 0,01   | 47,62     | 0,09   | 428,60    |         |           |      |       |      |       |
|              |   |       |            | 10,00% | 1/30      | 90,00% | 1/30      |         |           |      |       |      |       |
| 02.03.003    | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa   | 1,06  | 4.835,43   | 0,11   | 483,54    | 0,95   | 4.351,89  |         |           |      |       |      |       |
|              |   |       |            | 10,00% | 1/30      | 90,00% | 1/30      |         |           |      |       |      |       |
| <b>02.04</b> | <b>ELEVAÇÃO, REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO</b>  | 34,3  | 157.310,51 | 6,59   | 30.186,01 | 15,05  | 68.982,27 | 12,66   | 58.142,23 |      |       |      |       |
|              |   |       |            | 19,19% |           | 43,85% |           | 36,96%  |           |      |       |      |       |
| 02.04.001    | Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,19m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta 1cm   | 1,23  | 5.645,80   | 0,12   | 564,58    | 1,11   | 5.081,22  |         |           |      |       |      |       |
|              |   |       |            | 10,00% | 1/30      | 90,00% | 1/30      |         |           |      |       |      |       |
| 02.04.002    | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou            | 2,91  | 13.326,43  |        |           | 1,74   | 7.995,86  | 1,17    | 5.330,57  |      |       |      |       |
|              |   |       |            |        |           | 60,00% | 1/30      | 40,00%  | 1/30      |      |       |      |       |
| 02.04.003    | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm  | 0,47  | 2.172,77   |        |           |        |           | 0,47    | 2.172,77  |      |       |      |       |
|              |   |       |            |        |           |        |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |
| 02.04.004    | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015  | 0,62  | 2.846,96   |        |           | 0,25   | 1.138,78  | 0,37    | 1.708,18  |      |       |      |       |
|              |   |       |            |        |           | 40,00% | 1/30      | 60,00%  | 1/30      |      |       |      |       |
| 02.04.005    | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                              | 0,98  | 4.498,50   |        |           | 0,25   | 1.124,63  | 0,73    | 3.373,87  |      |       |      |       |
|              |   |       |            |        |           | 25,00% | 1/30      | 75,00%  | 1/30      |      |       |      |       |
| 02.04.006    | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm  | 2,37  | 10.847,92  |        |           | 0,59   | 2.711,98  | 1,78    | 8.135,94  |      |       |      |       |
|              |   |       |            |        |           | 25,00% | 1/30      | 75,00%  | 1/30      |      |       |      |       |
| 02.04.007    | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm  | 0,44  | 2.035,90   |        |           | 0,18   | 814,36    | 0,26    | 1.221,54  |      |       |      |       |
|              |   |       |            |        |           | 40,00% | 1/30      | 60,00%  | 1/30      |      |       |      |       |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo

Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

| ITEM         | SERVIÇOS  | (% )  | VALOR     | 1º MÊS |           | 2º MÊS |           | 3º MÊS  |           |     |       |     |       |
|--------------|---|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----|-------|-----|-------|
|              |   |       |           | (%)    | VALOR     | (%)    | VALOR     | (%)     | VALOR     | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 02.04.008    | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado | 1,41  | 6.483,42  |        |           | 0,57   | 2.593,37  | 0,84    | 3.890,05  |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           | 40,00% | 1/30      | 60,00%  | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.04.009    | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje              | 3,6   | 16.486,18 | 0,18   | 824,31    | 3,42   | 15.661,87 |         |           |     |       |     |       |
|              |   |       |           | 5,00%  | 1/30      | 95,00% | 1/30      |         |           |     |       |     |       |
| 02.04.010    | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015  | 0,28  | 1.300,62  |        |           | 0,17   | 780,37    | 0,11    | 520,25    |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           | 60,00% | 1/30      | 40,00%  | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.04.011    | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                          | 0,78  | 3.582,80  |        |           | 0,47   | 2.149,68  | 0,31    | 1.433,12  |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           | 60,00% | 1/30      | 40,00%  | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.04.012    | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa  | 0,08  | 380,09    |        |           | 0,03   | 133,03    | 0,05    | 247,06    |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           | 35,00% | 1/30      | 65,00%  | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.04.013    | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm   | 0,01  | 51,47     |        |           |        |           | 0,01    | 51,47     |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.04.014    | Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm   | 0,08  | 387,65    |        |           |        |           | 0,08    | 387,65    |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.04.015    | Pavimentação em placas de concreto simples, fck 35 mpa, e=21 cm, em áreas sujeitas à cargas pesadas                                   | 19,04 | 87.264,00 | 6,28   | 28.797,12 | 6,28   | 28.797,12 | 6,48    | 29.669,76 |     |       |     |       |
|              |   |       |           | 33,00% | 1/30      | 33,00% | 1/30      | 34,00%  | 1/30      |     |       |     |       |
| <b>02.05</b> | <b>ESQUADRIAS</b>   | 3,77  | 17.280,72 |        |           |        |           | 3,77    | 17.280,72 |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           |        |           | 100,00% |           |     |       |     |       |
| 02.05.001    | Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na     | 3,11  | 14.237,40 |        |           |        |           | 3,11    | 14.237,40 |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.05.002    | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria   | 0,24  | 1.113,95  |        |           |        |           | 0,24    | 1.113,95  |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.05.003    | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro                                     | 0,25  | 1.129,20  |        |           |        |           | 0,25    | 1.129,20  |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.05.004    | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)                   | 0,17  | 800,17    |        |           |        |           | 0,17    | 800,17    |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| <b>02.06</b> | <b>PINTURA</b>  | 5,29  | 24.249,96 |        |           |        |           | 5,29    | 24.249,96 |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           |        |           | 100,00% |           |     |       |     |       |
| 02.06.001    | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2                         | 0,07  | 342,00    |        |           |        |           | 0,07    | 342,00    |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.06.002    | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1                                | 0,14  | 645,84    |        |           |        |           | 0,14    | 645,84    |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.06.003    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02    | 3,14  | 14.376,97 |        |           |        |           | 3,14    | 14.376,97 |     |       |     |       |
|              |   |       |           |        |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo

Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

| ITEM         | SERVIÇOS  | (% ) | VALOR    | 1º MÊS |       | 2º MÊS |          | 3º MÊS  |          |     |       |     |       |
|--------------|---|------|----------|--------|-------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|-----|-------|
|              |   |      |          | (%)    | VALOR | (%)    | VALOR    | (%)     | VALOR    | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 02.06.004    | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e  | 1,93 | 8.833,69 |        |       |        |          | 1,93    | 8.833,69 |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       |        |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.06.005    | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)          | 0,01 | 51,46    |        |       |        |          | 0,01    | 51,46    |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       |        |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| <b>02.07</b> | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>  | 1,84 | 8.541,04 |        |       | 1,16   | 5.328,01 | 0,68    | 3.213,03 |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 62,38% |          | 37,62%  |          |     |       |     |       |
| 02.07.001    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020   | 0,02 | 113,28   |        |       | 0,01   | 67,97    | 0,01    | 45,31    |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 60,00% | 1/30     | 40,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.07.002    | Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar         | 0,22 | 1.016,90 |        |       | 0,18   | 813,52   | 0,04    | 203,38   |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 80,00% | 1/30     | 20,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.07.003    | Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar, exclusive  | 0,14 | 660,17   |        |       | 0,09   | 396,10   | 0,05    | 264,07   |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 60,00% | 1/30     | 40,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.07.004    | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"   | 0,58 | 2.651,40 |        |       | 0,35   | 1.590,84 | 0,23    | 1.060,56 |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 60,00% | 1/30     | 40,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.07.005    | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12),     | 0,18 | 813,80   |        |       | 0,11   | 488,28   | 0,07    | 325,52   |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 60,00% | 1/30     | 40,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.07.006    | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"  | 0,12 | 553,11   |        |       | 0,07   | 331,87   | 0,05    | 221,24   |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 60,00% | 1/30     | 40,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.07.007    | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | 0,02 | 90,12    |        |       | 0,01   | 54,07    | 0,01    | 36,05    |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 60,00% | 1/30     | 40,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.07.008    | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C  | 0,32 | 1.480,00 |        |       | 0,19   | 888,00   | 0,13    | 592,00   |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 60,00% | 1/30     | 40,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.07.009    | Cabo de cobre isolado, flexível, classe 4 ou 5, 6,0mm², 0,6/1kv / 70° C   | 0,13 | 607,50   |        |       | 0,08   | 364,50   | 0,05    | 243,00   |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 60,00% | 1/30     | 40,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.07.010    | Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13   | 0,07 | 329,14   |        |       | 0,04   | 197,48   | 0,03    | 131,66   |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 60,00% | 1/30     | 40,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.07.011    | Plafon E-27   | 0    | 9,55     |        |       |        | 5,73     |         | 3,82     |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 60,00% |          | 40,00%  |          |     |       |     |       |
| 02.07.012    | Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020  | 0    | 20,46    |        |       |        | 12,28    |         | 8,18     |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 60,00% |          | 40,00%  |          |     |       |     |       |
| 02.07.013    | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")   | 0    | 11,31    |        |       |        | 6,79     |         | 4,52     |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 60,00% |          | 40,00%  |          |     |       |     |       |
| 02.07.014    | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")   | 0    | 19,87    |        |       |        | 11,92    |         | 7,95     |     |       |     |       |
|              |   |      |          |        |       | 60,00% |          | 40,00%  |          |     |       |     |       |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo

Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

| ITEM         | SERVIÇOS   | (% ) | VALOR    | 1º MÊS |          | 2º MÊS |          | 3º MÊS |          |     |       |     |       |
|--------------|--|------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|-----|-------|
|              |  |      |          | (%)    | VALOR    | (%)    | VALOR    | (%)    | VALOR    | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 02.07.015    | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")  | 0    | 2,15     |        |          |        | 1,29     |        | 0,86     |     |       |     |       |
|              |  |      |          |        |          | 60,00% |          | 40,00% |          |     |       |     |       |
| 02.07.016    | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")  | 0    | 6,41     |        |          |        | 3,85     |        | 2,56     |     |       |     |       |
|              |  |      |          |        |          | 60,00% |          | 40,00% |          |     |       |     |       |
| 02.07.017    | Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector   | 0,01 | 58,81    |        |          | 0,01   | 35,29    |        | 23,52    |     |       |     |       |
|              |  |      |          |        |          | 60,00% | 1/30     | 40,00% |          |     |       |     |       |
| 02.07.018    | Mão-de-obra para implantação de aterramento  | 0,02 | 70,02    |        |          | 0,01   | 42,01    | 0,01   | 28,01    |     |       |     |       |
|              |  |      |          |        |          | 60,00% | 1/30     | 40,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.07.019    | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020                         | 0,01 | 27,04    |        |          |        | 16,22    | 0,01   | 10,82    |     |       |     |       |
|              |  |      |          |        |          | 60,00% |          | 40,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| <b>02.08</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>  | 1,03 | 4.749,09 | 0,24   | 1.094,04 | 0,35   | 1.622,07 | 0,44   | 2.032,98 |     |       |     |       |
|              |  |      |          | 23,04% |          | 34,16% |          | 42,80% |          |     |       |     |       |
| 02.08.001    | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm   | 0,07 | 338,70   |        |          | 0,04   | 203,22   | 0,03   | 135,48   |     |       |     |       |
|              |  |      |          |        |          | 60,00% | 1/30     | 40,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.08.002    | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)                | 0,05 | 232,08   |        |          | 0,03   | 139,25   | 0,02   | 92,83    |     |       |     |       |
|              |  |      |          |        |          | 60,00% | 1/30     | 40,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.08.003    | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)   | 0,03 | 119,80   |        |          | 0,02   | 71,88    | 0,01   | 47,92    |     |       |     |       |
|              |  |      |          |        |          | 60,00% | 1/30     | 40,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.08.004    | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014         | 0,01 | 30,11    |        | 15,06    | 0,01   | 15,05    |        |          |     |       |     |       |
|              |  |      |          | 50,00% |          | 50,00% | 1/30     |        |          |     |       |     |       |
| 02.08.005    | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")  | 0,36 | 1.635,20 | 0,18   | 817,60   | 0,18   | 817,60   |        |          |     |       |     |       |
|              |  |      |          | 50,00% | 1/30     | 50,00% | 1/30     |        |          |     |       |     |       |
| 02.08.006    | Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014               | 0    | 12,60    |        | 6,30     |        | 6,30     |        |          |     |       |     |       |
|              |  |      |          | 50,00% |          | 50,00% |          |        |          |     |       |     |       |
| 02.08.007    | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm  | 0    | 15,02    |        | 7,51     |        | 7,51     |        |          |     |       |     |       |
|              |  |      |          | 50,00% |          | 50,00% |          |        |          |     |       |     |       |
| 02.08.008    | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")  | 0,02 | 109,28   |        |          | 0,01   | 65,57    | 0,01   | 43,71    |     |       |     |       |
|              |  |      |          |        |          | 60,00% | 1/30     | 40,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 02.08.009    | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014             | 0    | 7,99     |        |          |        | 4,79     |        | 3,20     |     |       |     |       |
|              |  |      |          |        |          | 60,00% |          | 40,00% |          |     |       |     |       |
| 02.08.010    | Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | 0    | 14,84    |        |          |        | 8,90     |        | 5,94     |     |       |     |       |
|              |  |      |          |        |          | 60,00% |          | 40,00% |          |     |       |     |       |
| 02.08.011    | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc                                     | 0,01 | 57,38    |        |          | 0,01   | 34,43    |        | 22,95    |     |       |     |       |
|              |  |      |          |        |          | 60,00% | 1/30     | 40,00% |          |     |       |     |       |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo

Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

| ITEM      | SERVIÇOS  | (% ) | VALOR     | 1º MÊS  |           | 2º MÊS |           | 3º MÊS  |           |     |       |     |       |
|-----------|---|------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----|-------|-----|-------|
|           |   |      |           | (%)     | VALOR     | (%)    | VALOR     | (%)     | VALOR     | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 02.08.012 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado | 0,1  | 450,41    |         |           |        |           | 0,10    | 450,41    |     |       |     |       |
|           |   |      |           |         |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.08.013 | Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada   | 0,06 | 286,86    |         |           |        |           | 0,06    | 286,86    |     |       |     |       |
|           |   |      |           |         |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.08.014 | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020                      | 0,01 | 65,36     |         |           |        |           | 0,01    | 65,36     |     |       |     |       |
|           |   |      |           |         |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.08.015 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d=100x100x50mm, PVC, branca, com tampa cega, Tigre ou similar               | 0,01 | 32,83     |         |           |        |           | 0,01    | 32,83     |     |       |     |       |
|           |   |      |           |         |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.08.016 | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco  | 0,01 | 26,29     |         |           |        |           | 0,01    | 26,29     |     |       |     |       |
|           |   |      |           |         |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.08.017 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m                                     | 0,11 | 495,14    | 0,05    | 247,57    | 0,06   | 247,57    |         |           |     |       |     |       |
|           |   |      |           | 50,00%  | 1/30      | 50,00% | 1/30      |         |           |     |       |     |       |
| 02.08.018 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros   | 0,18 | 819,20    |         |           |        |           | 0,18    | 819,20    |     |       |     |       |
|           |   |      |           |         |           |        |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.09     | DRENAGEM  | 2,64 | 12.112,20 |         |           | 1,32   | 6.056,10  | 1,32    | 6.056,10  |     |       |     |       |
|           |   |      |           |         |           | 50,00% |           | 50,00%  |           |     |       |     |       |
| 02.09.001 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)                           | 1,65 | 7.563,00  |         |           | 0,83   | 3.781,50  | 0,82    | 3.781,50  |     |       |     |       |
|           |   |      |           |         |           | 50,00% | 1/30      | 50,00%  | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.09.002 | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução   | 0,15 | 682,64    |         |           | 0,07   | 341,32    | 0,08    | 341,32    |     |       |     |       |
|           |   |      |           |         |           | 50,00% | 1/30      | 50,00%  | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.09.003 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014             | 0,82 | 3.756,00  |         |           | 0,41   | 1.878,00  | 0,41    | 1.878,00  |     |       |     |       |
|           |   |      |           |         |           | 50,00% | 1/30      | 50,00%  | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.09.004 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm  | 0,02 | 110,56    |         |           | 0,01   | 55,28     | 0,01    | 55,28     |     |       |     |       |
|           |   |      |           |         |           | 50,00% | 1/30      | 50,00%  | 1/30      |     |       |     |       |
| 02.10     | OUTROS  | 0,08 | 352,16    | 0,03    | 116,21    | 0,03   | 116,21    | 0,02    | 119,74    |     |       |     |       |
|           |   |      |           | 33,00%  |           | 33,00% |           | 34,00%  |           |     |       |     |       |
| 02.10.001 | Limpeza geral   | 0,08 | 352,16    | 0,03    | 116,21    | 0,03   | 116,21    | 0,02    | 119,74    |     |       |     |       |
|           |   |      |           | 33,00%  | 1/30      | 33,00% | 1/30      | 34,00%  | 1/30      |     |       |     |       |
| 03        | REFORMA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES   | 9,66 | 61.572,90 | 28,35   | 17.458,27 | 31,77  | 19.562,60 | 39,88   | 24.552,03 |     |       |     |       |
|           |   |      |           |         |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
| 03.01     | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 4,51 | 2.772,28  | 3,24    | 1.992,01  | 1,27   | 780,27    |         |           |     |       |     |       |
|           |   |      |           | 71,85%  |           | 28,15% |           |         |           |     |       |     |       |
| 03.01.001 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho  | 0,54 | 326,97    | 0,54    | 326,97    |        |           |         |           |     |       |     |       |
|           |   |      |           | 100,00% | 1/30      |        |           |         |           |     |       |     |       |



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo

Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

| ITEM         | SERVIÇOS   | (% )  | VALOR    | 1º MÊS  |          | 2º MÊS |        | 3º MÊS |       |     |       |     |       |
|--------------|--|-------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------|-----|-------|-----|-------|
|              |  |       |          | (%)     | VALOR    | (%)    | VALOR  | (%)    | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 03.01.002    | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento  | 0,32  | 195,07   | 0,32    | 195,07   |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% | 1/30     |        |        |        |       |     |       |     |       |
| 03.01.003    | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente  | 0,24  | 146,54   | 0,24    | 146,54   |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% | 1/30     |        |        |        |       |     |       |     |       |
| 03.01.004    | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento   | 0,22  | 136,80   | 0,22    | 136,80   |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% | 1/30     |        |        |        |       |     |       |     |       |
| 03.01.005    | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)   | 1,85  | 1.143,74 | 1,49    | 914,99   | 0,36   | 228,75 |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 80,00%  | 1/30     | 20,00% | 1/30   |        |       |     |       |     |       |
| 03.01.006    | Coleta e carga manuais de entulho  | 0,25  | 151,16   | 0,08    | 49,88    | 0,17   | 101,28 |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 33,00%  | 1/30     | 67,00% | 1/30   |        |       |     |       |     |       |
| 03.01.007    | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada  | 1,09  | 672,00   | 0,36    | 221,76   | 0,73   | 450,24 |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 33,00%  | 1/30     | 67,00% | 1/30   |        |       |     |       |     |       |
| <b>03.02</b> | <b>COBERTURA</b>   | 4,25  | 2.616,40 | 4,25    | 2.616,40 |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% |          |        |        |        |       |     |       |     |       |
| 03.02.001    | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 4mm  | 2,5   | 1.540,00 | 2,50    | 1.540,00 |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% | 1/30     |        |        |        |       |     |       |     |       |
| 03.02.002    | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de         | 1,75  | 1.076,40 | 1,75    | 1.076,40 |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% | 1/30     |        |        |        |       |     |       |     |       |
| <b>03.03</b> | <b>FUNDAÇÃO</b>  | 2,87  | 1.767,15 | 2,87    | 1.767,15 |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% |          |        |        |        |       |     |       |     |       |
| 03.03.001    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | 0,12  | 72,47    | 0,12    | 72,47    |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% | 1/30     |        |        |        |       |     |       |     |       |
| 03.03.002    | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m -  | 1,08  | 667,67   | 1,08    | 667,67   |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% | 1/30     |        |        |        |       |     |       |     |       |
| 03.03.003    | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | 1,49  | 917,14   | 1,49    | 917,14   |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% | 1/30     |        |        |        |       |     |       |     |       |
| 03.03.004    | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01  | 0,18  | 109,87   | 0,18    | 109,87   |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% | 1/30     |        |        |        |       |     |       |     |       |
| <b>03.04</b> | <b>VEDAÇÃO</b>   | 14,29 | 8.797,75 | 14,29   | 8.797,75 |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% |          |        |        |        |       |     |       |     |       |
| 03.04.001    | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm                             | 12,44 | 7.658,71 | 12,44   | 7.658,71 |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% | 1/30     |        |        |        |       |     |       |     |       |
| 03.04.002    | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016  | 1,64  | 1.012,48 | 1,64    | 1.012,48 |        |        |        |       |     |       |     |       |
|              |  |       |          | 100,00% | 1/30     |        |        |        |       |     |       |     |       |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo

Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

| ITEM         | SERVIÇOS  | (%)   | VALOR     | 1º MÊS  |          | 2º MÊS  |          | 3º MÊS |          | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
|--------------|---|-------|-----------|---------|----------|---------|----------|--------|----------|-----|-------|-----|-------|
|              |   |       |           | (%)     | VALOR    | (%)     | VALOR    | (%)    | VALOR    |     |       |     |       |
| 03.04.003    | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016  | 0,21  | 126,56    | 0,21    | 126,56   |         |          |        |          |     |       |     |       |
|              |   |       |           | 100,00% | 1/30     |         |          |        |          |     |       |     |       |
| <b>03.05</b> | <b>REVESTIMENTO</b>   | 15,64 | 9.624,51  | 3,32    | 2.041,96 | 11,53   | 7.099,85 | 0,79   | 482,70   |     |       |     |       |
|              |   |       |           | 21,22%  |          | 73,77%  |          | 5,01%  |          |     |       |     |       |
| 03.05.001    | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015  | 1,34  | 822,68    | 0,67    | 411,34   | 0,67    | 411,34   |        |          |     |       |     |       |
|              |   |       |           | 50,00%  | 1/30     | 50,00%  | 1/30     |        |          |     |       |     |       |
| 03.05.002    | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                            | 6,12  | 3.766,74  | 2,14    | 1.318,36 | 3,98    | 2.448,38 |        |          |     |       |     |       |
|              |   |       |           | 35,00%  | 1/30     | 65,00%  | 1/30     |        |          |     |       |     |       |
| 03.05.003    | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa | 2,54  | 1.561,31  | 0,51    | 312,26   | 2,03    | 1.249,05 |        |          |     |       |     |       |
|              |   |       |           | 20,00%  | 1/30     | 80,00%  | 1/30     |        |          |     |       |     |       |
| 03.05.004    | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm   | 0,83  | 511,15    |         |          | 0,83    | 511,15   |        |          |     |       |     |       |
|              |   |       |           |         |          | 100,00% | 1/30     |        |          |     |       |     |       |
| 03.05.005    | Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm   | 0,89  | 549,12    |         |          | 0,89    | 549,12   |        |          |     |       |     |       |
|              |   |       |           |         |          | 100,00% | 1/30     |        |          |     |       |     |       |
| 03.05.006    | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02  | 3,92  | 2.413,51  |         |          | 3,14    | 1.930,81 | 0,78   | 482,70   |     |       |     |       |
|              |   |       |           |         |          | 80,00%  | 1/30     | 20,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| <b>03.06</b> | <b>ESQUADRIAS</b>   | 21,89 | 13.485,05 |         |          | 10,95   | 6.742,53 | 10,94  | 6.742,52 |     |       |     |       |
|              |   |       |           |         |          | 50,00%  |          | 50,00% |          |     |       |     |       |
| 03.06.001    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens  | 6,12  | 3.768,50  |         |          | 3,06    | 1.884,25 | 3,06   | 1.884,25 |     |       |     |       |
|              |   |       |           |         |          | 50,00%  | 1/30     | 50,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.06.002    | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens  | 2,48  | 1.529,52  |         |          | 1,24    | 764,76   | 1,24   | 764,76   |     |       |     |       |
|              |   |       |           |         |          | 50,00%  | 1/30     | 50,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.06.003    | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens                                       | 2,44  | 1.503,80  |         |          | 1,22    | 751,90   | 1,22   | 751,90   |     |       |     |       |
|              |   |       |           |         |          | 50,00%  | 1/30     | 50,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.06.004    | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive    | 3,15  | 1.940,10  |         |          | 1,58    | 970,05   | 1,57   | 970,05   |     |       |     |       |
|              |   |       |           |         |          | 50,00%  | 1/30     | 50,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.06.005    | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro   | 4,97  | 3.060,34  |         |          | 2,49    | 1.530,17 | 2,48   | 1.530,17 |     |       |     |       |
|              |   |       |           |         |          | 50,00%  | 1/30     | 50,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.06.006    | Vidro liso incolor 4mm  | 2,73  | 1.682,79  |         |          | 1,37    | 841,40   | 1,36   | 841,39   |     |       |     |       |
|              |   |       |           |         |          | 50,00%  | 1/30     | 50,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| <b>03.07</b> | <b>PINTURA</b>  | 19,26 | 11.858,76 |         |          | 3,85    | 2.371,76 | 15,41  | 9.487,00 |     |       |     |       |
|              |   |       |           |         |          | 20,00%  |          | 80,00% |          |     |       |     |       |
| 03.07.001    | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1                                    | 2,61  | 1.606,53  |         |          | 0,52    | 321,31   | 2,09   | 1.285,22 |     |       |     |       |
|              |   |       |           |         |          | 20,00%  | 1/30     | 80,00% | 1/30     |     |       |     |       |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo

Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

| ITEM         | SERVIÇOS   | (% )  | VALOR    | 1º MÊS |       | 2º MÊS |          | 3º MÊS  |          |     |       |     |       |
|--------------|--|-------|----------|--------|-------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|-----|-------|
|              |  |       |          | (%)    | VALOR | (%)    | VALOR    | (%)     | VALOR    | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 03.07.002    | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais                         | 10,66 | 6.560,00 |        |       | 2,13   | 1.312,00 | 8,53    | 5.248,00 |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       | 20,00% | 1/30     | 80,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.07.003    | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e   | 5,39  | 3.321,20 |        |       | 1,08   | 664,24   | 4,31    | 2.656,96 |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       | 20,00% | 1/30     | 80,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.07.004    | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1                                     | 0,6   | 371,03   |        |       | 0,12   | 74,21    | 0,48    | 296,82   |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       | 20,00% | 1/30     | 80,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| <b>03.08</b> | <b>ELÉTRICA</b>  | 5,73  | 3.528,85 |        |       | 2,29   | 1.411,54 | 3,44    | 2.117,31 |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       | 40,00% |          | 60,00%  |          |     |       |     |       |
| 03.08.001    | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base gl3 - Rev 01  | 1,94  | 1.195,84 |        |       | 0,78   | 478,34   | 1,16    | 717,50   |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       | 40,00% | 1/30     | 60,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.08.002    | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016         | 1,94  | 1.196,02 |        |       | 0,78   | 478,41   | 1,16    | 717,61   |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       | 40,00% | 1/30     | 60,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.08.003    | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016         | 0,56  | 341,72   |        |       | 0,22   | 136,69   | 0,34    | 205,03   |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       | 40,00% | 1/30     | 60,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.08.004    | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"   | 0,9   | 553,11   |        |       | 0,36   | 221,24   | 0,54    | 331,87   |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       | 40,00% | 1/30     | 60,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.08.005    | Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive               | 0,39  | 242,16   |        |       | 0,16   | 96,86    | 0,23    | 145,30   |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       | 40,00% | 1/30     | 60,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| <b>03.09</b> | <b>HIDRAULICA</b>  | 1,29  | 794,52   |        |       | 0,55   | 338,70   | 0,74    | 455,82   |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       | 42,63% |          | 57,37%  |          |     |       |     |       |
| 03.09.001    | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm   | 1,1   | 677,40   |        |       | 0,55   | 338,70   | 0,55    | 338,70   |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       | 50,00% | 1/30     | 50,00%  | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.09.002    | Sifão para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar  | 0,07  | 45,16    |        |       |        |          | 0,07    | 45,16    |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       |        |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.09.003    | Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar   | 0,12  | 71,96    |        |       |        |          | 0,12    | 71,96    |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       |        |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| <b>03.10</b> | <b>PEÇAS</b>   | 8,14  | 5.016,31 |        |       |        |          | 8,14    | 5.016,31 |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       |        |          | 100,00% |          |     |       |     |       |
| 03.10.001    | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020  | 2,41  | 1.486,38 |        |       |        |          | 2,41    | 1.486,38 |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       |        |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.10.002    | Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, | 1,48  | 912,89   |        |       |        |          | 1,48    | 912,89   |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       |        |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 03.10.003    | Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc,        | 0,93  | 574,55   |        |       |        |          | 0,93    | 574,55   |     |       |     |       |
|              |  |       |          |        |       |        |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo

Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

| ITEM                   | SERVIÇOS   | (%)    | VALOR      | 1º MÊS |            | 2º MÊS  |            | 3º MÊS  |            |     |       |     |       |
|------------------------|--|--------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|-----|-------|-----|-------|
|                        |  |        |            | (%)    | VALOR      | (%)     | VALOR      | (%)     | VALOR      | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 03.10.004              | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula    | 2,09   | 1.285,11   |        |            |         |            | 2,09    | 1.285,11   |     |       |     |       |
|                        |  |        |            |        |            |         |            | 100,00% | 1/30       |     |       |     |       |
| 03.10.005              | Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar  | 0,82   | 507,04     |        |            |         |            | 0,82    | 507,04     |     |       |     |       |
|                        |  |        |            |        |            |         |            | 100,00% | 1/30       |     |       |     |       |
| 03.10.006              | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)  | 0,41   | 250,34     |        |            |         |            | 0,41    | 250,34     |     |       |     |       |
|                        |  |        |            |        |            |         |            | 100,00% | 1/30       |     |       |     |       |
| 03.11                  | ESGOTO   | 0,93   | 574,95     |        |            | 0,93    | 574,95     |         |            |     |       |     |       |
|                        |  |        |            |        |            | 100,00% |            |         |            |     |       |     |       |
| 03.11.001              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)   | 0,39   | 239,60     |        |            | 0,39    | 239,60     |         |            |     |       |     |       |
|                        |  |        |            |        |            | 100,00% | 1/30       |         |            |     |       |     |       |
| 03.11.002              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)                            | 0,25   | 154,72     |        |            | 0,25    | 154,72     |         |            |     |       |     |       |
|                        |  |        |            |        |            | 100,00% | 1/30       |         |            |     |       |     |       |
| 03.11.003              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)                                | 0,19   | 117,02     |        |            | 0,19    | 117,02     |         |            |     |       |     |       |
|                        |  |        |            |        |            | 100,00% | 1/30       |         |            |     |       |     |       |
| 03.11.004              | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014               | 0,08   | 52,10      |        |            | 0,08    | 52,10      |         |            |     |       |     |       |
|                        |  |        |            |        |            | 100,00% | 1/30       |         |            |     |       |     |       |
| 03.11.005              | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | 0,02   | 11,51      |        |            | 0,02    | 11,51      |         |            |     |       |     |       |
|                        |  |        |            |        |            | 100,00% | 1/30       |         |            |     |       |     |       |
| 03.12                  | OUTROS   | 1,2    | 736,37     | 0,39   | 243,00     | 0,39    | 243,00     | 0,42    | 250,37     |     |       |     |       |
|                        |  |        |            | 33,00% |            | 33,00%  |            | 34,00%  |            |     |       |     |       |
| 03.12.001              | Limpeza geral  | 1,2    | 736,37     | 0,39   | 243,00     | 0,39    | 243,00     | 0,42    | 250,37     |     |       |     |       |
|                        |  |        |            | 33,00% | 1/30       | 33,00%  | 1/30       | 34,00%  | 1/30       |     |       |     |       |
| TOTAL SIMPLES ==>>>>   |  | 100,00 | 637.430,11 | 33,69  | 214.769,27 | 38,17   | 243.303,34 | 28,14   | 179.357,50 |     |       |     |       |
| TOTAL ACUMULADO ==>>>> |  | 100,00 | 637.430,11 | 33,69  | 214.769,27 | 71,86   | 458.072,61 | 100,00  | 637.430,11 |     |       |     |       |