

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO	Nº DA LICITAÇÃO 00034/2021	DATA LICITAÇÃO 12/01/2022	Nº DO CONTRATO 00002/2022-SECC	DATA DE ASSINATURA 08/02/2022	VALOR DO CONTRATO 681.547,58
CONTRATADA(S) CSX CONSTRUÇÕES LTDA					
OBJETO REFORMA E RECUPERAÇÃO NO PALÁCIO DE VERANEIO EM ARACAJU/SE- VL/R\$ 826.602,59 - Fonte de Recurso: 101					

HISTÓRICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	08/07/2021	PROJETO BÁSICO Nº 51/2021
02	ESPELHO	16/12/2021	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 58/2021
03	LICITAÇÃO	12/01/2022	LICITAÇÃO Nº TP-34/2021
04	CONTRATO	08/02/2022	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 2/2022-SECC
05	PUBLICAÇÃO	08/03/2022	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 2/2022-SECC
06	ORDEM DE SERVIÇO	28/03/2022	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 11/2022
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	28/03/2022	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 28/03/2022 A 06/05/2022 NO VALOR DE 29.020,21
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	07/05/2022	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 07/05/2022 A 31/05/2022 NO VALOR DE 79.387,35
09	FATURA CONTRATUAL	13/05/2022	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 18 DE 12/05/2022 NO VALOR DE 29.020,21
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/06/2022	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 NO VALOR DE 71.811,96
11	PARALISAÇÃO	01/07/2022	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 01/07/2022 E 30/07/2022
12	FATURA CONTRATUAL	18/07/2022	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 28 DE 14/07/2022 NO VALOR DE 79.387,35
13	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2022	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 NO VALOR DE 35.163,46
14	ADITIVO	11/08/2022	1º ADITIVO DE VALOR DE 54.185,20
15	ADITIVO	11/08/2022	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES
16	ADITIVO	11/08/2022	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS
17	PARALISAÇÃO	01/09/2022	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 01/09/2022 E 30/09/2022
18	FATURA CONTRATUAL	27/09/2022	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 43 DE 23/09/2022 NO VALOR DE 71.811,96
19	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/10/2022	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/10/2022 A 08/01/2023 NO VALOR DE 37.195,11
20	FATURA CONTRATUAL	16/11/2022	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 64 DE 16/11/2022 NO VALOR DE 35.163,46
21	PARALISAÇÃO	09/01/2023	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 76 DIAS ENTRE 09/01/2023 E 25/03/2023
22	FATURA CONTRATUAL	21/03/2023	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 016 DE 02/03/2023 NO VALOR DE 33.969,98

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL 8	PRAZO ADITADO 6	PRAZO ATUAL 14	INÍCIO DA VIGÊNCIA 08/02/2022	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 07/04/2023
---------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL 120	PRAZO ADITADO 120	PRAZO ATUAL 240	PRAZO PARALISADO 136	INÍCIO DA VIGÊNCIA 28/03/2022	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 07/04/2023
-----------------------	----------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 627.362,38	VALOR ADITADO 54.185,20	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO 681.547,58
--	----------------------------	-----------------	---------------------------------------