

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	00001/2022	15/02/2022	00004/2022-SEJUC	13/04/2022	3.896.978,97
CONTRATADA(S)					
KSN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP					
OBJETO					
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE AREIA BRANCA/SE - FONTE DE RECURSOS 0224.					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	30/05/2018	PROJETO BÁSICO Nº 31/2018		
02	ESPELHO	11/11/2021	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 53/2021		
03	LICITAÇÃO	15/02/2022	LICITAÇÃO Nº CC-1/2022		
04	CONTRATO	13/04/2022	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 4/2022-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	18/04/2022	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 4/2022-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	16/05/2022	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 21/2022		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	16/05/2022	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 16/05/2022 A 27/05/2022 NO VALOR DE 5.313,31		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	28/05/2022	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 28/05/2022 A 31/08/2022 NO VALOR DE 23.835,54		
09	FATURA CONTRATUAL	31/05/2022	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 237 DE 08/11/2022 NO VALOR DE 5.313,31		
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/09/2022	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/11/2022 NO VALOR DE 234.698,41		
11	FATURA CONTRATUAL	07/10/2022	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 219 DE 20/10/2022 NO VALOR DE 23.835,54		
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/12/2022	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 NO VALOR DE 484.817,60		
13	FATURA CONTRATUAL	20/12/2022	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 276 DE 20/12/2022 NO VALOR DE 234.698,41		
14	PARALISAÇÃO	02/01/2023	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 45 DIAS ENTRE 02/01/2023 E 15/02/2023		
15	ADITIVO	17/02/2023	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS		
16	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2023	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 NO VALOR DE 413.297,59		
17	FATURA CONTRATUAL	10/03/2023	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 25 DE 08/03/2023 NO VALOR DE 484.817,60		
18	FATURA DE REAJUSTE	24/03/2023	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 30 DE 14/03/2023 NO VALOR DE 56.141,88		
19	FATURA DE REAJUSTE	24/03/2023	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 29 DE 14/03/2023 NO VALOR DE 27.178,08		
20	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2023	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 NO VALOR DE 169.678,37		
21	PARALISAÇÃO	01/05/2023	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 01/05/2023 E 30/05/2023		
22	ADITIVO	20/06/2023	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 4 MESES		
23	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2023	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 NO VALOR DE 532.250,39		
24	FATURA CONTRATUAL	18/07/2023	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 76 DE 14/07/2023 NO VALOR DE 413.297,59		
25	FATURA DE REAJUSTE	18/07/2023	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 77 DE 17/07/2023 NO VALOR DE 47.859,86		
26	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2023	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2023 A 30/08/2023 NO VALOR DE 191.065,91		
27	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2023	11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 NO VALOR DE 1.457,89		
28	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/09/2023	9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/11/2023 NO VALOR DE 117.627,10		
29	ADITIVO	13/09/2023	3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 4 MESES		
30	ADITIVO	13/09/2023	3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS		
31	FATURA DE REAJUSTE	15/09/2023	10ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 127 DE 21/09/2023 NO VALOR DE 19.648,76		
32	FATURA CONTRATUAL	22/09/2023	9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 126 DE 21/09/2023 NO VALOR DE 169.678,37		
33	FATURA DE REAJUSTE	01/11/2023	12ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 144 DE 30/10/2023 NO VALOR DE 61.634,60		
34	FATURA CONTRATUAL	01/11/2023	11ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 143 DE 27/10/2023 NO VALOR DE 532.250,39		
35	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/12/2023	10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 NO VALOR DE 293.322,10		
36	FATURA DE REAJUSTE	14/12/2023	14ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 175 DE 18/12/2023 NO VALOR DE 22.125,43		
37	FATURA CONTRATUAL	18/12/2023	13ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 174 DE 18/12/2023 NO VALOR DE 191.065,91		
38	FATURA DE REAJUSTE	29/02/2024	16ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 09 DE 27/02/2024 NO VALOR DE 13.621,22		
39	FATURA CONTRATUAL	29/02/2024	15ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 08 DE 27/02/2024 NO VALOR DE 117.627,10		
40	PARALISAÇÃO	01/03/2024	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 20 DIAS ENTRE 01/03/2024 E 20/03/2024		
41	BOLETIM DE MEDIÇÃO	21/03/2024	12º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 21/03/2024 A 30/04/2024 NO VALOR DE 284.597,05		
42	ADITIVO	04/04/2024	4º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES		
43	ADITIVO	04/04/2024	4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS		
44	FATURA DE REAJUSTE	03/05/2024	17ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 11 DE 30/04/2024 NO VALOR DE 29.601,21		
45	ADITIVO	04/09/2024	5º ADITIVO DE VALOR DE 587.202,09		

LICITAÇÃO/CONTRATO

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº DA LICITAÇÃO 00001/2022	DATA LICITAÇÃO 15/02/2022	Nº DO CONTRATO 00004/2022-SEJUC	DATA DE ASSINATURA 13/04/2022	VALOR DO CONTRATO 3.896.978,97
---	-------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

CONTRATADA(S)
KSN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

OBJETO
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE AREIA BRANCA/SE - FONTE DE RECURSOS 0224.

HISTÓRICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
47	FATURA CONTRATUAL	30/09/2024	18ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000014 DE 27/09/2024 NO VALOR DE 293.322,10
48	ADITIVO	03/10/2024	6º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 8 MESES
49	ADITIVO	03/10/2024	6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS
50	FATURA CONTRATUAL	14/10/2024	19ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000015 DE 14/10/2024 NO VALOR DE 1.457,89
51	FATURA CONTRATUAL	22/11/2024	20ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000017 DE 19/11/2024 NO VALOR DE 284.597,05
52	FATURA DE REAJUSTE	25/11/2024	21ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 2024000000000148 DE 22/11/2024 NO VALOR DE 87.485,93

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL 16	PRAZO ADITADO 22	PRAZO ATUAL 38	INÍCIO DA VIGÊNCIA 13/04/2022	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 12/06/2025
----------------------	---------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL 240	PRAZO ADITADO 720	PRAZO ATUAL 960	PRAZO PARALISADO 95	INÍCIO DA VIGÊNCIA 16/05/2022	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 04/04/2025
-----------------------	----------------------	--------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 3.309.776,88	VALOR ADITADO 587.202,09	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO 3.896.978,97
--	-----------------------------	-----------------	---