

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00005/2022	30/03/2022	00002/2023-AGRESE	06/04/2023	855.239,54

CONTRATADA(S)  
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO  
REFORMA DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE- AGRESE, EM ARACAJU/SE - FONTE DE RECURSO: 0270 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13201.04.122.033 - PROJETO ATIVIDADE: 0879 E ELEMENTO DE DESPESA3.3.90.00.

## HISTÓRICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	30/08/2021	PROJETO BÁSICO Nº 65/2021
02	ESPELHO	25/01/2022	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 3/2022
03	LICITAÇÃO	30/03/2022	LICITAÇÃO Nº TP-5/2022
04	CONTRATO	06/04/2023	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 2/2023-AGRESE
05	ORDEM DE SERVIÇO	02/05/2023	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 9/2023
06	BOLETIM DE MEDIÇÃO	02/05/2023	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/05/2023 A 30/06/2023 NO VALOR DE 81.828,59
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2023	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023 NO VALOR DE 59.510,55
08	FATURA CONTRATUAL	11/07/2023	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 19 DE 11/07/2023 NO VALOR DE 81.828,59
09	PARALISAÇÃO	17/07/2023	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 17/07/2023 E 15/08/2023
10	FATURA CONTRATUAL	16/08/2023	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 26 DE 16/08/2023 NO VALOR DE 59.510,55
11	ADITIVO	22/09/2023	1º ADITIVO DE VALOR DE 137.933,75
12	ADITIVO	22/09/2023	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS
13	BOLETIM DE MEDIÇÃO	25/09/2023	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 25/09/2023 A 10/10/2023 NO VALOR DE 267.049,38
14	BOLETIM DE MEDIÇÃO	11/10/2023	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 11/10/2023 A 30/11/2023 NO VALOR DE 210.323,97
15	FATURA CONTRATUAL	13/10/2023	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 44 DE 13/10/2023 NO VALOR DE 267.049,38
16	FATURA DE REAJUSTE	25/10/2023	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 45 DE 25/10/2023 NO VALOR DE 39.041,93
17	FATURA DE REAJUSTE	01/12/2023	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 52 DE 01/12/2023 NO VALOR DE 20.106,97
18	FATURA CONTRATUAL	01/12/2023	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 51 DE 01/12/2023 NO VALOR DE 210.323,97
19	ADITIVO	05/12/2023	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS
20	ADITIVO	05/12/2023	2º ADITIVO DE VALOR DE 30.840,68
21	BOLETIM DE MEDIÇÃO	05/12/2023	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 05/12/2023 A 14/12/2023 NO VALOR DE 67.209,02
22	FATURA CONTRATUAL	14/12/2023	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202300000000057 DE 14/12/2023 NO VALOR DE 67.209,02
23	FATURA DE REAJUSTE	14/12/2023	9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202300000000058 DE 14/12/2023 NO VALOR DE 6.425,18
24	BOLETIM DE MEDIÇÃO	16/12/2023	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 16/12/2023 A 17/02/2024 NO VALOR DE 135.821,77

## PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
12	0	12	06/04/2023	05/04/2024

## PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
115	150	265	30	02/05/2023	20/02/2024

## VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
686.465,11	168.774,43		855.239,54