

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00006/2022	13/04/2022	00006/2022-SECC	25/05/2022	736.510,64

CONTRATADA(S)  
KSN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

OBJETO  
SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO MUSEU OLÍMPIO CAMPOS (PMOC), NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.  
FONTE DE RECURSO 0101; TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2022.

**HISTÓRICO**

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	25/01/2022	PROJETO BÁSICO Nº 9/2022
02	ESPELHO	07/02/2022	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 4/2022
03	LICITAÇÃO	13/04/2022	LICITAÇÃO Nº TP-6/2022
04	CONTRATO	25/05/2022	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 6/2022-SECC
05	PUBLICAÇÃO	23/06/2022	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 6/2022-SECC
06	ORDEM DE SERVIÇO	18/07/2022	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 35/2022
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	18/07/2022	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2022 A 14/09/2022 NO VALOR DE 93.463,93
08	PARALISAÇÃO	15/09/2022	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 15/09/2022 E 14/10/2022
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	15/10/2022	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 15/10/2022 A 21/10/2022 NO VALOR DE 21.399,59
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	22/10/2022	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 22/10/2022 A 30/11/2022 NO VALOR DE 35.161,97
11	FATURA CONTRATUAL	25/10/2022	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 230 DE 25/10/2022 NO VALOR DE 21.399,59
12	FATURA CONTRATUAL	25/10/2022	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0229 DE 25/10/2022 NO VALOR DE 93.463,93
13	PARALISAÇÃO	10/11/2022	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 10 DIAS ENTRE 10/11/2022 E 19/11/2022
14	ADITIVO	23/11/2022	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES
15	ADITIVO	23/11/2022	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS
16	ADITIVO	23/11/2022	1º ADITIVO DE VALOR DE 225.550,18
17	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/12/2022	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 NO VALOR DE 216.595,36
18	PARALISAÇÃO	02/01/2023	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 02/01/2023 E 31/01/2023
19	PRORROGAÇÃO	01/02/2023	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 3ª PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 01/02/2023 E 02/03/2023
20	FATURA CONTRATUAL	16/02/2023	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 19 DE 01/03/2023 NO VALOR DE 216.595,36
21	FATURA CONTRATUAL	16/02/2023	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 09 DE 16/02/2023 NO VALOR DE 35.161,97
22	BOLETIM DE MEDIÇÃO	03/03/2023	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 03/03/2023 A 31/03/2023 NO VALOR DE 128.619,82
23	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2023	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 07/04/2023 NO VALOR DE 90.059,33
24	PARALISAÇÃO	08/04/2023	4ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 08/04/2023 E 07/05/2023
25	FATURA CONTRATUAL	14/04/2023	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202300000000038 DE 14/04/2023 NO VALOR DE 128.619,82
26	BOLETIM DE MEDIÇÃO	08/05/2023	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 08/05/2023 A 31/05/2023 NO VALOR DE 33.312,90
27	FATURA CONTRATUAL	17/05/2023	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202300000000054 DE 17/05/2023 NO VALOR DE 90.059,33
28	ADITIVO	22/05/2023	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES
29	ADITIVO	22/05/2023	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS
30	FATURA DE REAJUSTE	24/05/2023	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202300000000058 DE 24/05/2023 NO VALOR DE 40.393,48
31	PARALISAÇÃO	01/06/2023	5ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 20 DIAS ENTRE 01/06/2023 E 20/06/2023
32	FATURA CONTRATUAL	31/07/2023	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202300000000090 DE 31/07/2023 NO VALOR DE 33.312,90
33	FATURA DE REAJUSTE	31/07/2023	9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202300000000091 DE 31/07/2023 NO VALOR DE 3.091,44
34	ADITIVO	04/08/2023	3º ADITIVO DE VALOR DE 19.937,17
35	ADITIVO	08/08/2023	4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 30 DIAS
36	ADITIVO	08/08/2023	4º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES

**PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)**

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
6	12	18	25/05/2022	24/11/2023

**PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)**

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
90	180	270	150	18/07/2022	10/09/2023

**VALORES DO CONTRATO**

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
491.023,29	245.487,35		736.510,64