

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00007/2022	30/05/2022	00008/2022-SEJUC	24/08/2022	267.890,24

CONTRATADA(S)
J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME

OBJETO
ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - HCTP, EM ARACAJU/SE. - FONTE DE RECURSOS 0101.

HISTÓRICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	13/12/2021	PROJETO BÁSICO Nº 1/2022
02	ESPELHO	08/03/2022	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 6/2022
03	LICITAÇÃO	30/05/2022	LICITAÇÃO Nº TP-7/2022
04	CONTRATO	24/08/2022	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 8/2022-SEJUC
05	PUBLICAÇÃO	25/08/2022	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 8/2022-SEJUC
06	ORDEM DE SERVIÇO	04/10/2022	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 50/2022
07	PARALISAÇÃO	04/10/2022	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 15 DIAS ENTRE 04/10/2022 E 18/10/2022
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	19/10/2022	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022 NO VALOR DE 25.471,94
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	19/11/2022	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 19/11/2022 A 31/12/2022 NO VALOR DE 32.126,98
10	FATURA CONTRATUAL	09/12/2022	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0403 DE 07/12/2022 NO VALOR DE 25.471,94
11	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/01/2023	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 NO VALOR DE 21.230,95
12	PARALISAÇÃO	01/02/2023	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 01/02/2023 E 02/03/2023
13	FATURA CONTRATUAL	02/02/2023	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 417 DE 07/02/2023 NO VALOR DE 32.126,98
14	REINÍCIO	23/02/2023	ORDEM DE REINÍCIO DA 2ª PARALISAÇÃO NA DATA DE 23/02/2023
15	ADITIVO	23/02/2023	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES
16	ADITIVO	23/02/2023	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS
17	BOLETIM DE MEDIÇÃO	23/02/2023	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 23/02/2023 A 31/03/2023 NO VALOR DE 20.861,29
18	FATURA CONTRATUAL	27/03/2023	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0429 DE 03/04/2023 NO VALOR DE 21.230,95
19	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2023	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/05/2023 NO VALOR DE 42.444,56
20	FATURA CONTRATUAL	25/05/2023	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 444 DE 12/06/2023 NO VALOR DE 20.861,29
21	PARALISAÇÃO	05/06/2023	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 05/06/2023 E 04/07/2023
22	PRORROGAÇÃO	05/07/2023	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 3ª PARALISAÇÃO DE 10 DIAS ENTRE 05/07/2023 E 14/07/2023
23	ADITIVO	14/07/2023	2º ADITIVO DE VALOR DE 33.756,31
24	BOLETIM DE MEDIÇÃO	15/07/2023	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 15/07/2023 A 23/07/2023 NO VALOR DE 31.478,77
25	BOLETIM DE MEDIÇÃO	24/07/2023	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 24/07/2023 A 16/08/2023 NO VALOR DE 59.746,32
26	FATURA CONTRATUAL	28/07/2023	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 451 DE 28/07/2023 NO VALOR DE 42.444,56
27	FATURA CONTRATUAL	29/08/2023	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000460 DE 28/08/2023 NO VALOR DE 31.478,77

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
8	6	14	24/08/2022	23/10/2023

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
120	120	240	77	04/10/2022	16/08/2023

VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
234.133,93	33.756,31		267.890,24