

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00002/2023	12/05/2023	00003/2023-SSP	10/07/2023	919.211,92

CONTRATADA(S)
 Lorena Engenharia e Construções Ltda

OBJETO
 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO EM LUTAS DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE (DOJO), LOCALIZADO NA RUA ARGENTINA, BAIRRO AMERICA, EM ARACAJU/SE

HISTORICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	04/11/2022	PROJETO BÁSICO Nº 50/2022
02	ESPELHO	11/01/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 2/2023
03	LICITAÇÃO	12/05/2023	LICITAÇÃO Nº TP-2/2023
04	CONTRATO	10/07/2023	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 3/2023-SSP
05	PUBLICAÇÃO	13/07/2023	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 3/2023-SSP
06	ORDEM DE SERVIÇO	04/09/2023	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 18/2023
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/09/2023	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/09/2023 A 28/09/2023 NO VALOR DE 49.296,55
08	PARALISAÇÃO	29/09/2023	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 15 DIAS ENTRE 29/09/2023 E 13/10/2023
09	PRORROGAÇÃO	14/10/2023	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 15 DIAS ENTRE 14/10/2023 E 28/10/2023
10	PRORROGAÇÃO	29/10/2023	2ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 29/10/2023 E 27/11/2023
11	BOLETIM DE MEDIÇÃO	28/11/2023	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 28/11/2023 A 29/02/2024 NO VALOR DE 41.641,19
12	FATURA CONTRATUAL	30/11/2023	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202300000000018 DE 01/12/2023 NO VALOR DE 49.296,55
13	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2024	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/04/2024 NO VALOR DE 52.684,54
14	FATURA DE REAJUSTE	22/04/2024	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000013 DE 22/04/2024 NO VALOR DE 1.587,34
15	FATURA DE REAJUSTE	26/04/2024	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000018 DE 29/04/2024 NO VALOR DE 1.340,84
16	FATURA CONTRATUAL	26/04/2024	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000016 DE 26/04/2024 NO VALOR DE 41.641,19
17	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/05/2024	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 NO VALOR DE 29.467,13
18	ADITIVO	15/05/2024	1º ADITIVO DE VALOR DE 67.923,22
19	ADITIVO	15/05/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS
20	ADITIVO	15/05/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 4 MESES
21	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/06/2024	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2024 A 31/07/2024 NO VALOR DE 21.432,81
22	FATURA CONTRATUAL	19/06/2024	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000022 DE 21/06/2024 NO VALOR DE 52.684,54
23	FATURA CONTRATUAL	16/07/2024	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000026 DE 16/07/2024 NO VALOR DE 29.467,13
24	FATURA DE REAJUSTE	17/07/2024	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000028 DE 17/07/2024 NO VALOR DE 2.645,28
25	FATURA CONTRATUAL	19/09/2024	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000041 DE 19/09/2024 NO VALOR DE 21.432,81

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
16	4	20	10/07/2023	09/03/2025

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
240	120	360	60	04/09/2023	27/10/2024

VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
851.288,70	67.923,22		919.211,92