

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00016/2022	05/09/2022	00014/2022-SEJUC	04/11/2022	110.269,88
CONTRATADA(S)					
KS SILVA LTDA - ME					
OBJETO					
ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES DO PRESÍDIO JUIZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA - PREMABAS, EM TOBIAS BARRETO/SE - FONTE DE RECURSOS ESTADUAL 0101.					
HISTORICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	13/12/2021	PROJETO BÁSICO Nº 6/2022		
02	ESPELHO	08/03/2022	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 7/2022		
03	LICITAÇÃO	05/09/2022	LICITAÇÃO Nº TP-16/2022		
04	CONTRATO	04/11/2022	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 14/2022-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	08/11/2022	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2022-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	07/12/2022	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 61/2022		
07	PARALISAÇÃO	09/12/2022	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 23 DIAS ENTRE 09/12/2022 E 31/12/2022		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	02/01/2023	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/01/2023 A 31/01/2023 NO VALOR DE 22.931,18		
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2023	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/03/2023 NO VALOR DE 46.096,33		
10	FATURA CONTRATUAL	10/02/2023	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 09 DE 23/02/2023 NO VALOR DE 22.931,18		
11	PARALISAÇÃO	29/03/2023	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 36 DIAS ENTRE 29/03/2023 E 03/05/2023		
12	ADITIVO	03/05/2023	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 4 MESES		
13	ADITIVO	03/05/2023	1º ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO DE 35.560,60		
14	ADITIVO	03/05/2023	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS		
15	FATURA CONTRATUAL	01/06/2023	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 30 DE 02/06/2023 NO VALOR DE 46.096,33		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
6	4	10	04/11/2022	03/09/2023	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
90	60	150	59	07/12/2022	03/07/2023
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO		
74.709,28	35.560,60		110.269,88		