

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00004/2022	16/03/2022	00006/2022-SEJUC	11/07/2022	387.414,98
CONTRATADA(S)					
CSX CONSTRUÇÕES LTDA					
OBJETO					
REFORMA DOS BANHEIROS, ALOJAMENTOS E ACADEMIA DOS SERVIDORES DO COPEMCAN, EM SÃO CRISTÓVÃO/SE- FONTE DE RECURSOS 0101.					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	11/05/2021	PROJETO BÁSICO Nº 37/2021		
02	ESPELHO	30/09/2021	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 47/2021		
03	LICITAÇÃO	16/03/2022	LICITAÇÃO Nº TP-4/2022		
04	CONTRATO	11/07/2022	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 6/2022-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	14/07/2022	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 6/2022-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	17/08/2022	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 43/2022		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	17/08/2022	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 17/08/2022 A 15/11/2022 NO VALOR DE 61.790,56		
08	FATURA CONTRATUAL	02/12/2022	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 67 DE 29/11/2022 NO VALOR DE 61.790,56		
09	PARALISAÇÃO	09/01/2023	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 120 DIAS ENTRE 09/01/2023 E 08/05/2023		
10	REINÍCIO	28/03/2023	ORDEM DE REINÍCIO DA 1ª PARALISAÇÃO NA DATA DE 28/03/2023		
11	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2023	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 NO VALOR DE 44.097,40		
12	FATURA CONTRATUAL	03/05/2023	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 51 DE 08/05/2023 NO VALOR DE 44.097,40		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA
12				12	11/07/2022
TÉRMINO DA VIGÊNCIA					
10/07/2023					
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO
180				180	78
INÍCIO DA VIGÊNCIA					
17/08/2022					
TÉRMINO DA VIGÊNCIA					
01/05/2023					
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO		VALOR ADITADO		VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
387.414,98		0,00			387.414,98