

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00004/2023	24/05/2023	00009/2023-SEJUC	31/07/2023	122.919,58
CONTRATADA(S)					
Sollo Empreendimentos Ltda					
OBJETO					
SERVIÇOS E OBRAS EMERGENCIAIS DE VEDAÇÃO DE FISSURAS NO RESERVATÓRIO SUPERIOR DO COPEMCAN, EM SÃO CRISTOVÃO/SE					
HISTORICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	02/08/2021	PROJETO BÁSICO Nº 70/2021		
02	ESPELHO	18/10/2022	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 27/2022		
03	LICITAÇÃO	24/05/2023	LICITAÇÃO Nº TP-4/2023		
04	CONTRATO	31/07/2023	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 9/2023-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	04/08/2023	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 9/2023-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	02/10/2023	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 21/2023		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	02/10/2023	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023 NO VALOR DE 6.925,42		
08	PARALISAÇÃO	01/11/2023	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 01/11/2023 E 30/12/2023		
09	FATURA CONTRATUAL	16/11/2023	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 152 DE 14/11/2023 NO VALOR DE 6.925,42		
10	PARALISAÇÃO	01/01/2024	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 01/01/2024 E 30/01/2024		
11	ADITIVO	25/03/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS		
12	ADITIVO	25/03/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES		
13	PARALISAÇÃO	26/08/2024	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 10 DIAS ENTRE 26/08/2024 E 04/09/2024		
14	ADITIVO	02/09/2024	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES		
15	ADITIVO	02/09/2024	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
8	12	20	31/07/2023	30/03/2025	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
120	240	360	100	02/10/2023	03/01/2025
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO		
122.919,58	0,00		122.919,58		