

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00005/2023	26/05/2023	00010/2023-SEJUC	03/08/2023	378.679,64
CONTRATADA(S)					
Sollo Empreendimentos Ltda					
OBJETO					
CONSTRUÇÃO DO NOVO RESERVATÓRIO ELEVADO DO COPEMCAN, EM SÃO CRISTOVÃO/SE					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	11/10/2021	PROJETO BÁSICO Nº 42/2022		
02	ESPELHO	18/10/2022	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 28/2022		
03	LICITAÇÃO	26/05/2023	LICITAÇÃO Nº TP-5/2023		
04	CONTRATO	03/08/2023	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 10/2023-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	04/08/2023	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2023-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	02/10/2023	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 22/2023		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	02/10/2023	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023 NO VALOR DE 12.562,60		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/11/2023	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 NO VALOR DE 16.130,26		
09	FATURA CONTRATUAL	16/11/2023	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 153 DE 14/11/2023 NO VALOR DE 12.562,60		
10	PARALISAÇÃO	01/12/2023	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 01/12/2023 E 28/02/2024		
11	FATURA CONTRATUAL	12/12/2023	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 168 DE 11/12/2023 NO VALOR DE 16.130,26		
12	PARALISAÇÃO	29/02/2024	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 120 DIAS ENTRE 29/02/2024 E 27/06/2024		
13	ADITIVO	24/05/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 10 MESES		
14	ADITIVO	24/05/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 150 DIAS		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
10	10	20	03/08/2023	02/04/2025	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
150	150	300	210	02/10/2023	22/02/2025
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO		
378.679,64	0,00		378.679,64		