

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO	Nº DA LICITAÇÃO 00020/2023	DATA LICITAÇÃO 27/07/2023	Nº DO CONTRATO 00018/2023-SEJUC	DATA DE ASSINATURA 26/10/2023	VALOR DO CONTRATO 2.449.866,07
CONTRATADA(S) EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA					

OBJETO
FECHAMENTO DOS SOLÁRIOS DO COMPAJAF COM MURO, TELA E GUARITAS - ARACAJU/SE.

HISTORICO			
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	08/04/2019	PROJETO BÁSICO Nº 16/2019
02	ESPELHO	28/06/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 28/2023
03	LICITAÇÃO	27/07/2023	LICITAÇÃO Nº TP-20/2023
04	CONTRATO	26/10/2023	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 18/2023-SEJUC
05	PUBLICAÇÃO	27/10/2023	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2023-SEJUC
06	ORDEM DE SERVIÇO	04/12/2023	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 31/2023
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/12/2023	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/12/2023 A 15/12/2023 NO VALOR DE 44.728,37
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	16/12/2023	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023 NO VALOR DE 135.197,68
09	FATURA CONTRATUAL	21/12/2023	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202300000000060 DE 22/12/2023 NO VALOR DE 44.728,37
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/01/2024	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 29/02/2024 NO VALOR DE 163.821,45
11	FATURA CONTRATUAL	07/02/2024	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000008 DE 07/02/2024 NO VALOR DE 135.197,68
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2024	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/04/2024 NO VALOR DE 283.994,75
13	ADITIVO	19/04/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES
14	ADITIVO	19/04/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS
15	FATURA CONTRATUAL	29/04/2024	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000019 DE 26/04/2024 NO VALOR DE 163.821,45
16	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/05/2024	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/06/2024 NO VALOR DE 231.082,90
17	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2024	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/08/2024 NO VALOR DE 230.229,12
18	FATURA CONTRATUAL	09/07/2024	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000031 DE 05/07/2024 NO VALOR DE 283.994,75
19	FATURA CONTRATUAL	19/08/2024	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000039 DE 19/08/2024 NO VALOR DE 231.082,90
20	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/09/2024	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 31/10/2024 NO VALOR DE 214.698,17
21	FATURA CONTRATUAL	26/09/2024	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000046 DE 26/09/2024 NO VALOR DE 230.229,12
22	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/11/2024	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 15/11/2024 NO VALOR DE 143.592,08
23	PARALISAÇÃO	16/11/2024	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 16 DIAS ENTRE 16/11/2024 E 01/12/2024
24	FATURA CONTRATUAL	21/11/2024	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000056 DE 18/11/2024 NO VALOR DE 214.698,17
25	FATURA CONTRATUAL	10/12/2024	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000060 DE 10/12/2024 NO VALOR DE 143.592,08
26	ADITIVO	13/12/2024	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 150 DIAS
27	ADITIVO	13/12/2024	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 2 MESES

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL 12	PRAZO ADITADO 8	PRAZO ATUAL 20	INÍCIO DA VIGÊNCIA 26/10/2023	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 25/06/2025	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL 180	PRAZO ADITADO 330	PRAZO ATUAL 510	PRAZO PARALISADO 16	INÍCIO DA VIGÊNCIA 04/12/2023	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 12/05/2025
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 2.449.866,07	VALOR ADITADO 0,00	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO 2.449.866,07		