

| LICITAÇÃO/CONTRATO | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO | Nº DA LICITAÇÃO | DATA LICITAÇÃO | Nº DO CONTRATO | DATA DE ASSINATURA | VALOR DO CONTRATO |
| TOMADA DE PREÇO | 00024/2023 | 18/08/2023 | 00038/2023-SECC | 13/11/2023 | 986.128,14 |
| CONTRATADA(S) | | | | | |
| JSR - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA | | | | | |
| OBJETO | | | | | |
| RECUPERAÇÃO DA TESOURA DE MADEIRA / COBERTURA E RESTAURAÇÃO DA SALA DE JANTAR DO PALÁCIO MUSEU OLÍMPIO CAMPOS - PMOC, EM ARACAJU/SE. | | | | | |
| OBS: RETIFICAÇÃO DO ESPELHO Nº 10/2023, DATADO DE 09/03/2023. | | | | | |

| HISTÓRICO | | | |
|-----------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SEQ | TIPO | DATA | DESCRIÇÃO |
| 01 | PROJETO | 13/10/2022 | PROJETO BÁSICO Nº 1/2023 |
| 02 | ESPELHO | 05/05/2023 | ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 10/2023 |
| 03 | LICITAÇÃO | 18/08/2023 | LICITAÇÃO Nº TP-24/2023 |
| 04 | CONTRATO | 13/11/2023 | ASSINATURA DO CONTRATO Nº 38/2023-SECC |
| 05 | ORDEM DE SERVIÇO | 01/12/2023 | ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 35/2023 |
| 06 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/12/2023 | 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2023 A 30/12/2023 NO VALOR DE 99.288,31 |
| 07 | PARALISAÇÃO | 02/01/2024 | 1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 35 DIAS ENTRE 02/01/2024 E 05/02/2024 |
| 08 | FATURA CONTRATUAL | 17/01/2024 | 1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 1 DE 12/01/2024 NO VALOR DE 99.288,31 |
| 09 | PRORROGAÇÃO | 06/02/2024 | 1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 06/02/2024 E 06/03/2024 |
| 10 | PRORROGAÇÃO | 07/03/2024 | 2ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 50 DIAS ENTRE 07/03/2024 E 25/04/2024 |
| 11 | PRORROGAÇÃO | 26/04/2024 | 3ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 15 DIAS ENTRE 26/04/2024 E 10/05/2024 |
| 12 | PRORROGAÇÃO | 11/05/2024 | 4ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 11/05/2024 E 07/10/2024 |
| 13 | ADITIVO | 12/06/2024 | 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 150 DIAS |
| 14 | ADITIVO | 12/06/2024 | 1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 10 MESES |

| PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses) | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| PRAZO ORIGINAL | PRAZO ADITADO | PRAZO ATUAL | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | |
| 10 | 10 | 20 | 13/11/2023 | 12/07/2025 | |
| PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias) | | | | | |
| PRAZO ORIGINAL | PRAZO ADITADO | PRAZO ATUAL | PRAZO PARALISADO | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA |
| 150 | 150 | 300 | 220 | 01/12/2023 | 03/05/2025 |
| VALORES DO CONTRATO | | | | | |
| VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | VALOR ADITADO | VALOR SUPRIMIDO | VALOR ATUAL DO CONTRATO | | |
| 986.128,14 | 0,00 | | 986.128,14 | | |