

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00001/2023	10/03/2023	00005/2023-SEEL	03/10/2023	686.939,28

CONTRATADA(S)
JSR - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA

OBJETO
REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALTO RENDIMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA RITMICA, EM ARACAJU/SE - CONTRATO DE REPASSE Nº 1079877-90/918956/2021/MESP E CAIXA.

HISTORICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	07/02/2023	PROJETO BÁSICO Nº 13/2023
02	ESPELHO	07/02/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 5/2023
03	LICITAÇÃO	10/03/2023	LICITAÇÃO Nº TP-1/2023
04	CONTRATO	03/10/2023	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 5/2023-SEEL
05	PUBLICAÇÃO	04/10/2023	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 5/2023-SEEL
06	ORDEM DE SERVIÇO	11/12/2023	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 38/2023
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	11/12/2023	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 11/12/2023 A 01/02/2024 NO VALOR DE 61.273,86
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	02/02/2024	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/02/2024 A 29/04/2024 NO VALOR DE 55.557,89
09	FATURA CONTRATUAL	21/03/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 02 DE 20/03/2024 NO VALOR DE 61.273,86
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	30/04/2024	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 30/04/2024 A 24/05/2024 NO VALOR DE 114.812,82
11	FATURA CONTRATUAL	09/05/2024	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 04 DE 08/05/2024 NO VALOR DE 55.557,89
12	PARALISAÇÃO	25/05/2024	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 40 DIAS ENTRE 25/05/2024 E 03/07/2024
13	ADITIVO	28/05/2024	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS
14	FATURA CONTRATUAL	21/06/2024	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0000005 DE 20/06/2024 NO VALOR DE 114.812,82
15	ADITIVO	04/07/2024	1º ADITIVO DE VALOR DE 132.330,78
16	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/07/2024	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/07/2024 A 18/07/2024 NO VALOR DE 115.558,93
17	BOLETIM DE MEDIÇÃO	19/07/2024	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 19/07/2024 A 05/08/2024 NO VALOR DE 193.862,71
18	FATURA CONTRATUAL	19/07/2024	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 06 DE 18/07/2024 NO VALOR DE 115.558,93
19	BOLETIM DE MEDIÇÃO	06/08/2024	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 06/08/2024 A 11/09/2024 NO VALOR DE 61.572,85
20	BOLETIM DE MEDIÇÃO	06/08/2024	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 06/08/2024 A 30/08/2024 NO VALOR DE 15.553,31
21	FATURA CONTRATUAL	16/08/2024	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000008 DE 15/08/2024 NO VALOR DE 193.862,71
22	FATURA CONTRATUAL	11/09/2024	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202400000000009 DE 06/09/2024 NO VALOR DE 15.553,31
23	PARALISAÇÃO	12/09/2024	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 14 DIAS ENTRE 12/09/2024 E 25/09/2024
24	FATURA CONTRATUAL	20/09/2024	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000000010 DE 20/09/2024 NO VALOR DE 61.572,85
25	ADITIVO	25/09/2024	3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS
26	ADITIVO	25/09/2024	3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES
27	BOLETIM DE MEDIÇÃO	26/09/2024	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 26/09/2024 A 10/10/2024 NO VALOR DE 67.528,37
28	FATURA CONTRATUAL	29/10/2024	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000000012 DE 22/10/2024 NO VALOR DE 67.085,59

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
12	3	15	03/10/2023	02/01/2025

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
180	120	300	54	11/12/2023	28/11/2024

VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
554.608,50	132.330,78		686.939,28