

LICITAÇÃO/CONTRATO								
MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA		Nº DA LICITAÇÃO 00003/2023	DATA LICITAÇÃO 30/10/2023	Nº DO CONTRATO 00005/2024 - SSP	DATA DE ASSINATURA 02/02/2024	VALOR DO CONTRATO 2.916.907,09		
CONTRATADA(S) LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA								
OBJETO REFORMA DO PRESÍDIO MILITAR DE SERGIPE (PRESMIL), EM ARACAJU/SE								
HISTÓRICO								
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO					
01	PROJETO	13/12/2022	PROJETO BÁSICO Nº 56/2022					
02	ESPELHO	07/07/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 34/2023					
03	LICITAÇÃO	30/10/2023	LICITAÇÃO Nº CC-3/2023					
04	CONTRATO	02/02/2024	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 5/2024-SSP					
05	PUBLICAÇÃO	08/02/2024	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 5/2024-SSP					
06	ORDEM DE SERVIÇO	04/03/2024	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 5/2024					
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/03/2024	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/03/2024 A 24/04/2024 NO VALOR DE 33.737,22					
08	ADITIVO	13/03/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 270 DIAS					
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	25/04/2024	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 25/04/2024 A 24/05/2024 NO VALOR DE 11.709,52					
10	FATURA CONTRATUAL	09/05/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 011 DE 08/05/2024 NO VALOR DE 33.737,22					
11	BOLETIM DE MEDIÇÃO	25/05/2024	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 25/05/2024 A 30/06/2024 NO VALOR DE 37.945,27					
12	FATURA CONTRATUAL	25/06/2024	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 18 DE 20/06/2024 NO VALOR DE 11.709,52					
13	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2024	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/08/2024 NO VALOR DE 51.899,94					
14	FATURA CONTRATUAL	08/08/2024	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 026 DE 19/08/2024 NO VALOR DE 37.945,27					
15	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/09/2024	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/11/2024 NO VALOR DE 27.227,10					
16	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/12/2024	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/01/2025 NO VALOR DE 53.909,59					
17	FATURA CONTRATUAL	05/12/2024	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 035 DE 04/12/2024 NO VALOR DE 27.227,10					
18	FATURA CONTRATUAL	13/12/2024	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 036 DE 13/12/2024 NO VALOR DE 51.899,94					
19	PARALISAÇÃO	01/02/2025	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 31 DIAS ENTRE 01/02/2025 E 03/03/2025					
20	PRORROGAÇÃO	04/03/2025	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 04/03/2025 E 02/04/2025					
21	ADITIVO	13/03/2025	1º ADITIVO DE VALOR DE 415.989,04					
22	REINÍCIO	14/03/2025	ORDEM DE REINÍCIO DA 1ª PARALISAÇÃO NA DATA DE 14/03/2025					
23	BOLETIM DE MEDIÇÃO	14/03/2025	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 14/03/2025 A 14/04/2025 NO VALOR DE 287.416,27					
24	FATURA CONTRATUAL	19/03/2025	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 006 DE 19/03/2025 NO VALOR DE 53.909,59					
25	FATURA DE REAJUSTE	20/03/2025	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 007 DE 20/03/2025 NO VALOR DE 5.298,12					
26	BOLETIM DE MEDIÇÃO	15/04/2025	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 15/04/2025 A 15/05/2025 NO VALOR DE 164.844,80					
27	FATURA CONTRATUAL	20/05/2025	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 008 DE 15/05/2025 NO VALOR DE 287.416,27					
28	FATURA CONTRATUAL	30/05/2025	9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 009 DE 27/05/2025 NO VALOR DE 164.844,80					
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)								
PRAZO ORIGINAL 24		PRAZO ADITADO 0		PRAZO ATUAL 24		INÍCIO DA VIGÊNCIA 02/02/2024	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 01/02/2026	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)								
PRAZO ORIGINAL 365		PRAZO ADITADO 270		PRAZO ATUAL 635		PRAZO PARALISADO 41	INÍCIO DA VIGÊNCIA 04/03/2024	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 08/01/2026
VALORES DO CONTRATO								
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 2.500.918,05		VALOR ADITADO 415.989,04			VALOR SUPRIMIDO		VALOR ATUAL DO CONTRATO 2.916.907,09	