

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00001/2024	29/01/2024	00004/2024-SEJUC	07/03/2024	268.453,10
CONTRATADA(S)					
SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA					
OBJETO					
OBRA DE REFORMA DO RESERVATÓRIO INFERIOR DO COPEMCAN, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS APOIADOS - SÃO CRISTÓVÃO/SE - VALOR R\$ 268.453,10					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	04/07/2023	PROJETO BÁSICO Nº 34/2023		
02	ESPELHO	24/11/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 57/2023		
03	LICITAÇÃO	29/01/2024	LICITAÇÃO Nº TP-1/2024		
04	CONTRATO	07/03/2024	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 4/2024-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	12/03/2024	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 4/2024-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	01/04/2024	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 12/2024		
07	PARALISAÇÃO	01/04/2024	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 01/04/2024 E 30/05/2024		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2024	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 NO VALOR DE 65.105,16		
09	FATURA CONTRATUAL	19/07/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 87 DE 18/07/2024 NO VALOR DE 65.105,16		
10	PARALISAÇÃO	28/08/2024	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 10 DIAS ENTRE 28/08/2024 E 06/09/2024		
11	ADITIVO	02/09/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS		
12	ADITIVO	02/09/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES		
13	BOLETIM DE MEDIÇÃO	09/09/2024	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 09/09/2024 A 30/09/2024 NO VALOR DE 31.358,21		
14	FATURA CONTRATUAL	30/10/2024	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 154 DE 09/10/2024 NO VALOR DE 31.358,21		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
6	6	12	07/03/2024	06/03/2025	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
90	90	180	70	01/04/2024	06/12/2024
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO		
268.453,10	0,00		268.453,10		