

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	00008/2023	04/01/2024	00006/2024-SEJUC	12/03/2024	3.253.982,43

CONTRATADA(S)
VIA RETA ENGENHARIA LTDA

OBJETO
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO COPEMCAN, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE. 1º APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DO PREÇO AO CONTRATO , VL. R\$ 123.399,93

HISTORICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
01	PROJETO	08/10/2021	PROJETO BÁSICO Nº 69/2021
02	ESPELHO	18/09/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 45/2023
03	LICITAÇÃO	04/01/2024	LICITAÇÃO Nº CC-8/2023
04	CONTRATO	12/03/2024	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 6/2024-SEJUC
05	PUBLICAÇÃO	18/03/2024	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 6/2024-SEJUC
06	ORDEM DE SERVIÇO	15/04/2024	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 21/2024
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	15/04/2024	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 15/04/2024 A 04/06/2024 NO VALOR DE 576.039,22
08	PARALISAÇÃO	05/06/2024	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 05/06/2024 E 03/08/2024
09	FATURA CONTRATUAL	11/06/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0000051 DE 19/06/2024 NO VALOR DE 576.039,22
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/08/2024	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 NO VALOR DE 545.545,45
11	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/09/2024	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/09/2024 A 03/10/2024 NO VALOR DE 362.018,88
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/10/2024	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/10/2024 A 31/10/2024 NO VALOR DE 150.734,65
13	FATURA CONTRATUAL	25/10/2024	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000000089 DE 24/10/2024 NO VALOR DE 545.545,45
14	PARALISAÇÃO	01/11/2024	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 01/11/2024 E 29/01/2025
15	FATURA CONTRATUAL	06/12/2024	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000000102 DE 05/12/2024 NO VALOR DE 362.018,88
16	BOLETIM DE MEDIÇÃO	30/01/2025	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 30/01/2025 A 28/02/2025 NO VALOR DE 226.496,35
17	ADITIVO	05/02/2025	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 4 MESES
18	ADITIVO	05/02/2025	1º ADITIVO DE VALOR DE 820.480,83
19	ADITIVO	05/02/2025	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS
20	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2025	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2025 A 30/03/2025 NO VALOR DE 112.617,41
21	FATURA CONTRATUAL	18/03/2025	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000000008 DE 06/03/2025 NO VALOR DE 150.734,65
22	BOLETIM DE MEDIÇÃO	31/03/2025	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 31/03/2025 A 30/04/2025 NO VALOR DE 644.180,03
23	FATURA CONTRATUAL	08/04/2025	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000000018 DE 04/04/2025 NO VALOR DE 226.496,35
24	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/05/2025	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 NO VALOR DE 282.022,53
25	FATURA CONTRATUAL	14/05/2025	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 000000023 DE 09/05/2025 NO VALOR DE 112.617,41
26	ADITIVO	20/05/2025	3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 9 MESES
27	ADITIVO	20/05/2025	3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS
28	PARALISAÇÃO	01/06/2025	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 33 DIAS ENTRE 01/06/2025 E 03/07/2025
29	FATURA CONTRATUAL	20/06/2025	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000000034 DE 20/06/2025 NO VALOR DE 644.180,03
30	FATURA CONTRATUAL	02/07/2025	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000000035 DE 01/07/2025 NO VALOR DE 282.022,53
31	FATURA DE REAJUSTE	20/08/2025	9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000000043 DE 12/08/2025 NO VALOR DE 109.155,95

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
12	13	25	12/03/2024	11/04/2026

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
180	270	450	183	15/04/2024	07/01/2026

VALORES DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
2.433.501,60	820.480,83		3.253.982,43