

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	00008/2023	04/01/2024	00006/2024-SEJUC	12/03/2024	3.253.982,43
CONTRATADA(S)					
VIA RETA ENGENHARIA LTDA					
OBJETO					
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO COPEMCAN, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE					
HISTORICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	08/10/2021	PROJETO BÁSICO Nº 69/2021		
02	ESPELHO	18/09/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 45/2023		
03	LICITAÇÃO	04/01/2024	LICITAÇÃO Nº CC-8/2023		
04	CONTRATO	12/03/2024	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 6/2024-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	18/03/2024	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 6/2024-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	15/04/2024	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 21/2024		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	15/04/2024	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 15/04/2024 A 04/06/2024 NO VALOR DE 576.039,22		
08	PARALISAÇÃO	05/06/2024	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 05/06/2024 E 03/08/2024		
09	FATURA CONTRATUAL	11/06/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0000051 DE 19/06/2024 NO VALOR DE 576.039,22		
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/08/2024	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 NO VALOR DE 545.545,45		
11	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/09/2024	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/09/2024 A 03/10/2024 NO VALOR DE 362.018,88		
12	FATURA CONTRATUAL	25/10/2024	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000000089 DE 24/10/2024 NO VALOR DE 545.545,45		
13	PARALISAÇÃO	01/11/2024	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 01/11/2024 E 29/01/2025		
14	FATURA CONTRATUAL	06/12/2024	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000000102 DE 05/12/2024 NO VALOR DE 362.018,88		
15	ADITIVO	05/02/2025	1º ADITIVO DE VALOR DE 820.480,83		
16	ADITIVO	05/02/2025	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS		
17	ADITIVO	05/02/2025	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 4 MESES		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
12	4	16	12/03/2024	11/07/2025	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
180	90	270	150	15/04/2024	08/06/2025
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO		
2.433.501,60	820.480,83		3.253.982,43		