

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00030/2023	23/10/2023	00003/2024-SEJUC	19/02/2024	222.968,44
CONTRATADA(S)					
KS SILVA LTDA					
OBJETO					
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO PRESIDIO REGIONAL JUIZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA - PREMABAS, EM TOBIAS BARRETO/ SE.					
HISTORICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	13/12/2022	PROJETO BÁSICO Nº 57/2022		
02	ESPELHO	26/06/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 26/2023		
03	LICITAÇÃO	23/10/2023	LICITAÇÃO Nº TP-30/2023		
04	CONTRATO	19/02/2024	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 3/2024-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	23/02/2024	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 3/2024-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	11/03/2024	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 8/2024		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	11/03/2024	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 11/03/2024 A 30/04/2024 NO VALOR DE 87.754,92		
08	PARALISAÇÃO	01/05/2024	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 61 DIAS ENTRE 01/05/2024 E 30/06/2024		
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2024	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 NO VALOR DE 53.579,00		
10	FATURA CONTRATUAL	03/07/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 240000000000055 DE 03/07/2024 NO VALOR DE 87.754,92		
11	FATURA CONTRATUAL	17/09/2024	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 240000000000077 DE 16/09/2024 NO VALOR DE 53.579,00		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
8		8	19/02/2024	18/10/2024	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
120		120	61	11/03/2024	07/09/2024
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO		
222.968,44	0,00		222.968,44		