

LICITAÇÃO/CONTRATO								
MODALIDADE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO		Nº DA LICITAÇÃO 00002/2024	DATA LICITAÇÃO 07/02/2024	Nº DO CONTRATO 00010/2024 - SEJUC	DATA DE ASSINATURA 22/04/2024	VALOR DO CONTRATO 354.537,00		
CONTRATADA(S) SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA								
OBJETO REFORMA NO ANTIGO BLOCO DA LAVANDERIA DO COPEMCAN PARA INSTALAÇÃO DAS SALAS DE VIDEOCONFERÊNCIA, EM SÃO CRISTÓVÃO / SE								
HISTÓRICO								
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO					
01	PROJETO	19/09/2023	PROJETO BÁSICO Nº 39/2023					
02	ESPELHO	23/11/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 56/2023					
03	LICITAÇÃO	07/02/2024	LICITAÇÃO Nº TP-2/2024					
04	CONTRATO	22/04/2024	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 10/2024-SEJUC					
05	PUBLICAÇÃO	24/04/2024	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2024-SEJUC					
06	ORDEM DE SERVIÇO	27/05/2024	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 25/2024					
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/06/2024	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 NO VALOR DE 43.273,47					
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2024	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 NO VALOR DE 58.276,64					
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2024	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 30/08/2024 NO VALOR DE 76.977,03					
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/09/2024	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 NO VALOR DE 42.387,48					
11	PARALISAÇÃO	01/10/2024	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 120 DIAS ENTRE 01/10/2024 E 28/01/2025					
12	FATURA CONTRATUAL	30/10/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 000156 DE 12/10/2024 NO VALOR DE 43.273,47					
13	FATURA CONTRATUAL	18/11/2024	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 177 DE 13/11/2024 NO VALOR DE 58.276,64					
14	FATURA CONTRATUAL	05/12/2024	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 189 DE 05/12/2024 NO VALOR DE 76.977,03					
15	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2025	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2025 A 30/04/2025 NO VALOR DE 39.521,21					
16	FATURA DE REAJUSTE	12/02/2025	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 190 DE 09/12/2024 NO VALOR DE 7.176,79					
17	ADITIVO	20/02/2025	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS					
18	ADITIVO	21/02/2025	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES					
19	PARALISAÇÃO	02/05/2025	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 02/05/2025 E 30/06/2025					
20	FATURA CONTRATUAL	05/05/2025	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 43 DE 24/04/2025 NO VALOR DE 42.387,48					
21	ADITIVO	22/05/2025	3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 2 MESES					
22	ADITIVO	22/05/2025	3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 30 DIAS					
23	ADITIVO	21/07/2025	4º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES					
24	ADITIVO	21/07/2025	4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS					
25	ADITIVO	22/09/2025	5º ADITIVO DE VALOR DE 43.941,74					
26	FATURA CONTRATUAL	21/10/2025	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 111 DE 21/10/2025 NO VALOR DE 39.521,21					
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)								
PRAZO ORIGINAL 10		PRAZO ADITADO 8		PRAZO ATUAL 18		INÍCIO DA VIGÊNCIA 22/04/2024	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 21/10/2025	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)								
PRAZO ORIGINAL 150		PRAZO ADITADO 180		PRAZO ATUAL 330		PRAZO PARALISADO 180	INÍCIO DA VIGÊNCIA 27/05/2024	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 18/10/2025
VALORES DO CONTRATO								
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 310.595,26		VALOR ADITADO 43.941,74		VALOR SUPRIMIDO		VALOR ATUAL DO CONTRATO 354.537,00		