

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00001/2023	10/03/2023	00005/2023-SEEL	03/10/2023	554.608,50
CONTRATADA(S)					
JSR - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA					
OBJETO					
REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALTO RENDIMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA RÍTMICA, EM ARACAJU/SE - CONTRATO DE REPASSE Nº 1079877-90/918956/2021/MESP E CAIXA.					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	07/02/2023	PROJETO BÁSICO Nº 13/2023		
02	ESPELHO	07/02/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 5/2023		
03	LICITAÇÃO	10/03/2023	LICITAÇÃO Nº TP-1/2023		
04	CONTRATO	03/10/2023	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 5/2023-SEEL		
05	PUBLICAÇÃO	04/10/2023	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 5/2023-SEEL		
06	ORDEM DE SERVIÇO	11/12/2023	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 38/2023		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	11/12/2023	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 11/12/2023 A 01/02/2024 NO VALOR DE 61.273,86		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	02/02/2024	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/02/2024 A 29/04/2024 NO VALOR DE 55.557,89		
09	FATURA CONTRATUAL	21/03/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 02 DE 20/03/2024 NO VALOR DE 61.273,86		
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	30/04/2024	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 30/04/2024 A 24/05/2024 NO VALOR DE 114.812,82		
11	FATURA CONTRATUAL	09/05/2024	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 04 DE 08/05/2024 NO VALOR DE 55.557,89		
12	FATURA CONTRATUAL	21/06/2024	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0000005 DE 20/06/2024 NO VALOR DE 114.812,82		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	
12				12	
INÍCIO DA VIGÊNCIA			TÉRMINO DA VIGÊNCIA		
03/10/2023			02/10/2024		
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	
180				180	
PRAZO PARALISADO		PRAZO ATUAL		PRAZO PARALISADO	
0		11/12/2023		07/06/2024	
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO		VALOR ADITADO		VALOR SUPRIMIDO	
554.608,50		0,00			
VALOR ATUAL DO CONTRATO				554.608,50	