

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00024/2023	18/08/2023	00038/2023-SECC	13/11/2023	986.128,14
CONTRATADA(S)					
JSR - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA					
OBJETO					
RECUPERAÇÃO DA TESOURA DE MADEIRA / COBERTURA E RESTAURAÇÃO DA SALA DE JANTAR DO PALÁCIO MUSEU OLÍMPIO CAMPOS - PMOC, EM ARACAJU/SE.					
OBS: RETIFICAÇÃO DO ESPELHO Nº 10/2023, DATADO DE 09/03/2023.					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	13/10/2022	PROJETO BÁSICO Nº 1/2023		
02	ESPELHO	05/05/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 10/2023		
03	LICITAÇÃO	18/08/2023	LICITAÇÃO Nº TP-24/2023		
04	CONTRATO	13/11/2023	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 38/2023-SECC		
05	ORDEM DE SERVIÇO	01/12/2023	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 35/2023		
06	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/12/2023	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2023 A 30/12/2023 NO VALOR DE 99.288,31		
07	PARALISAÇÃO	02/01/2024	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 35 DIAS ENTRE 02/01/2024 E 05/02/2024		
08	FATURA CONTRATUAL	17/01/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 1 DE 12/01/2024 NO VALOR DE 99.288,31		
09	PRORROGAÇÃO	06/02/2024	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 06/02/2024 E 06/03/2024		
10	PRORROGAÇÃO	07/03/2024	2ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 50 DIAS ENTRE 07/03/2024 E 25/04/2024		
11	PRORROGAÇÃO	26/04/2024	3ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 15 DIAS ENTRE 26/04/2024 E 10/05/2024		
12	PRORROGAÇÃO	11/05/2024	4ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 11/05/2024 E 07/10/2024		
13	ADITIVO	12/06/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 150 DIAS		
14	ADITIVO	12/06/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 10 MESES		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
10	10	20	13/11/2023	12/07/2025	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
150	150	300	220	01/12/2023	03/05/2025
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO		
986.128,14	0,00		986.128,14		