

| LICITAÇÃO/CONTRATO | | | | | |
|--|--------------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO | Nº DA LICITAÇÃO | DATA LICITAÇÃO | Nº DO CONTRATO | DATA DE ASSINATURA | VALOR DO CONTRATO |
| TOMADA DE PREÇO | 00041/2023 | 08/01/2024 | 00005/2024-SECC | 02/04/2024 | 1.055.810,30 |
| CONTRATADA(S) | | | | | |
| HJS - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO, SERVICOS | | | | | |
| OBJETO | | | | | |
| REFORMA GERAL NO PALÁCIO DE VERANEIO EM ARACAJU/SE | | | | | |
| HISTORICO | | | | | |
| SEQ | TIPO | DATA | DESCRIÇÃO | | |
| 01 | PROJETO | 11/05/2023 | PROJETO BÁSICO Nº 30/2023 | | |
| 02 | ESPELHO | 20/11/2023 | ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 55/2023 | | |
| 03 | LICITAÇÃO | 08/01/2024 | LICITAÇÃO Nº TP-41/2023 | | |
| 04 | CONTRATO | 02/04/2024 | ASSINATURA DO CONTRATO Nº 5/2024-SECC | | |
| 05 | PUBLICAÇÃO | 02/04/2024 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 5/2024-SECC | | |
| 06 | ORDEM DE SERVIÇO | 22/04/2024 | ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 22/2024 | | |
| 07 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 22/04/2024 | 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 22/04/2024 A 29/05/2024 NO VALOR DE 35.811,45 | | |
| 08 | FATURA CONTRATUAL | 11/06/2024 | 1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00000023 DE 04/06/2024 NO VALOR DE 35.811,45 | | |
| PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses) | | | | | |
| PRAZO ORIGINAL | | PRAZO ADITADO | | PRAZO ATUAL | |
| 14 | | | | 14 | |
| INÍCIO DA VIGÊNCIA | | | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | | |
| 02/04/2024 | | | 01/06/2025 | | |
| PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias) | | | | | |
| PRAZO ORIGINAL | | PRAZO ADITADO | | PRAZO ATUAL | |
| 210 | | | | 210 | |
| PRAZO PARALISADO | | PRAZO ATUAL | | PRAZO PARALISADO | |
| 0 | | 210 | | 0 | |
| INÍCIO DA VIGÊNCIA | | | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | | |
| 22/04/2024 | | | 17/11/2024 | | |
| VALORES DO CONTRATO | | | | | |
| VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | | VALOR ADITADO | | VALOR SUPRIMIDO | |
| 1.055.810,30 | | 0,00 | | | |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO | | | | VALOR ATUAL DO CONTRATO | |
| 1.055.810,30 | | | | 1.055.810,30 | |