



				LIC	ITAÇÃO/CONTRATO			
	LIDADE DA LICITAÇÃ ADA DE PREÇO	ÁO	Nº DA LICIT. 00008/2	, ,		DATA DE ASSINATURA 22/07/2024	VALOR DO CONTRATO 209.963,53	
	RATADA(S) ANA MARIA RAM	OS LTDA						
					À INCÊNDIO E PÂNICO G	LP NO HOSPITAL DE C	USTÓDIA E	
					HISTÓRICO			
SEQ	TIPO	DA	ATA DESCI	RIÇÃO				
01	PROJETO	TO 09/12/2022		PROJETO BÁSICO Nº 22/2023				
02	ESPELHO 2		2/2023 ESPEL	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 62/2023				
03	LICITAÇÃO 05/04/202		4/2024 LICITA	LICITAÇÃO Nº TP-8/2024				
04	CONTRATO	22/0	7/2024 ASSIN	ASSINATURA DO CONTRATO № 12/2024-SEJUC				
05	PUBLICAÇÃO	24/0	7/2024 PUBLI	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO № 12/2024-SEJUC				
06	ORDEM DE SERVIÇ	O 16/0	9/2024 ORDEI	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 41/2024				
07	BOLETIM DE MEDIÇ	ÃO 16/0	9/2024 1º BOL	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 16/09/2024 A 31/10/2024 NO VALOR DE 13.494,62				
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO		1/2024 2º BOL	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 31/12/2024 NO VALOR DE 71.070,23				
09	FATURA CONTRATUAL		1/2024 1ª FAT	1 a FATURA REF NOTA FISCAL № 14 DE 21/11/2024 NO VALOR DE 13.494,62				
10	PARALISAÇÃO	01/0	1/2025 1ª ORE	1º ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 01/01/2025 E 31/03/2025				
11	FATURA CONTRATUAL		2/2025 2ª FAT	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 15 DE 29/01/2025 NO VALOR DE 71.070,23				
12	PRORROGAÇÃO		4/2025 1ª ORE	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025				
13	PRORROGAÇÃO		5/2025 2ª ORE	2º ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1º PARALISAÇÃO DE 75 DIAS ENTRE 01/05/2025 E 14/07/2025				
14	ADITIVO 03		7/2025 1º ADI	25 1º ADITIVO DE VALOR DE 54.894,77				
15	15 ADITIVO 04/07/2025		7/2025 2º ADI	2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES				
				PRAZOS	DE VIGÊNCIA (em meses)			
PRAZO ORIGINAL 12			PRAZO ADITADO 3		PRAZO ATUAL 15	INÍCIO DA VIGÊNCIA 22/07/2024	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 21/10/2025	
				PRAZOS	DE EXECUÇÃO (em dias)			
		PRAZO ADI		PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
PRAZO	180			100	195	16/00/2024	05/00/0005	
PRAZO	180		0	180	DRES DO CONTRATO	16/09/2024	25/09/2025	

54.894,77

209.963,53

155.068,76