

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00012/2024	19/08/2024	00018/2024-SEJUC	15/10/2024	53.938,52
CONTRATADA(S)					
JCL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
OBJETO					
ADEQUAÇÃO DA ANTIGA SALA DA BIBLIOTECA PARA SALA DE INFORMÁTICA ( IMPLANTAÇÃO DE CURSOS EAD) NO PRESÍDIO FEMENINO - PREFEM, EM N.S. DO SOCORRO/SE.					
HISTORICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	04/12/2023	PROJETO BÁSICO Nº 50/2023		
02	ESPELHO	29/04/2024	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 4/2024		
03	LICITAÇÃO	19/08/2024	LICITAÇÃO Nº TP-12/2024		
04	CONTRATO	15/10/2024	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 18/2024-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	16/10/2024	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2024-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	04/11/2024	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 47/2024		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/11/2024	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/11/2024 A 03/12/2024 NO VALOR DE 22.442,34		
08	FATURA CONTRATUAL	17/12/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 014 DE 16/12/2024 NO VALOR DE 22.442,34		
09	PARALISAÇÃO	02/01/2025	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 42 DIAS ENTRE 02/01/2025 E 12/02/2025		
10	ADITIVO	14/02/2025	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS		
11	ADITIVO	14/02/2025	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 2 MESES		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
4	2	6	15/10/2024	14/04/2025	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
60	60	120	42	04/11/2024	14/04/2025
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO		
53.938,52	0,00		53.938,52		