

| LICITAÇÃO/CONTRATO      |                 |                |                |                    |                   |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO | Nº DA LICITAÇÃO | DATA LICITAÇÃO | Nº DO CONTRATO | DATA DE ASSINATURA | VALOR DO CONTRATO |
| TOMADA DE PREÇO         | 00002/2023      | 12/05/2023     | 00003/2025-SSP | 06/03/2025         | 813.326,20        |

CONTRATADA(S)

HN Construções e Serviços Eireli-ME

## OBJETO

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO EM LUTAS DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE (DOJO), LOCALIZADO NA RUA ARGENTINA , BAIRRO AMÉRICA, EM ARACAJU/SE

## HISTÓRICO

| SEQ | TIPO               | DATA       | DESCRIÇÃO  |
|-----|--------------------|------------|--|
| 01  | PROJETO            | 04/11/2022 | PROJETO BÁSICO Nº 50/2022  |
| 02  | ESPELHO            | 11/01/2023 | ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 2/2023   |
| 03  | LICITAÇÃO          | 12/05/2023 | LICITAÇÃO Nº TP-2/2023   |
| 04  | CONTRATO           | 06/03/2025 | ASSINATURA DO CONTRATO Nº 3/2025-SSP   |
| 05  | PUBLICAÇÃO         | 10/03/2025 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 3/2025-SSP   |
| 06  | ORDEM DE SERVIÇO   | 14/04/2025 | ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 19/2025  |
| 07  | PARALISAÇÃO        | 14/04/2025 | 1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 14/04/2025 E 12/06/2025                   |
| 08  | ADITIVO            | 03/06/2025 | 1º ADITIVO DE VALOR DE 88.636,50   |
| 09  | BOLETIM DE MEDAÇÃO | 13/06/2025 | 1º BOLETIM DE MEDAÇÃO DO PERÍODO DE 13/06/2025 A 30/06/2025 NO VALOR DE 51.987,56  |
| 10  | BOLETIM DE MEDAÇÃO | 01/07/2025 | 2º BOLETIM DE MEDAÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 NO VALOR DE 102.068,24 |
| 11  | FATURA CONTRATUAL  | 16/07/2025 | 1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 077 DE 22/07/2025 NO VALOR DE 51.987,56               |
| 12  | BOLETIM DE MEDAÇÃO | 01/08/2025 | 3º BOLETIM DE MEDAÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 NO VALOR DE 162.863,29 |
| 13  | FATURA CONTRATUAL  | 11/08/2025 | 2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 93 DE 07/08/2025 NO VALOR DE 102.068,24               |
| 14  | BOLETIM DE MEDAÇÃO | 01/09/2025 | 4º BOLETIM DE MEDAÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 NO VALOR DE 163.981,70 |
| 15  | FATURA CONTRATUAL  | 04/09/2025 | 3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 113 DE 04/09/2025 NO VALOR DE 162.863,29              |
| 16  | BOLETIM DE MEDAÇÃO | 01/10/2025 | 5º BOLETIM DE MEDAÇÃO DO PERÍODO DE 01/10/2025 A 30/10/2025 NO VALOR DE 177.897,72 |
| 17  | FATURA CONTRATUAL  | 16/10/2025 | 4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 142 DE 16/10/2025 NO VALOR DE 163.981,70              |
| 18  | FATURA CONTRATUAL  | 10/11/2025 | 5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 160 DE 07/11/2025 NO VALOR DE 177.897,72              |

## PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)

| PRAZO ORIGINAL | PRAZO ADITADO | PRAZO ATUAL | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA |
|----------------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 16             | 0             | 16          | 06/03/2025         | 05/07/2026          |

## PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

| PRAZO ORIGINAL | PRAZO ADITADO | PRAZO ATUAL | PRAZO PARALISADO | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA |
|----------------|---------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 240            | 0             | 240         | 60               | 14/04/2025         | 07/02/2026          |

## VALORES DO CONTRATO

| VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | VALOR ADITADO | VALOR SUPRIMIDO | VALOR ATUAL DO CONTRATO |
|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 724.689,70                 | 88.636,50     |                 | 813.326,20              |