

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	00001/2025	11/03/2025	00006/2025-SSP	04/08/2025	918.239,68
CONTRATADA(S)					
KSN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP					
OBJETO					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-(DEPCA), EM ARACAJU-SE					
HISTORICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	29/11/2024	PROJETO BÁSICO Nº 44/2024		
02	ESPELHO	11/12/2024	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 17/2024		
03	LICITAÇÃO	11/03/2025	LICITAÇÃO Nº CC-1/2025		
04	CONTRATO	04/08/2025	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 6/2025-SSP		
05	PUBLICAÇÃO	06/08/2025	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 6/2025-SSP		
06	ORDEM DE SERVIÇO	25/08/2025	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 43/2025		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	25/08/2025	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 25/08/2025 A 23/09/2025 NO VALOR DE 47.192,33		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	24/09/2025	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 24/09/2025 A 18/12/2025 NO VALOR DE 95.577,17		
09	FATURA CONTRATUAL	12/12/2025	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 16 DE 12/12/2025 NO VALOR DE 47.192,33		
10	PARALISAÇÃO	19/12/2025	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 18 DIAS ENTRE 19/12/2025 E 05/01/2026		
11	FATURA CONTRATUAL	25/03/2026	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 06 DE 13/03/2026 NO VALOR DE 95.577,17		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	
20				20	
				INÍCIO DA VIGÊNCIA	
				04/08/2025	
				TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
				03/04/2027	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	
300				300	
				PRAZO PARALISADO	
				18	
				INÍCIO DA VIGÊNCIA	
				25/08/2025	
				TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
				08/07/2026	
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO		VALOR ADITADO		VALOR SUPRIMIDO	
918.239,68		0,00			
				VALOR ATUAL DO CONTRATO	
				918.239,68	