

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO	Nº DA LICITAÇÃO 00002/2023	DATA LICITAÇÃO 12/05/2023	Nº DO CONTRATO 00003/2025-SSP	DATA DE ASSINATURA 06/03/2025	VALOR DO CONTRATO 813.326,20
CONTRATADA(S) HN Construções e Serviços Eireli-ME					
OBJETO CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO EM LUTAS DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE (DOJO), LOCALIZADO NA RUA ARGENTINA , BAIRRO AMERICA, EM ARACAJU/SE					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	04/11/2022	PROJETO BÁSICO Nº 50/2022		
02	ESPELHO	11/01/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 2/2023		
03	LICITAÇÃO	12/05/2023	LICITAÇÃO Nº TP-2/2023		
04	CONTRATO	06/03/2025	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 3/2025-SSP		
05	PUBLICAÇÃO	10/03/2025	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 3/2025-SSP		
06	ORDEM DE SERVIÇO	14/04/2025	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 19/2025		
07	PARALISAÇÃO	14/04/2025	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 14/04/2025 E 12/06/2025		
08	ADITIVO	03/06/2025	1º ADITIVO DE VALOR DE 88.636,50		
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	13/06/2025	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 13/06/2025 A 30/06/2025 NO VALOR DE 51.987,56		
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/07/2025	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 NO VALOR DE 102.068,24		
11	FATURA CONTRATUAL	16/07/2025	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 077 DE 22/07/2025 NO VALOR DE 51.987,56		
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2025	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 NO VALOR DE 162.863,29		
13	FATURA CONTRATUAL	11/08/2025	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 93 DE 07/08/2025 NO VALOR DE 102.068,24		
14	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/09/2025	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 NO VALOR DE 163.981,70		
15	FATURA CONTRATUAL	04/09/2025	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 113 DE 04/09/2025 NO VALOR DE 162.863,29		
16	FATURA CONTRATUAL	16/10/2025	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 142 DE 16/10/2025 NO VALOR DE 163.981,70		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL 16		PRAZO ADITADO 0		PRAZO ATUAL 16	INÍCIO DA VIGÊNCIA 06/03/2025
TÉRMINO DA VIGÊNCIA 05/07/2026					
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL 240	PRAZO ADITADO 0	PRAZO ATUAL 240	PRAZO PARALISADO 60	INÍCIO DA VIGÊNCIA 14/04/2025	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 07/02/2026
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 724.689,70		VALOR ADITADO 88.636,50		VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO 813.326,20