

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME
RUA URQUIZA LEAL, Nº 97 GALERIA ESPAÇO SALGADO
FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	9,12	176.408,86	8,67	15.301,74	8,26	14.573,54	8,26	14.573,54	8,26	14.573,54	8,26	14.573,54
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	51,05	90.028,59	4,25	7.499,38	4,25	7.499,38	4,25	7.499,38	4,25	7.499,38	4,25	7.499,38
01.02	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	0,82	1.456,40	0,41	728,20								
01.03	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	48,13	84.923,87	4,01	7.074,16	4,01	7.074,16	4,01	7.074,16	4,01	7.074,16	4,01	7.074,16
02	TERRAPLANAGEM	0,43	8.230,08	100,00	8.230,08								
02.01	REMOÇÃO	1,42	116,41	1,42	116,41								
02.02	LIMPEZA DE TERRENO	91,4	7.522,72	91,40	7.522,72								
02.03	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	7,18	590,95	7,18	590,95								
03	CONSTRUÇÃO	90,45	1.749.485,95			5,28	92.372,35	12,66	221.400,71	12,08	211.339,20	15,19	265.764,44
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,32	5.719,13			0,32	5.719,13						
03.02	ESCORAMENTO	1,32	23.077,56			1,32	23.077,56						
03.03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,16	20.267,38			0,93	16.213,91	0,23	4.053,47				
03.04	BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO)	0,14	2.469,06					0,14	2.469,06				
03.05	INFRAESTRUTURA	13,22	231.139,00			2,64	46.227,81	9,25	161.797,31	1,33	23.113,88		
03.05.001	MELHORAMENTO DE SOLO	3,33	58.173,66			0,67	11.634,73	2,33	40.721,56	0,33	5.817,37		
03.05.002	SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES	6,91	120.901,99			1,38	24.180,40	4,84	84.631,40	0,69	12.090,19		
03.05.003	VIGA BALDRAME	2,98	52.063,35			0,60	10.412,68	2,08	36.444,35	0,30	5.206,32		

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME

RUA URQUIZA LEAL, Nº 97 GALERIA ESPAÇO SALGADO

FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.06	SUPERESTRUTURA	29,69	519.469,11					2,97	51.946,93	8,91	155.840,79	11,88	207.787,64
								10,00%		30,00%		40,00%	
03.06.001	ESCADA	1,99	34.743,99					0,20	3.474,41	0,60	10.423,21	0,79	13.897,60
								10,00%		30,00%		40,00%	
03.06.002	PILARES E VIGAS - PRIMEIRO PAVIMENTO	7,96	139.473,41					0,80	13.947,34	2,39	41.842,04	3,19	55.789,36
								10,00%		30,00%		40,00%	
03.06.003	PILARES E VIGAS - SEGUNDO PAVIMENTO	6,77	118.482,83					0,68	11.848,28	2,03	35.544,85	2,71	47.393,14
								10,00%		30,00%		40,00%	
03.06.004	LAJE - PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO	10,78	188.587,91					1,08	18.858,79	3,23	56.576,38	4,31	75.435,16
								10,00%		30,00%		40,00%	
03.06.005	PILARES, VIGAS E LAJE - CAIXA D'ÁGUA	2,19	38.180,97					0,22	3.818,11	0,65	11.454,31	0,87	15.272,38
								10,00%		30,00%		40,00%	
03.07	ELEVAÇÃO	6,81	118.860,07							1,36	23.772,02	1,36	23.772,02
										20,00%		20,00%	
03.08	PAVIMENTAÇÃO	7,78	135.973,31									1,55	27.194,66
												20,00%	
03.09	COBERTURA	1,79	31.325,00										
03.10	TERRAÇO	2,52	44.142,93										
03.11	REVESTIMENTO	6,52	114.140,29										
03.12	FORRO	1,89	33.023,60										
03.13	ESQUADRIAS	6,73	117.478,33										
03.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,49	96.204,42										
03.15	ESGOTO SANITÁRIO	0,9	16.023,65							0,09	1.602,39		
										10,00%			
03.16	DRENAGEM	1,38	24.055,34							0,21	3.608,30	0,21	3.608,30
										15,00%		15,00%	
03.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,64	11.339,38			0,06	1.133,94	0,06	1.133,94	0,19	3.401,82	0,19	3.401,82
						10,00%		10,00%		30,00%		30,00%	

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME

RUA URQUIZA LEAL, Nº 97 GALERIA ESPAÇO SALGADO

FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.18	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,4	7.106,38										
03.19	PINTURA	4,91	85.823,65										
03.20	GUARDA-CORPO	0,41	7.220,37										
03.21	BANCADAS	0,48	8.423,09										
03.22	PAISAGISMO	0,29	5.121,08										
03.23	LOUÇAS E METAIS	1,08	18.876,49										
03.24	CLIMATIZAÇÃO	1,92	33.548,37										
03.25	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,29	5.025,50										
03.26	SONORIZAÇÃO	0,09	1.548,73										
03.27	PEITORIL	1,05	18.356,97										
03.28	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,49	8.709,66										
03.29	DIVERSOS	0,29	5.018,10										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.934.124,89	1,22	23.531,82	5,53	106.945,89	12,20	235.974,25	11,68	225.912,74	14,49	280.337,98
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.934.124,89	1,22	23.531,82	6,75	130.477,71	18,95	366.451,96	30,63	592.364,70	45,12	872.702,68