

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA MILITAR ESPECIALIZADA (CPME) DO ESTADO DE SERGIPE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO FINAL (R\$)	45 DIAS	75 DIAS	105 DIAS	135 DIAS	165 DIAS	195 DIAS	225 DIAS	255 DIAS	ENTREGA FINAL	APROVAÇÕES
1	PROJETO DE PAISAGISMO	5.083,11	0,00	2.541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,24	0,00	508,31	
		100,00%		50,00%					40,00%		10,00%	
2	PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS											
2.1	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO	30.798,00	30.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00%	100,00%									
2.2	SONDAGEM A TRADO E/OU POÇO DE VISITA	2.944,45	2.944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00%	100,00%									
2.3	ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DO SOLO	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00%	100,00%									
2.4	ENSAIOS DE LABORATÓRIO	17.950,10	17.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00%	100,00%									
3	TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de jazidas)	10.577,27	0,00	5.288,63	0,00	0,00	4.230,91	0,00	0,00	0,00	1.057,73	
		100,00%		50,00%			40,00%				10,00%	
4	PROJETO PAVIMENTAÇÃO	6.427,76	0,00	3.213,88	0,00	0,00	2.571,10	0,00	0,00	0,00	642,78	
		100,00%		50,00%			40,00%				10,00%	
5	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO DEMAIS ELEMENTOS											
5.1	PROJETO EM CONCRETO ARMADO	65.827,75	0,00	0,00	32.913,88	0,00	0,00	26.331,10	0,00	0,00	6.582,77	
		100,00%			50,00%			40,00%			10,00%	
5.2	PROJETO DE AÇO/ALUMÍNIO/MADEIRA	9.265,41	0,00	0,00	4.632,71	0,00	0,00	3.706,16	0,00	0,00	926,54	
		100,00%			50,00%			40,00%			10,00%	
5.3	PROJETO DE FUNDAÇÕES RASAS	17.209,95	0,00	0,00	8.604,98	0,00	0,00	6.883,97	0,00	0,00	1.721,00	
		100,00%			50,00%			40,00%			10,00%	
5.4	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO / ESTABILIDADE DE TALUDES	39.699,93	0,00	0,00	19.849,97	0,00	0,00	15.879,97	0,00	0,00	3.969,99	
		100,00%			50,00%			40,00%			10,00%	
6	PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA											
6.1	PROJETO ELÉTRICO DE EDIFICAÇÕES ESPECIAIS (COM GERADOR E SUBESTAÇÃO) INCLUINDO ÁREA URBANIZADA	66.156,58	0,00	0,00	0,00	33.078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33.078,29	13.231,32
		100,00%				50,00%					50,00%	20,00%
6.2	PROJETO DE REDE ELÉTRICA	2.422,77	0,00	0,00	0,00	1.211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,38	484,55
		100,00%				50,00%					50,00%	20,00%
7	PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO	16.237,07	0,00	0,00	0,00	8.118,53	0,00	6.494,83	0,00	0,00	1.623,71	
		100,00%				50,00%		40,00%			10,00%	
8	PROJETO CFTV	11.908,18	0,00	0,00	0,00	5.954,09	0,00	4.763,27	0,00	0,00	1.190,82	
		100,00%				50,00%		40,00%			10,00%	
9	PROJETO SONORIZAÇÃO	6.141,08	0,00	0,00	0,00	3.070,54	0,00	2.456,43	0,00	0,00	614,11	
		100,00%				50,00%		40,00%			10,00%	
10	PROJETO CLIMATIZAÇÃO	19.586,13	0,00	0,00	0,00	9.793,07	0,00	7.834,45	0,00	0,00	1.958,61	
		100,00%				50,00%		40,00%			10,00%	
11	PROJETO HIDRÁULICO	24.246,08	0,00	0,00	0,00	12.123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,04	4.849,22
		100,00%				50,00%					50,00%	20,00%

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA MILITAR ESPECIALIZADA (CPME) DO ESTADO DE SERGIPE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO FINAL (R\$)	45 DIAS	75 DIAS	105 DIAS	135 DIAS	165 DIAS	195 DIAS	225 DIAS	255 DIAS	ENTREGA FINAL	APROVAÇÕES
12	PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS	23.154,80	0,00	0,00	0,00	11.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,40	4.630,96
		100,00%				50,00%					50,00%	20,00%
13	PROJETO DRENAGEM PLUVIAL											
13.1	PROJETO DE DRENAGEM DAS EDIFICAÇÕES	10.256,31	0,00	0,00	0,00	5.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,15	2.051,26
		100,00%				50,00%					50,00%	20,00%
13.2	PROJETO DE DRENAGEM DA ÁREA EXTERNA	3.853,13	0,00	0,00	0,00	1.926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,56	770,63
		100,00%				50,00%					50,00%	20,00%
14	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	34.401,42	0,00	0,00	17.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,71	6.880,28
		100,00%			50,00%						50,00%	20,00%
15	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA	1.700,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	340,00
		100,00%			50,00%						50,00%	20,00%
16	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)											
16.1	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	8.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,18	0,00	0,00	3.440,14	860,04	
		100,00%					50,00%			40,00%	10,00%	
16.2	PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS)	1.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	992,35	0,00	0,00	793,88	198,47	
		100,00%					50,00%			40,00%	10,00%	
17	PROJETO GLP/GN	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	672,00
		100,00%					50,00%				50,00%	20,00%
18	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL	10.824,72	0,00	0,00	5.412,36	0,00	0,00	0,00	4.329,89	0,00	1.082,47	
		100,00%			50,00%				40,00%		10,00%	
19	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.560,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	312,00
		100,00%				50,00%					50,00%	20,00%
20	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA											
20.1	EDIFICAÇÕES – ARQUITETURA E ENGENHARIA (OBRA) - CONSTRUÇÕES	29.767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,99	0,00	14.883,98	
		100,00%							50,00%		50,00%	
20.2	INFRAESTRUTURA CPME	6.489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,66	0,00	3.244,65	
		100,00%							50,00%		50,00%	
21	PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS											
21.1	SONDAGEM A TRADO E/OU POÇO DE VISITA	2.355,56	2.355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00%	100,00%									
21.2	ENSAIOS DE LABORATÓRIO	14.360,08	14.360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00%	100,00%									
22	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE VIAS	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00%	100,00%									
23	TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de jazidas)	3.465,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	346,50	
		100,00%		50,00%			40,00%				10,00%	

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA MILITAR ESPECIALIZADA (CPME) DO ESTADO DE SERGIPE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO FINAL (R\$)	45 DIAS	75 DIAS	105 DIAS	135 DIAS	165 DIAS	195 DIAS	225 DIAS	255 DIAS	ENTREGA FINAL	APROVAÇÕES
24	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	2.065,00	0,00	1.032,50	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	206,50	
		100,00%		50,00%			40,00%				10,00%	
25	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	2.065,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50	0,00	826,00	0,00	0,00	206,50	
		100,00%				50,00%		40,00%			10,00%	
26	PROJETO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA	2.065,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50	0,00	826,00	0,00	0,00	206,50	
		100,00%				50,00%		40,00%			10,00%	
27	PROJETO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	3.850,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	385,00	
		100,00%				50,00%		40,00%			10,00%	
28	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA											
28.1	INFRAESTRUTURA DA VIA DE ACESSO AO CPME	1.629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,63	0,00	814,62	
		100,00%							50,00%		50,00%	
	Sub-Total	526.099,24	74.218,19	13.809,07	89.464,61	96.751,08	15.986,54	77.542,18	25.306,41	4.234,02	128.787,13	34.222,22
	Aprovações de Projetos	34.222,22										
	TOTAL GERAL	560.321,46	74.218,19	13.809,07	89.464,61	96.751,08	15.986,54	77.542,18	25.306,41	4.234,02	128.787,13	34.222,22