

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DO NOVO POSTO FISCAL DE CRISTINAPOLIS	100	6.571.560,71	14,05	923.521,63	4,33	284.741,02	7,23	474.946,90	19,73	1.296.648,37	23,44	1.540.577,47
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,7	431.333,75	6,70	431.333,75								
				100,00%									
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,86	188.175,84	2,86	188.175,84								
				100,00%									
01.03	SETOR 01	54,78	3.602.320,94	3,79	249.285,30	2,35	154.465,80	3,30	217.064,20	11,80	775.142,82	14,79	971.934,93
				6,92%		4,29%		6,03%		21,52%		26,98%	
01.03.001	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	5,05	331.749,06	3,79	248.993,81	1,03	67.467,26	0,23	15.287,99				
				75,05%		20,34%		4,61%					
01.03.002	ELEVAÇÕES	4,4	289.249,69		291,49	0,37	24.296,61	1,39	91.515,81	1,49	98.070,85	1,15	75.074,93
				0,10%		8,40%		31,64%		33,91%		25,95%	
01.03.003	COBERTURA	6,61	434.199,98							2,02	132.852,07	2,02	132.852,07
										30,60%		30,60%	
01.03.004	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	5,1	335.140,31					0,60	39.453,62	1,66	108.872,17	1,71	112.680,05
								11,77%		32,49%		33,62%	
01.03.005	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	6,39	419.619,89			0,95	62.701,93	0,95	62.701,93	1,61	105.657,74	1,95	128.099,77
						14,94%		14,94%		25,18%		30,53%	
01.03.006	PINTURA INTERNA E EXTERNA	1,88	123.789,03									0,62	40.850,38
												33,00%	
01.03.007	HIDROSANITÁRIO	1,2	81.048,35					0,12	8.104,85	0,37	24.314,51	0,37	24.314,51
								10,00%		30,00%		30,00%	
01.03.008	LOUÇAS, BANCADAS E PRATELEIRAS	0,91	60.647,24										
01.03.009	ESTACIONAMENTO	23,24	1.526.877,39							4,65	305.375,48	6,97	458.063,22
										20,00%		30,00%	
01.04	SETOR 02	6,96	461.756,91	0,83	54.726,74	1,09	71.884,12	0,90	59.299,25	1,00	65.909,12	0,94	61.812,03
				11,85%		15,57%		12,84%		14,27%		13,39%	
01.04.001	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	1,92	126.172,93	0,83	54.726,74	0,72	47.352,81	0,37	24.093,38				
				43,37%		37,53%		19,10%					
01.04.002	ELEVAÇÕES	0,37	24.921,10			0,10	6.526,02	0,10	6.526,02	0,14	9.150,68	0,04	2.426,89
						26,19%		26,19%		36,72%		9,74%	
01.04.003	COBERTURA	1,32	86.787,96									0,19	12.545,72
												14,46%	

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.004	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	1,31	85.393,18			0,11	7.126,69	0,22	14.457,44	0,43	28.395,73	0,32	21.275,20
						8,35%		16,93%		33,25%		24,91%	
01.04.005	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	0,86	56.713,20			0,17	10.878,60	0,17	10.878,60	0,28	18.331,29	0,12	7.836,76
						19,18%		19,18%		32,32%		13,82%	
01.04.006	PINTURA INTERNA E EXTERNA	0,36	23.321,34									0,12	7.696,04
												33,00%	
01.04.007	HIDROSANITÁRIO	0,45	33.438,13					0,05	3.343,81	0,15	10.031,42	0,15	10.031,42
								10,00%		30,00%		30,00%	
01.04.008	LOUÇAS, BANCADAS E PRATELEIRAS	0,37	25.009,07										
01.05	ESQUADRIAS	5,06	332.197,45									1,67	109.625,16
												33,00%	
01.05.001	PORTAS E PORTÕES	3,01	197.211,82									0,99	65.079,90
												33,00%	
01.05.002	JANELAS	2,05	134.985,63									0,68	44.545,26
												33,00%	
01.06	INSTALAÇÕES ELÉRICAS	8,88	583.910,89			0,89	58.391,10	2,67	175.173,25	2,67	175.173,25	1,78	116.782,17
						10,00%		30,00%		30,00%		20,00%	
01.06.001	ELÉTRICAS	8,88	583.910,89			0,89	58.391,10	2,67	175.173,25	2,67	175.173,25	1,78	116.782,17
						10,00%		30,00%		30,00%		20,00%	
01.07	INSTALAÇÕES LÓGICA E SEGURANÇA	3,53	234.101,73					0,36	23.410,20	1,07	70.230,52	1,07	70.230,52
								10,00%		30,00%		30,00%	
01.07.001	ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO	0,16	10.754,99					0,02	1.075,50	0,05	3.226,50	0,05	3.226,50
								10,00%		30,00%		30,00%	
01.07.002	ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO	0,46	30.341,22					0,05	3.034,13	0,14	9.102,38	0,14	9.102,38
								10,00%		30,00%		30,00%	
01.07.003	ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK	2,91	193.005,51					0,29	19.300,57	0,88	57.901,64	0,88	57.901,64
								10,00%		30,00%		30,00%	
01.07.003.003	ACESSÓRIOS USO GERAL	2,79	185.324,44					0,28	18.532,46	0,85	55.597,32	0,85	55.597,32
								10,00%		30,00%		30,00%	
01.08	DIVERSOS	11,23	737.763,20							3,20	210.192,66	3,20	210.192,66
										28,49%		28,49%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	6.571.560,71	14,05	923.521,63	4,33	284.741,02	7,23	474.946,90	19,73	1.296.648,37	23,44	1.540.577,47
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	6.571.560,71	14,05	923.521,63	18,38	1.208.262,65	25,61	1.683.209,55	45,34	2.979.857,92	68,78	4.520.435,39

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 2O4I-W7Y0-MHPK-CPOA



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/10/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● IAGO NATHAN BARRETO MENEZES DE SOUZA 22/10/2025 08:58:22 (Certificado Digital)