

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00020/2022	11/10/2022	00021/2022-SEJUC	01/12/2022	40.542,98
CONTRATADA(S)					
KS SILVA LTDA - ME					
OBJETO					
IMPLANTAÇÃO DE FILTROS E BEBEDOUROS NO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO - PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE - FONTE DE RECURSOS 0101.					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	28/06/2022	PROJETO BÁSICO Nº 31/2022		
02	ESPELHO	19/07/2022	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 22/2022		
03	LICITAÇÃO	11/10/2022	LICITAÇÃO Nº TP-20/2022		
04	CONTRATO	01/12/2022	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 21/2022-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	15/12/2022	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2022-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	16/01/2023	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 1/2023		
07	PARALISAÇÃO	20/01/2023	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 45 DIAS ENTRE 20/01/2023 E 05/03/2023		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/05/2023	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 NO VALOR DE 16.467,30		
09	ADITIVO	29/05/2023	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 30 DIAS		
10	ADITIVO	29/05/2023	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 2 MESES		
11	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/06/2023	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 29/06/2023 NO VALOR DE 23.671,40		
12	FATURA CONTRATUAL	21/06/2023	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 230000000000033 DE 15/06/2023 NO VALOR DE 16.467,30		
13	FATURA CONTRATUAL	18/07/2023	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 230000000000037 DE 17/07/2023 NO VALOR DE 23.671,40		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
6	2	8	01/12/2022	31/07/2023	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
90	30	120	45	16/01/2023	29/06/2023
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO		
40.542,98	0,00		40.542,98		