

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00021/2022	13/10/2022	00020/2022-SEJUC	01/12/2022	69.453,64
CONTRATADA(S)					
KS SILVA LTDA - ME					
OBJETO					
IMPLANTAÇÃO DE FILTRO E BEBEDOUROS NO PRESÍDIO REGIONAL JUIZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA PREMABAS, EM TOBIAS BARRETO/SE. FONTE DE RECURSOS 0101.					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	28/06/2022	PROJETO BÁSICO Nº 30/2022		
02	ESPELHO	19/07/2022	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 23/2022		
03	LICITAÇÃO	13/10/2022	LICITAÇÃO Nº TP-21/2022		
04	CONTRATO	01/12/2022	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 20/2022-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	15/12/2022	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2022-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	16/01/2023	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 2/2023		
07	PARALISAÇÃO	20/01/2023	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 40 DIAS ENTRE 20/01/2023 E 28/02/2023		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/03/2023	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 NO VALOR DE 18.170,49		
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2023	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 NO VALOR DE 28.164,85		
10	FATURA CONTRATUAL	13/04/2023	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 230000000000022 DE 13/04/2023 NO VALOR DE 18.170,49		
11	ADITIVO	25/04/2023	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 2 MESES		
12	ADITIVO	25/04/2023	1º ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO DE 12.015,39		
13	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/05/2023	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 25/05/2023 NO VALOR DE 22.714,02		
14	FATURA CONTRATUAL	22/05/2023	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 230000000000029 DE 22/05/2023 NO VALOR DE 28.164,85		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	
6	2	8	01/12/2022	31/07/2023	
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
90	0	90	40	16/01/2023	25/05/2023
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO		
57.438,25	12.015,39		69.453,64		