

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00013/2023	26/06/2023	00013/2023-SEJUC	13/09/2023	121.140,25
CONTRATADA(S) Class Empreendimentos e Serviços Ltda					
OBJETO RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DA UNIDADE DE CUSTÓDIA PSIQUIÁTRICA - UCP, EM ARACAJU/SE					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	22/07/2022	PROJETO BÁSICO Nº 49/2022		
02	ESPELHO	07/03/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 9/2023		
03	LICITAÇÃO	26/06/2023	LICITAÇÃO Nº TP-13/2023		
04	CONTRATO	13/09/2023	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 13/2023-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	15/09/2023	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2023-SEJUC		
06	ADITIVO	29/02/2024	1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 6 MESES		
07	ORDEM DE SERVIÇO	08/04/2024	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 14/2024		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	08/04/2024	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 08/04/2024 A 16/04/2024 NO VALOR DE 5.459,38		
09	PARALISAÇÃO	17/04/2024	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 20 DIAS ENTRE 17/04/2024 E 06/05/2024		
10	PRORROGAÇÃO	07/05/2024	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 15 DIAS ENTRE 07/05/2024 E 21/05/2024		
11	FATURA CONTRATUAL	07/06/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 20240000000022 DE 06/06/2024 NO VALOR DE 5.459,38		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL		INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
6	6	12		13/09/2023	12/09/2024
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
90	0	90	35	08/04/2024	10/08/2024
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO		
121.140,25	0,00		121.140,25		