

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00008/2024	05/04/2024	00012/2024-SEJUC	22/07/2024	155.068,76
CONTRATADA(S)					
ELIANA MARIA RAMOS LTDA					
OBJETO					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO GLP NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO-HCTP, EM ARACAJU/SE					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	09/12/2022	PROJETO BÁSICO Nº 22/2023		
02	ESPELHO	29/12/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 62/2023		
03	LICITAÇÃO	05/04/2024	LICITAÇÃO Nº TP-8/2024		
04	CONTRATO	22/07/2024	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 12/2024-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	24/07/2024	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 12/2024-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	16/09/2024	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 41/2024		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	16/09/2024	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 16/09/2024 A 31/10/2024 NO VALOR DE 13.494,62		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/11/2024	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 31/12/2024 NO VALOR DE 71.070,23		
09	FATURA CONTRATUAL	02/11/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 14 DE 21/11/2024 NO VALOR DE 13.494,62		
10	FATURA CONTRATUAL	04/02/2025	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 15 DE 29/01/2025 NO VALOR DE 71.070,23		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	
12				12	
INÍCIO DA VIGÊNCIA			TÉRMINO DA VIGÊNCIA		
22/07/2024			21/07/2025		
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	
180				180	
PRAZO PARALISADO		PRAZO ATUAL		PRAZO PARALISADO	
0		180		0	
INÍCIO DA VIGÊNCIA			TÉRMINO DA VIGÊNCIA		
16/09/2024			14/03/2025		
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO		VALOR ADITADO		VALOR SUPRIMIDO	
155.068,76		0,00			
VALOR ATUAL DO CONTRATO				VALOR ATUAL DO CONTRATO	
155.068,76				155.068,76	