



LICITAÇÃO/CONTRATO								
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	00006/2025	20/06/2025	00007/2025-SEMAC	08/08/2025	2.110.752,72			
CONTRATADA(S)								

GD CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO VERDE EDUCATIVO PARA 1ª INFÂNCIA, ANEXO AO CENTRO EDUCATIVO E COOPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO ESTADO DE SERGIPE, LOCALIZADO NO PARQUE GOV. JOSÉ ROLEMBERG LEITE - BAIRRO PORTO D'ANTAS EM ARACAJU/SE.

	HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO			
01	PROJETO	26/06/2024	PROJETO BÁSICO № 23/2024			
02	ESPELHO	22/11/2024	ESPELHO DE LICITAÇÃO № 16/2024			
03	LICITAÇÃO	20/06/2025	LICITAÇÃO № CC-6/2025			
04	CONTRATO	08/08/2025	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 7/2025-SEMAC			
05	PUBLICAÇÃO	11/08/2025	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO № 7/2025-SEMAC			
06	ORDEM DE SERVIÇO	25/08/2025	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 44/2025			
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	25/08/2025	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 25/08/2025 A 31/08/2025 NO VALOR DE 98.270,86			
08	FATURA CONTRATUAL	08/10/2025	1ª FATURA REF NOTA FISCAL № 202500000000091 DE 07/10/2025 NO VALOR DE 98.270,86			

08	FATURA CONTRAT	UAL 08/10/20	)25   1ª FAT	URA REF NOTA FISCAL N	° 20250	000000000091 DE 07/10/2025 I	NO VALOR DE 98	.270,86	
				PRAZOS D	E VI	GÊNCIA (em meses)			
PRAZ	PRAZO ORIGINAL PRA		PRAZO ADITADO PRA		PRAZ	ZO ATUAL INÍCIO [		/IGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
	12			12		08/	08/2025	07/08/2026	
	PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)								
PRAZ	O ORIGINAL	PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL		PRAZO PARALISADO	INÍCIO DA \	/IGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA
	180			180		0	25/	08/2025	20/02/2026
	VALORES DO CONTRATO								
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO		VALOR ADITADO			VALOR SUPRIMIDO		VALOR ATUAL	DO CONTRATO	
	2.110.752,72			0	,00				2.110.752,72

1 de 1