

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00003/2021	24/05/2021	00065/2021-SEDUC	02/09/2021	2.223.413,35
CONTRATADA(S)					
Euro Consultoria Empreendimentos e Serviços Eirel					
OBJETO					
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO ESTADUAL DR. LEANDRO MACIEL, LOCALIZADO EM PACATUBA/SE. - FONTE DE RECURSOS 0205, - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2021.					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	24/01/2020	PROJETO BÁSICO Nº 4/2020		
02	ESPELHO	24/03/2021	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 10/2021		
03	LICITAÇÃO	24/05/2021	LICITAÇÃO Nº TP-3/2021		
04	CONTRATO	02/09/2021	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 65/2021-SEDUC		
05	PUBLICAÇÃO	13/09/2021	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 65/2021-SEDUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	04/10/2021	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 27/2021		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/10/2021	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/10/2021 A 23/11/2021 NO VALOR DE 3.688,29		
08	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/10/2021	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/10/2021 A 23/11/2021 NO VALOR DE 88.689,30		
09	BOLETIM DE MEDIÇÃO	04/10/2021	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/10/2021 A 23/11/2021 NO VALOR DE 4.586,78		
10	BOLETIM DE MEDIÇÃO	24/11/2021	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 24/11/2021 A 16/12/2021 NO VALOR DE 45.667,94		
11	BOLETIM DE MEDIÇÃO	24/11/2021	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 24/11/2021 A 16/12/2021 NO VALOR DE 11.257,84		
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	24/11/2021	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 24/11/2021 A 16/12/2021 NO VALOR DE 12.631,20		
13	FATURA CONTRATUAL	01/12/2021	3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 25 DE 26/11/2021 NO VALOR DE 3.688,29		
14	FATURA CONTRATUAL	01/12/2021	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 27 DE 26/11/2021 NO VALOR DE 88.689,30		
15	FATURA CONTRATUAL	01/12/2021	2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 26 DE 26/11/2021 NO VALOR DE 4.586,78		
16	BOLETIM DE MEDIÇÃO	17/12/2021	9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 17/12/2021 A 31/01/2022 NO VALOR DE 26.056,37		
17	BOLETIM DE MEDIÇÃO	17/12/2021	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 17/12/2021 A 31/01/2022 NO VALOR DE 26.706,51		
18	BOLETIM DE MEDIÇÃO	17/12/2021	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 17/12/2021 A 31/01/2022 NO VALOR DE 59.538,90		
19	FATURA CONTRATUAL	20/12/2021	4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 37 DE 27/12/2021 NO VALOR DE 45.667,94		
20	FATURA CONTRATUAL	20/12/2021	5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 32 DE 21/12/2021 NO VALOR DE 11.257,84		
21	FATURA CONTRATUAL	20/12/2021	6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 33 DE 17/12/2021 NO VALOR DE 12.631,20		
22	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2022	11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/03/2022 NO VALOR DE 40.780,65		
23	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2022	10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/03/2022 NO VALOR DE 88.180,58		
24	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2022	12º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/03/2022 NO VALOR DE 127.887,99		
25	FATURA CONTRATUAL	18/02/2022	9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 12 DE 17/02/2022 NO VALOR DE 26.056,37		
26	FATURA CONTRATUAL	18/02/2022	8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 13 DE 17/02/2022 NO VALOR DE 26.706,51		
27	FATURA CONTRATUAL	18/02/2022	7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 11 DE 17/02/2022 NO VALOR DE 59.538,90		
28	FATURA DE REAJUSTE	28/03/2022	10ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 31 DE 24/03/2022 NO VALOR DE 28.948,69		
29	FATURA DE REAJUSTE	28/03/2022	12ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 29 DE 24/03/2022 NO VALOR DE 6.326,72		
30	FATURA DE REAJUSTE	28/03/2022	11ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 30 DE 24/03/2022 NO VALOR DE 6.352,89		
31	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2022	13º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2022 A 20/05/2022 NO VALOR DE 58.406,14		
32	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2022	15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2022 A 20/05/2022 NO VALOR DE 66.647,97		
33	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/04/2022	14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2022 A 20/05/2022 NO VALOR DE 82.527,07		
34	FATURA CONTRATUAL	27/04/2022	15ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 41 DE 27/04/2022 NO VALOR DE 127.887,99		
35	FATURA CONTRATUAL	27/04/2022	14ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 42 DE 27/04/2022 NO VALOR DE 40.780,65		
36	FATURA CONTRATUAL	27/04/2022	13ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 43 DE 27/04/2022 NO VALOR DE 88.180,58		
37	FATURA DE REAJUSTE	03/05/2022	18ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 47 DE 29/04/2022 NO VALOR DE 19.093,67		
38	FATURA DE REAJUSTE	03/05/2022	16ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 45 DE 09/04/2022 NO VALOR DE 13.165,36		
39	FATURA DE REAJUSTE	03/05/2022	17ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 46 DE 29/04/2022 NO VALOR DE 6.088,55		
40	BOLETIM DE MEDIÇÃO	21/05/2022	18º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 21/05/2022 A 31/07/2022 NO VALOR DE 32.665,12		
41	BOLETIM DE MEDIÇÃO	21/05/2022	16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 21/05/2022 A 31/07/2022 NO VALOR DE 166.484,94		
42	BOLETIM DE MEDIÇÃO	21/05/2022	17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 21/05/2022 A 31/07/2022 NO VALOR DE 265.418,46		
43	FATURA CONTRATUAL	27/05/2022	21ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 55 DE 27/05/2022 NO VALOR DE 66.647,97		
44	FATURA CONTRATUAL	27/05/2022	20ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 54 DE 27/05/2022 NO VALOR DE 82.527,07		
45	FATURA CONTRATUAL	27/05/2022	19ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 53 DE 27/05/2022 NO VALOR DE 58.406,14		

LICITAÇÃO/CONTRATO

MODALIDADE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO	Nº DA LICITAÇÃO 00003/2021	DATA LICITAÇÃO 24/05/2021	Nº DO CONTRATO 00065/2021-SEDUC	DATA DE ASSINATURA 02/09/2021	VALOR DO CONTRATO 2.223.413,35
--	-------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

CONTRATADA(S)

Euro Consultoria Empreendimentos e Serviços Eirel

OBJETO

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO ESTADUAL DR. LEANDRO MACIEL, LOCALIZADO EM PACATUBA/SE. - FONTE DE RECURSOS 0205, - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2021.

HISTÓRICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
47	FATURA DE REAJUSTE	03/06/2022	24ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 58 DE 30/05/2022 NO VALOR DE 9.950,54
48	FATURA DE REAJUSTE	03/06/2022	23ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 59 DE 08/06/2022 NO VALOR DE 12.321,29
49	FATURA DE REAJUSTE	03/06/2022	22ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 56 DE 30/05/2022 NO VALOR DE 8.720,03
50	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2022	19º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2022 A 28/09/2022 NO VALOR DE 75.082,95
51	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2022	20º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2022 A 28/09/2022 NO VALOR DE 120.874,69
52	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/08/2022	21º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2022 A 28/09/2022 NO VALOR DE 19.949,99
53	FATURA DE REAJUSTE	08/08/2022	29ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 88 DE 07/08/2022 NO VALOR DE 39.626,97
54	FATURA DE REAJUSTE	08/08/2022	30ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 89 DE 07/08/2022 NO VALOR DE 4.876,90
55	FATURA DE REAJUSTE	08/08/2022	28ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 87 DE 07/08/2022 NO VALOR DE 24.856,20
56	FATURA CONTRATUAL	08/08/2022	25ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 84 DE 05/08/2022 NO VALOR DE 166.484,94
57	FATURA CONTRATUAL	08/08/2022	26ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 85 DE 05/08/2022 NO VALOR DE 265.418,46
58	FATURA CONTRATUAL	08/08/2022	27ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 86 DE 05/08/2022 NO VALOR DE 32.665,12
59	PARALISAÇÃO	30/09/2022	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 30/09/2022 E 29/10/2022
60	FATURA DE REAJUSTE	03/10/2022	34ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 109 DE 03/10/2022 NO VALOR DE 2.978,53
61	FATURA DE REAJUSTE	03/10/2022	36ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 107 DE 03/10/2022 NO VALOR DE 11.209,88
62	FATURA DE REAJUSTE	03/10/2022	35ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 108 DE 03/10/2022 NO VALOR DE 18.046,59
63	FATURA CONTRATUAL	03/10/2022	33ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 106 DE 30/09/2022 NO VALOR DE 19.949,99
64	FATURA CONTRATUAL	03/10/2022	32ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 105 DE 30/09/2022 NO VALOR DE 120.874,69
65	FATURA CONTRATUAL	03/10/2022	31ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 104 DE 30/09/2022 NO VALOR DE 75.082,95
66	BOLETIM DE MEDIÇÃO	30/10/2022	22º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 30/10/2022 A 02/11/2022 NO VALOR DE 110.403,15
67	BOLETIM DE MEDIÇÃO	30/10/2022	24º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 30/10/2022 A 02/11/2022 NO VALOR DE 5.976,19
68	BOLETIM DE MEDIÇÃO	30/10/2022	23º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 30/10/2022 A 02/11/2022 NO VALOR DE 38.858,00
69	ADITIVO	02/11/2022	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS
70	PARALISAÇÃO	03/11/2022	2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 03/11/2022 E 31/01/2023
71	FATURA CONTRATUAL	02/12/2022	37ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 120 DE 01/12/2022 NO VALOR DE 110.403,15
72	FATURA CONTRATUAL	02/12/2022	38ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 121 DE 02/12/2022 NO VALOR DE 38.858,00
73	FATURA CONTRATUAL	02/12/2022	39ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 122 DE 01/12/2022 NO VALOR DE 5.976,19
74	ADITIVO	06/12/2022	1º ADITIVO DE VALOR DE 174.890,20
75	FATURA DE REAJUSTE	09/12/2022	40ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 123 DE 08/12/2022 NO VALOR DE 16.483,19
76	FATURA DE REAJUSTE	09/12/2022	42ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 125 DE 09/12/2022 NO VALOR DE 892,24
77	FATURA DE REAJUSTE	09/12/2022	41ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 124 DE 09/12/2022 NO VALOR DE 5.801,49
78	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2023	28º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 31/03/2023 NO VALOR DE 132.613,72
79	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2023	25º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 31/03/2023 NO VALOR DE 7.035,89
80	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2023	27º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 31/03/2023 NO VALOR DE 133.157,46
81	BOLETIM DE MEDIÇÃO	01/02/2023	26º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 31/03/2023 NO VALOR DE 97.250,24
82	PARALISAÇÃO	04/04/2023	3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 04/04/2023 E 02/06/2023
83	FATURA CONTRATUAL	20/04/2023	44ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 40 DE 17/04/2023 NO VALOR DE 97.250,24
84	FATURA CONTRATUAL	20/04/2023	45ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 39 DE 17/05/2023 NO VALOR DE 133.157,46
85	FATURA CONTRATUAL	20/04/2023	46ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 42 DE 17/05/2023 NO VALOR DE 132.613,72
86	FATURA CONTRATUAL	17/05/2023	43ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 41 DE 17/05/2023 NO VALOR DE 7.035,89
87	FATURA DE REAJUSTE	19/05/2023	47ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 37 DE 17/05/2023 NO VALOR DE 1.051,16
88	FATURA DE REAJUSTE	19/05/2023	48ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 36 DE 17/05/2023 NO VALOR DE 14.529,18
89	FATURA DE REAJUSTE	19/05/2023	49ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 35 DE 16/05/2023 NO VALOR DE 19.893,72
90	FATURA DE REAJUSTE	19/05/2023	50ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 38 DE 17/05/2023 NO VALOR DE 19.812,48

LICITAÇÃO/CONTRATO

MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO	00003/2021	24/05/2021	00065/2021-SEDUC	02/09/2021	2.223.413,35

CONTRATADA(S)

Euro Consultoria Empreendimentos e Serviços Eirel

OBJETO

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO ESTADUAL DR. LEANDRO MACIEL, LOCALIZADO EM PACATUBA/SE. - FONTE DE RECURSOS 0205, - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2021.

HISTORICO

SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)			
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	INÍCIO DA VIGÊNCIA
24	0	24	02/09/2021
TÉRMINO DA VIGÊNCIA			
01/09/2023			
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)			
PRAZO ORIGINAL	PRAZO ADITADO	PRAZO ATUAL	PRAZO PARALISADO
365	90	455	180
INÍCIO DA VIGÊNCIA			
04/10/2021			
TÉRMINO DA VIGÊNCIA			
30/06/2023			
VALORES DO CONTRATO			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
2.048.523,15	174.890,20		2.223.413,35