

LICITAÇÃO/CONTRATO					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	00008/2023	04/01/2024	00006/2024-SEJUC	12/03/2024	2.433.501,60
CONTRATADA(S)					
VIA RETA ENGENHARIA LTDA					
OBJETO					
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO COPEMCAN, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE					
HISTÓRICO					
SEQ	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO		
01	PROJETO	08/10/2021	PROJETO BÁSICO Nº 69/2021		
02	ESPELHO	18/09/2023	ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 45/2023		
03	LICITAÇÃO	04/01/2024	LICITAÇÃO Nº CC-8/2023		
04	CONTRATO	12/03/2024	ASSINATURA DO CONTRATO Nº 6/2024-SEJUC		
05	PUBLICAÇÃO	18/03/2024	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 6/2024-SEJUC		
06	ORDEM DE SERVIÇO	15/04/2024	ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 21/2024		
07	BOLETIM DE MEDIÇÃO	15/04/2024	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 15/04/2024 A 04/06/2024 NO VALOR DE 576.039,22		
08	FATURA CONTRATUAL	11/06/2024	1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0000043 DE 06/06/2024 NO VALOR DE 576.039,22		
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	
12				12	
INÍCIO DA VIGÊNCIA			TÉRMINO DA VIGÊNCIA		
12/03/2024			11/03/2025		
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)					
PRAZO ORIGINAL		PRAZO ADITADO		PRAZO ATUAL	
180				180	
PRAZO PARALISADO		PRAZO ATUAL		PRAZO PARALISADO	
		0		0	
INÍCIO DA VIGÊNCIA			TÉRMINO DA VIGÊNCIA		
15/04/2024			11/10/2024		
VALORES DO CONTRATO					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO		VALOR ADITADO		VALOR SUPRIMIDO	
2.433.501,60		0,00			
VALOR ATUAL DO CONTRATO				VALOR ATUAL DO CONTRATO	
				2.433.501,60	