

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002

LICITAÇÃO/CONTRATO							
MODALIDADE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO	Nº DA LICITAÇÃO 00020/2022	DATA LICITAÇÃO	Nº CONTRATO 00021/2022-SEJUC	DATA ASSINATURA 01/12/2022	VLR ATUAL DO CONTRATO 40.542,98		
CONTRATADA(S) KS SILVA LTDA - ME							
OBJETO IMPLANTAÇÃO DE FILTROS E BEBEDOUROS NO PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO - PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE - FONTE DE RECURSOS 0101.							
ORDEM DE SERVIÇO							
Nº DA ORDEM 00001/2023	APLICAÇÃO Obra - Construção	DATA INÍCIO 16/01/2023	PRAZO (dias) 165	DATA TÉRMINO 29/06/2023	DIRETORIA DITEC	GERÊNCIA GEOCI	VALOR ORDENADO 40.542,98
OBSERVAÇÕES							
MEDIÇÃO							
Nº MEDIÇÃO OS 002	Nº MEDIÇÃO CT 002	DATA INICIAL 01/06/2023	DATA FINAL 29/06/2023	NOME DO FISCAL Bruno de Jesus Machado			
ACUMULADO ANTERIOR 16.467,30	(%) 40,62	VALOR DA MEDIÇÃO 23.671,40	(%) 58,39	ACUMULADO ATUAL 40.138,70	(%) 99,00	SALDO A MEDIR DA ORDEM 404,28	
OBSERVAÇÕES							



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
01 - SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO												
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							1.336,76	2.005,15	3.341,91	3.341,91	100,00
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,40	0,60	1,00	3.341,91	1.336,76	2.005,15	3.341,91	3.341,91	100,00
02	CANTEIRO DE OBRAS							372,40	558,60	931,00	931,00	100,00
02.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,40	0,60	1,00	577,20	230,88	346,32	577,20	577,20	100,00
02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,40	0,60	1,00	353,80	141,52	212,28	353,80	353,80	100,00
03	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO							0,00	32,40	32,40	32,40	100,00
03.001	MOBILIZAÇÃO							0,00	16,20	16,20	16,20	100,00
03.001.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	27,00	0,00	27,00	27,00	0,60	0,00	16,20	16,20	16,20	100,00
03.002	DESMOBILIZAÇÃO							0,00	16,20	16,20	16,20	100,00
03.002.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	27,00	0,00	27,00	27,00	0,60	0,00	16,20	16,20	16,20	100,00
04	PLACAS DA OBRA							4.551,72	0,00	4.551,72	4.956,00	91,84
04.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	12,00	12,00	0,00	12,00	379,31	4.551,72	0,00	4.551,72	4.551,72	100,00
04.002	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	0,00	0,00	0,00	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28	0,00
TOTAIS DA PLANILHA:								6.260,88	2.596,15	8.857,03	9.261,31	95,63

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
02 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - BLOCO V												
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE TUBOS , CONEXÕES E EQUIPAMENTOS							0,00	2.435,92	2.435,92	2.435,92	100,00
01.001	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	30,00	0,00	30,00	30,00	6,63	0,00	198,90	198,90	198,90	100,00
01.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	18,00	0,00	18,00	18,00	13,00	0,00	234,00	234,00	234,00	100,00
01.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	12,00	0,00	12,00	12,00	15,46	0,00	185,52	185,52	185,52	100,00
01.004	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	1,00	0,00	1,00	1,00	13,85	0,00	13,85	13,85	13,85	100,00
01.005	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00	0,00	1,00	1,00	8,44	0,00	8,44	8,44	8,44	100,00
01.006	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	0,00	1,00	1,00	8,82	0,00	8,82	8,82	8,82	100,00
01.007	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	2,00	0,00	2,00	2,00	17,32	0,00	34,64	34,64	34,64	100,00
01.008	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	2,00	0,00	2,00	2,00	9,05	0,00	18,10	18,10	18,10	100,00
01.009	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	1,00	0,00	1,00	1,00	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	100,00
01.010	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	23,47	0,00	23,47	23,47	23,47	100,00
01.011	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	50,49	0,00	50,49	50,49	50,49	100,00
01.012	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	2,00	0,00	2,00	2,00	827,22	0,00	1.654,44	1.654,44	1.654,44	100,00
TOTAIS DA PLANILHA:								0,00	2.435,92	2.435,92	2.435,92	100,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
03 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - BLOCO VII												
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE TUBOS , CONEXÕES E EQUIPAMENTOS							3.493,50	6.121,75	9.615,25	9.615,25	100,00
01.001	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	54,00	54,00	0,00	54,00	6,63	358,02	0,00	358,02	358,02	100,00
01.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	24,00	0,00	24,00	24,00	13,00	0,00	312,00	312,00	312,00	100,00
01.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	18,00	18,00	0,00	18,00	15,46	278,28	0,00	278,28	278,28	100,00
01.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	12,00	6,00	6,00	12,00	22,84	137,04	137,04	274,08	274,08	100,00
01.005	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	4,00	4,00	0,00	4,00	13,85	55,40	0,00	55,40	55,40	100,00
01.006	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	7,00	0,00	7,00	7,00	8,44	0,00	59,08	59,08	59,08	100,00
01.007	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4,00	4,00	0,00	4,00	8,82	35,28	0,00	35,28	35,28	100,00
01.008	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4,00	0,00	4,00	4,00	11,25	0,00	45,00	45,00	45,00	100,00
01.009	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	14,28	14,28	0,00	14,28	14,28	100,00
01.010	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	5,00	5,00	0,00	5,00	17,32	86,60	0,00	86,60	86,60	100,00
01.011	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	2,00	2,00	0,00	2,00	9,05	18,10	0,00	18,10	18,10	100,00
01.012	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	100,00
01.013	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	23,47	0,00	23,47	23,47	23,47	100,00
01.014	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pnl6, Deca ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	50,49	0,00	50,49	50,49	50,49	100,00
01.015	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	10,00	0,00	10,00	10,00	15,75	0,00	157,50	157,50	157,50	100,00
01.016	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m2	10,00	0,00	10,00	10,00	100,45	0,00	1.004,50	1.004,50	1.004,50	100,00
01.017	Caixa d'água em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.164,45	0,00	1.164,45	1.164,45	1.164,45	100,00
01.018	Torneira para Lavatório de Parede Pressmatic Antivandalismo AP/BP 85 mm 17165006 Docol	un	5,00	5,00	0,00	5,00	501,05	2.505,25	0,00	2.505,25	2.505,25	100,00
01.019	Filtro Central em aço inox 304 com 7 camadas de quartzo com vazão de 1,00 a 1,50m³/h, incluso manômetro, válvula redutora de pressão 3/4" e válvula de retenção 3/4" - FUSATI ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.168,22	0,00	3.168,22	3.168,22	3.168,22	100,00
TOTAIS DA PLANILHA:								3.493,50	6.121,75	9.615,25	9.615,25	100,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
04 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - BLOCO IX												
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE TUBOS , CONEXÕES E EQUIPAMENTOS							3.356,46	6.258,79	9.615,25	9.615,25	100,00
01.001	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	54,00	54,00	0,00	54,00	6,63	358,02	0,00	358,02	358,02	100,00
01.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	24,00	0,00	24,00	24,00	13,00	0,00	312,00	312,00	312,00	100,00
01.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	18,00	18,00	0,00	18,00	15,46	278,28	0,00	278,28	278,28	100,00
01.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	12,00	0,00	12,00	12,00	22,84	0,00	274,08	274,08	274,08	100,00
01.005	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	4,00	4,00	0,00	4,00	13,85	55,40	0,00	55,40	55,40	100,00
01.006	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	7,00	0,00	7,00	7,00	8,44	0,00	59,08	59,08	59,08	100,00
01.007	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4,00	4,00	0,00	4,00	8,82	35,28	0,00	35,28	35,28	100,00
01.008	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4,00	0,00	4,00	4,00	11,25	0,00	45,00	45,00	45,00	100,00
01.009	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	14,28	14,28	0,00	14,28	14,28	100,00
01.010	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	5,00	5,00	0,00	5,00	17,32	86,60	0,00	86,60	86,60	100,00
01.011	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	2,00	2,00	0,00	2,00	9,05	18,10	0,00	18,10	18,10	100,00
01.012	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	100,00
01.013	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	23,47	0,00	23,47	23,47	23,47	100,00
01.014	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pnl6, Deca ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	50,49	0,00	50,49	50,49	50,49	100,00
01.015	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	10,00	0,00	10,00	10,00	15,75	0,00	157,50	157,50	157,50	100,00
01.016	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m2	10,00	0,00	10,00	10,00	100,45	0,00	1.004,50	1.004,50	1.004,50	100,00
01.017	Caixa d'água em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.164,45	0,00	1.164,45	1.164,45	1.164,45	100,00
01.018	Torneira para Lavatório de Parede Pressmatic Antivandalismo AP/BP 85 mm 17165006 Docol	un	5,00	5,00	0,00	5,00	501,05	2.505,25	0,00	2.505,25	2.505,25	100,00
01.019	Filtro Central em aço inox 304 com 7 camadas de quartzo com vazão de 1,00 a 1,50m³/h, incluso manômetro, válvula redutora de pressão 3/4" e válvula de retenção 3/4" - FUSATI ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.168,22	0,00	3.168,22	3.168,22	3.168,22	100,00
TOTAIS DA PLANILHA:								3.356,46	6.258,79	9.615,25	9.615,25	100,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
05 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - BLOCO X												
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE TUBOS , CONEXÕES E EQUIPAMENTOS							3.356,46	6.258,79	9.615,25	9.615,25	100,00
01.001	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	54,00	54,00	0,00	54,00	6,63	358,02	0,00	358,02	358,02	100,00
01.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	24,00	0,00	24,00	24,00	13,00	0,00	312,00	312,00	312,00	100,00
01.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	18,00	18,00	0,00	18,00	15,46	278,28	0,00	278,28	278,28	100,00
01.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	12,00	0,00	12,00	12,00	22,84	0,00	274,08	274,08	274,08	100,00
01.005	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	4,00	4,00	0,00	4,00	13,85	55,40	0,00	55,40	55,40	100,00
01.006	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	7,00	0,00	7,00	7,00	8,44	0,00	59,08	59,08	59,08	100,00
01.007	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4,00	4,00	0,00	4,00	8,82	35,28	0,00	35,28	35,28	100,00
01.008	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4,00	0,00	4,00	4,00	11,25	0,00	45,00	45,00	45,00	100,00
01.009	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	14,28	14,28	0,00	14,28	14,28	100,00
01.010	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	5,00	5,00	0,00	5,00	17,32	86,60	0,00	86,60	86,60	100,00
01.011	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	2,00	2,00	0,00	2,00	9,05	18,10	0,00	18,10	18,10	100,00
01.012	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	100,00
01.013	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	23,47	0,00	23,47	23,47	23,47	100,00
01.014	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pnl6, Deca ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	50,49	0,00	50,49	50,49	50,49	100,00
01.015	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	10,00	0,00	10,00	10,00	15,75	0,00	157,50	157,50	157,50	100,00
01.016	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m2	10,00	0,00	10,00	10,00	100,45	0,00	1.004,50	1.004,50	1.004,50	100,00
01.017	Caixa d'água em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.164,45	0,00	1.164,45	1.164,45	1.164,45	100,00
01.018	Torneira para Lavatório de Parede Pressmatic Antivandalismo AP/BP 85 mm 17165006 Docol	un	5,00	5,00	0,00	5,00	501,05	2.505,25	0,00	2.505,25	2.505,25	100,00
01.019	Filtro Central em aço inox 304 com 7 camadas de quartzo com vazão de 1,00 a 1,50m³/h, incluso manômetro, válvula redutora de pressão 3/4" e válvula de retenção 3/4" - FUSATI ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.168,22	0,00	3.168,22	3.168,22	3.168,22	100,00
TOTAIS DA PLANILHA:								3.356,46	6.258,79	9.615,25	9.615,25	100,00